ESTELA IBARRA MARTINEZ

LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT

IAME750511S10

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

14/12/2020

14/01/2021

32 DIAS

Concurso N°: 2020/M014-FILI-007-CP

Fecha: 08/12/2020

Hoja: 1

Obra:

3 3 a

CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO. EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

AÑO	2020	2021
MES	diciembre	enero
DEL	01/12/2020	01/01/2021
AL	31/12/2020	31/01/2021

	Acumulados Anteriores			PRECIO	\$ 0.0	00
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%

M2

M2

CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.

PRELIMINARES

J TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 484.51

72.68

87.21

12.99

89.47

95.49

\$6,293.78

\$ 6,502 68

\$ 8,327.68

2.27%

2.35%

3.01%

\$ 6,293.78 100.00%

484.51

\$ 6,502.68

100.00%

72.68

TERRASERIA

2 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 20 CMS.

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM. M3

\$ 8,327.68 100.00%

00.00% 87.21

Acumulados

\$ 21,124 14


\$ 21,124.14

Horse









ESTELA IBARRA MARTINEZ

LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT

IAME750511S10

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

Fach

14/12/2020

14/01/2021

32 DIAS

Concurso N°: 2020/M014-FIII-007-CP

Fecha: 08/12/2020

Hoja: 2

Obra:

1 2 3

CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

AÑO 2020 2021

MES diciembre enero

DEL 01/12/2020 01/01/2021

AL 31/12/2020 31/01/2021

	Acumulados Anteriores			PRECIO	5 21,124 .	.14	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%	
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL	M3	484.51	53.36	\$ 25,853.45	9.34%	

M2

TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA \$ 25,853.45 100.00% 484.51

REVESTIMIENTO

5 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE LA PIEDRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.

484.51 463.27 \$

\$ 224,458.95 81.05%

\$ 34,532.15 15.38% 74.54 \$ 189,926.80 84.62% 409.97

GUARNICIONES

CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE FC=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y

ML 18.61

294,95

\$ 5,489.02

1.98%

\$ 5,489.02 100.00% 18.61

Acumulados

\$ 276,925.56

\$ 86,998.76

\$ 189,926.80

Hopely

A

Estela I.Mtz Estela ibarra martinez

* ****

ESTELA IBARRA MARTINEZ

LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT

IAME750511S10

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

PLAZO DE EJECUCION:

14/12/2020

14/01/2021

32 DIAS

Concurso N°: 2020/M014-FIII-007-CP

Fecha: 08/12/2020

Hoja: 3

Obra:

CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO. EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

AÑO	2020	2021
MES	diciembre	enero
DEL	01/12/2020	01/01/2021
AL	31/12/2020	31/01/2021

	Acumulados Anteriores			PRECIO	\$ 276,925.56			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%		

APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.

Acumulados

\$ 276,925.56

\$ 86,998.76


\$ 189,926.80

Hofete



A

Estela I.Mtz STELA IBARRA MARTINEZ



GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A DE C.V

RFC. GCZ140718NWA

AV. ESPAÑA 140 INT. 1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P 63157 TEL. 181-21-84

LICITACION No.: 2020/M014-FIII-007-CP

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. FECHA DE INICIO: 14/DIC/2020 FECHA DE TERMINACION: 14/ENE/2021

PLAZO DE EJECUCION: 32 DIAS FECHA: 08/DIC/2020

		/I WHITE D				4 H M (7 %)	ON DE LOS TR		
Clave	Descripción	Unidad (Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2020 01 Dic-31 Dic	2021 01 Ene-31 Ene	
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE " ROBLE", EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.								
	PRELIMINARES								
	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	484.51	9.14	4,428.42	1.52%	4 428.42		
	TERRACERIAS								
	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 20 CMS.	M3	72.68	53.20	3,866.58	1.32%	<u>3.864</u> .58		
	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	МЗ	87.21	37.37	3,259.04	1.12%	3 <u>:259</u> .04		
	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON	M2	484.51	40.14	19,449.23	6.66%	19, <u>448:2</u> 3	A	A CORPORATION OF THE PARTY OF T
			÷	ING. EFRA	ENTARKE	CAMPO			E.I.Mtz



GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A DE C.V

RFC. GCZ140718NWA

AV. ESPAÑA 140 INT. 1 FRACC. CIUDAD DEL VALLE C.P 63157 TEL. 181-21-84

LICITACION No.: 2020/M014-FIII-007-CP

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT. FECHA DE INICIO: 14/DIC/2020 FECHA DE TERMINACION: 14/ENE/2021

PLAZO DE EJECUCION: 32 DIAS FECHA: 08/DIC/2020

	PROG	KANA	DE MON	OS MENSU	JALES DE E	JECUCI	ON DE LOS TE	KABAJOS	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2020 01 Dic-31 Dic	2021 01 Ene-31 Ene	
	MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA								
	REVESTIMIENTO								
5	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1: 4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE LA PIEDRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	484.51	529.02	256,315.48	87.79%	39,433.16	216,882.32	
	GUARNICIONES								
6	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	18.61	249.01	4,634.08	1.59%	4,634 <u>(08.</u>		
OTAL A	ARCIAL: .CUMULADO; AL: ULADO:			ING. EFRA	291,951.83		75,069.51 75,069.51 25.71% 25.71%	291,951.83 74.29%	

E. I. Mtz

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

LICITACION No. 2020/M014-FIII-007-CP

CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MAR

INICIO: 14/DIC/2020 TERMINA: 14/ENE/2021

lave	Descripcion Inicio Fin Dur	Un.	Dio	iemb	re		k	Enero	נ		ŧ	ebre	ero		
	OBRA:A							-							
			1			1		1			·				
	FRENTE:01		1					1							
	:		į				,	1							
	PARTIDA:001			 		 	+ +	╂~	+-				-		
							1 1								
0100101A	14/10/0000 10/10/0000 (5)	M2 11.13				<u> </u>	!	 							
AUTOUTOTA	1 14/12/2020 - 18/12/2020 (5) TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE L	M2 11.13 484.51	5.392.6	ĺ			1 1	İ			' ! <u>!</u>				
	A OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCI	5,392.60	3.392.0	<u>[</u>	0.00										
	A, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROY											:) !
	ECTO.		1									į	į		į.
	SUMA PARTIDA:	5.392.50	1	5.592.60			\Box	0.	xo	1			.00		
	;								1						
	PARTIDA:002			<u> </u>					+						
									1						
0100202A	2 17/12/2020 - 24/12/2020 (8)	M3 72.35	┨—		_		-	-	1_						
	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN	72.68	5,258.4	ļ											
	MATERIAL TIPO 8, CON ACARREO LIBRE A 40	5,258.40			00.0	ļ		<u> </u>	<u> </u>	ļ					
	MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECC IONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 20 CMS							-				į			!
						l			1						
0100203A	3 17/12/2020 - 24/12/2020 (8) CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE	M3 43.30													:
	CORTE AL 1ER KM.	87.21 3.776.19	3,778.1	,	00.0				1				İ		
0100204A	4 20/12/2020 - 27/12/2020 (8)	M2 45.00						†	\top	1	-+				
	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TER RENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBR	484.51 21,802,95	21,802.	95	00.0		Τl								i i
	OCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	21,602,90	-	<u> </u>			+	 	-						
								1]]				
	SUMA PARTIDA :	30,837,64		30.837.54		ļ		0.5					.00		
	SOMA PARTIDA.		1					1				1	1	ļ	- 1
													i	!	<u>.</u>
	PARTIDA:003					ĺ						j	i		
											<u> </u>				
0100305A	5 30/12/2020 - 14/01/2021 (16) EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARE	M2 544.52 484.51						Ļ							
	NA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROM	263,825,39	32,978.	,	2.5			30,847.21	87.5						
	EDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO,														il
	SUMINISTRO DEL 100% DE LA PIEDRA, ACARRE OS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA														
	20 MTS DE DISTANCIA.		ļ												
									ļ			į			
	SUMA PARTIDA :	263,825,39	\vdash	32,978,17				23	0.847.21	+-			00		
												İ	İ	i	il
	PARTIDA:004		-	<u>. </u>			 -			+ -					——
						<u> </u>	ļļ.	_]	
	: \														
													ļ	1	[]
														11	•
	SUMA:	300,055.52		69.208.31				23	0.847.21			0.	00	/	
	ACUMULADO:	300,055.52		69,268.31				20	0.055.52	′ / _.			0.055.52	`	\ /
								30	7	W			000.02		V
IARIA DE	EL CARMEN DE HARO TOPETE /		4	<u>,</u> / .	\mathcal{M}	\				$\mathscr{H}_{\mathbb{N}}$	•				
	\ /		,	1/	X)-	7				# 1^					
					X	()			•		•				
				10	W.V.	1									
				1	/74\	S /							1.1		
				1 / /	7 '	/							Пο	ja: 1	

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

LICITACION No. 2020/M014-FIII-007-CP

INICIO: 14/DIC/2020

CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MAR

TERMINA: 14/ENE/2021

lave	Descripcion	Inicio <u>Fin</u> Dur	Un.	Dic	iembr	e			<u> Enero</u>			Fel	orero		
00406A	6 CONSTRUCCIO DE FC=150 KG7	26/12/2020 - 30/12/2020 (5) N DE DENTELLONES DE CONCRETO CM2. EN SECCIONES DE 0.20 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40	ML, 300.06 18.61 5,584.12	5.584.12		00.0									
	MTS. DE ALTUR MBRADO, PULID	RA, INCLUYE: CIMBRADO DESCI DO DE SUPERFICIE Y APLICACIO R DE LAS ARISTAS.													
	N DE DOBLADO	H DE LAS ARISTAS.													
						•									
													1		
															\dashv
															\parallel
									-						\parallel
									-			 -			
										-			-		
	<u> </u>					<u>-</u>			ļ						\parallel
							·		ļ			_			_
							= .								
			<u> </u>									_ •	•		
	SUMA: ACUMULADO:		5,584.12 305.639.64		74,792,43 74,792,43	_	_ /		230 305	.639.64	<i>y</i> , \	`,	305,539,64	1/	,
	L CARMEN DE H	ARO TOPETE					A	١							S
					6		#						Ħ		
						$\P \mathcal{Q}$	XX /	I				Ė	#	oja: 2	



H. XLI YUNTAMIENTO STA. MARIA DEL OPONAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII-007-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA:	1	DE	1
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO	14 DE DICIEMBRE DE 2020	1				
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO		ECHA DE	ELABORA	CION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	14 DE ENERO DE 2021	1	DIA	MES	Αİ	vo
				8	DIC	EMBRE	2020

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	PRELIMINARES						
	RAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE IBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	484.51	(NUEVE PESOS 14/100 M.N.)	9.14	4,428.42	
В	ERRASERIA				-	H	-
1	PERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR EECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 20 CMS.	M2	72.68	(CINCUENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)	53.20	3,866.58	
3	ARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	87.21	/ TDEINTA V CIETE DECOC 27/400 M NO			
Ì	ANDA I ADAMED DE MATEMALTINODOGIO DE CONTE AL TEN NIM.	IVIS	07.21	(TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.)	37.37	3,259.04	
4	FINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO ON AGUA	мз	484.51	(CUARENTA PESOS 14/100 M.N.)	40.14	19,448.23	*
С	REVESTIMIENTO						
	MPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE LA PIEDRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	484.51	(QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N.)	529.02	256,315.48	
D	GUARNICIONES			,, <u>,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, </u>	<u> </u>		
1	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 (G7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	18.61	(DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.)	249.01	4,634.08	
-	(DOSCIENTOS NOVENTA Y	UN MIL N	OVECIENTO	S CINCUENTA Y UN PESOS 83/100 M.N.)	MONTO PARCIAL	291,951.83	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				MONTO ACUMULADO	291,951,83	
				11-11-1	*		

E.I.Mtz

REPRESENTANTE OCAMPO REPRESENTANTE LEGAL

Heade

FIRMA



H. XLI YUNTAMIENTO STA. MARIA DEL OPONAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII-007-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA:	1	DE	1	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO	14 DE DICIEMBRE DE 2020	1					
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO		FECHA DE	ELABOR	ACION	
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	14 DE ENERO DE 2021	1	DIA	MES		AÑO	
		·		8		IEMBRE	2020	

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
A	PRELIMINARES		·		1.0.	IMPORTE	OBSERVACIONES
.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DFI PROYECTO.	 M2	484.51	(DOCE PESOS 99/100 M.N.)	12.99	6,293.78	
В	TERRASERIA						
	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 20 CMS.	M2	72.68	(OCHENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.)	89.47	6,502.68	
3 .	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	МЗ	87.21	(NOVENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.)	95.49	8,327.68	
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	мз	484,51	(CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.)	53.36	25,853.45	
С	REVESTIMIENTO	-	<u> </u>				
1	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE LA PIEDRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	484.51	(CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N.)	463.27	224,458.95	
D (GUARNICIONES				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
} (CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 (G7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	18.61	(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M.N.)	294.95	5,489.02	
_	(DOSCIENTOS SETENTA Y	SEIS MIL	NOVECIEN	TOS VEINTICINCO PESOS 56/100 M.N.)	MONTO PARCIAL	276,925.56	
	Λ				MONTO ACUMULADO	276,925.56	N /
			7				

NOMBRE DE LA EMPRESA ESTELA IBARRA MARTINEZ Estela I. Mtz REPRESENTANTE C. ESTELA IBARRA MARTINEZ

Harde

FIRMA



H. XLI YUNTAMIENTO STA. MARIA DEL OF 7 NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

LICITACION No.	2020/M014-FIII-007-CP	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA:	1	DE	1
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO	14 DE DICIEMBRE DE 2020	1				
LOCALIDAD:	SANTA MARIA DEL ORO	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO		ECHA DE	ELABORA	CION
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	14 DE ENERO DE 2021	1	DIA	MES	ΑÑ	io
		_		8	DIC	IEMBRE	2020

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
А	PRELIMINARES						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	484.51	(ONCE PESOS 13/100 M.N.)	11.13	5,392.60	
В	TERRASERIA						
2	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 20 CMS.	M2	72.68	(SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.)	72.35	5,258.40	
3	<u> </u>			· <u> </u>			
	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	М3	87.21	(CUARENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)	43.30	3,776.19	
4	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	мз	484.51	(CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	45.00	21,802.95	
С	REVESTIMIENTO						
	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4. DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE LA PIEDRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	484.51	(QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.)	544.52	263,825.39	
D	GUARNICIONES			****			
	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	18.61	(TRESCIENTOS PESOS 06/100 M.N.)	300.06	5,584.12	
	(TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N.) MONTO PARCIAL 305,639.					305,639.65	
					MONTO ACUMULADO	305,639.65	۸
		Λ			MONTO ACCIMICIADO		<u>'\</u> -

F. I. MHZ

REPRESENTANTE
MARIA DEL CARMEN DE HARO TOPETE

Hoode

FIRMA