



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 RAMO 20 "DESARROLLO SOCIAL"
 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 RESUMEN POR PROGRAMA



Construyendo
Un Mejor Municipio

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL
SE URBANIZACIONES	4	318,121	318,121	79,530	318,121	1,272,483	318,121	318,121	79,530	318,121	1,272,483					
SF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	1	223,784	223,784	223,784	223,784	895,134	223,784	223,784	223,784	223,784	895,134					
SUMA DE HOJA	5	541,904	541,904	303,314	541,904	2,167,617	541,904	541,904	303,314	541,904	2,167,617					
SUBTOTAL																
TOTAL		541,904	541,904	303,314	541,904	2,167,617	541,904	541,904	303,314	541,904	2,167,617					

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 20 "DESARROLLO SOCIAL"
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO 2017



PROGRAMA :		SE URBANIZACIONES																							01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					HOJA 1 DE 1				
No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	U. DE M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES						
						INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS				DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.							
73X118006082	5	ALUMBRAMIENTO PUBLICO SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED. EN SANTA MARIA DE ORO	SANTA MARIA DEL ORO	1381000-UDSH-AP-028/2017 24/08/2017	C	01-sep-17	31-dic-17	148,500	148,500	37,125	148,500	594,000	148,500	148,500	37,125	148,500	594,000	-	-	-	-	-	100	100	LUMINARIA	60	60							
73X118006083	5	ALUMBRAMIENTO PUBLICO SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED. EN LA LABOR	LA LABOR	1381000-UDSH-AP-028/2017 24/08/2017	C	01-sep-17	31-dic-17	74,250	74,250	18,583	74,250	297,000	74,250	74,250	18,583	74,250	297,000						100	100	LUMINARIA	30	30							
73X118006084	01	CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO ARENA EN CAMINO SACACOSECHAS EN SAN JOSE DE MOJARRAS	SAN JOSE DE MOJARRAS	1381000-UDSH-AP-028/2017 24/08/2017	A	08-sep-17	31-dic-17	40,475	40,475	10,119	40,475	161,900	40,475	40,475	10,119	40,475	161,900						100	100	M2	450	450							
73X118006085	01	CONSTRUCCION REHABILITACION DE ACCESO EN AVENIDA PRINCIPAL EN CHAPALILLA	CHAPALILLA	1381000-UDSH-AP-029/2017 24/08/2017	A	10-ago-17	31-dic-17	54,896	54,896	13,724	54,896	219,583	54,896	54,896	13,724	54,896	219,583						100	100	ML	12	12							
SUMA DE LA HOJA								318,121	318,121	79,530	318,121	1,272,483	318,121	318,121	79,530	318,121	1,272,483																	
SUBTOTAL																																		
TOTAL								318,121	318,121	79,530	318,121	1,272,483	318,121	318,121	79,530	318,121	1,272,483																	

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

MTRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 20 "DESARROLLO SOCIAL"
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO 2017



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA :	No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
							INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	LI DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.			
	73X118006081	3	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA	COLONIA MODERNA	1381000-UDSH-AP-028/2017 24/08/2017	C	08-sep-17	31-dic-17	223,784	223,784	223,784	223,784	895,134	223,784	223,784	223,784	223,784	895,134	223,784	223,784	223,784	895,134	100	100	OBRA COMPLETETARA	1	1					
SUMA DE LA HOJA																																
SUBTOTAL									223,784	223,784	223,784	223,784	895,134	223,784	223,784	223,784	223,784	895,134														
TOTAL									223,784	223,784	223,784	223,784	895,134	223,784	223,784	223,784	223,784	895,134														

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

MTRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL