



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA :		AYS		RED DE ALCANTARILLADO												01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017										HOJA 1 DE 1
No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	ALCANZADAS PROY.			
				DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.			DIRECTA			RAMO 33	BENEFIC.							DIRECTA	RAMO 33			BENEF.		
2016-MFIII-14054-CP	03	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. LOS PINITOS	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-001/17 01-feb-17	A	01-feb-17	02-abr-17		106,941	-		106,941		106,941							100	100	OBRA PERSONA JORNAL	1,00 859 194	1,00 859 194	
2017-MFIII-14003-CP	01	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA COLONIA CENTRO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-004/17 01-feb-17	A	01-feb-17	02-abr-17		186,243	-		186,243		186,243							100	100	OBRA PERSONA JORNAL	1,00 859 194	1,00 859 194	
2017-MFIII-14004-CP	02	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICTORIA COLONIA CENTRO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-005/17 01-feb-17	A	01-feb-17	02-abr-17		87,894	-		87,894		87,894							100	100	OBRA PERSONA JORNAL	1,00 745 132	1,00 745 132	
2017-MFIII-14005-CP	02	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROBLE EN COLONIA EL BOSQUE	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-008/17 01-feb-17 COP-MUN-14-F3-015/17 17-mar-17	A	01-feb-17	02-abr-17		93,971	-		93,971		93,971							100	100	OBRA PERSONA JORNAL	1,00 745 146	1,00 745 146	SE REALIZO AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$ 22,286 EN EL PRIMER TRIMESTRE
2017-MIII-14038-PR	02	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN SAN LEONEL PRIMERA ETAPA	SAN LEONEL	COP-MUN-14-F3-041/2017	C	19-dic-17			414,640	-		414,640		122,374			292,266				100	100	OBRA PERSONA JORNAL	1	1	SE REFRENDA EL SALDO PARA EL 2018
SUMA DE LA HOJA									889,689	-	-	889,689	-	597,423	-	-	597,423	-	292,266	-	-	292,266				
SUBTOTAL									889,689	-	-	889,689	-	597,423	-	-	597,423	-	292,266	-	-	292,266				
TOTAL									889,689	-	-	889,689	-	597,423	-	-	597,423	-	292,266	-	-	292,266				

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISORDIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA :		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017																							HOJA 1 DE 1							
AYS RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE																																
No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	U. DE M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL				BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)		TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FISICOS	DEL	ALCANZADAS PROY.		
2017-MFIII-14001-PR	02	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAS FLORES 2ª ETAPA	LA LABOR	COP-MUN-14-F3-002/17 31-ene-17 COP-MUN-14-F3-002R/17 04-dic-17	C	31-ene-17	01-may-17		1,322,131	-	-	1,322,131		1,322,131	-	-	1,322,131		-	-	-	-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,774	1.00 2,774	SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL POR \$ 30.00 EN EL CUARTO TRIMESTRE				
2017-MFIII-14007-CP	02	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VICTORIA COLONIA CENTRO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-008/17 20-feb-17	A	20-feb-17	21-may-17		41,502	-	-	41,502		41,502	-	-	41,502		-	-	-	-	100	100	OBRA PERSONA JORNAL	1.00 4,000 67	1.00 4,000 67					
2017-MFIII-14009-CP	02	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE RAMON CORONA EN COLONIA LA HIGUERA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-010/17 01-mar-17	A	01-mar-17	30-may-17		126,937	-	-	126,937		126,937	-	-	126,937		-	-	-	-	100	100	OBRA PERSONA JORNAL	1.00 1,256 253	1.00 1,256 253					
2017-MFIII-14011-PR	01	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	TEQUEPEXPAN	COP-MUN-14-F3-012/17 01-mar-17 COP-MUN-14-F3-012A/17 04-dic-17	C	01-mar-17	31-ago-17		6,060,412	-	-	6,060,412		6,060,412	-	-	6,060,412		0	-	0	100	100	OBRA PERSONA	1.00 1,256	1.00 1,256	SE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$ 1224.00 EN EL CUARTO TRIMESTRE					
2017-MFIII-14024-PR	03	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARROYO EL COLGADO	ARROYO EL COLGADO	COP-MUN-14-F3-027/2017 04-dic-17 COP-MUN-14-F3-027/2017 20-dic-17	A	04-dic-17			484,461	-	-	484,461		-	-	-	484,461		484,461	-	-	100		OBRA PERSONA JORNAL	1	1	SE REALIZO AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$ 12,012 EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REFRENDA EL SALDO PARA EL 2018					
2017-MFIII-14036-PR	02	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE MOJARRAS	SAN JOSE DE MOJARRAS	COP-MUN-14-F3-039/2017 04-dic-17	C	04-dic-17			583,962	-	-	583,962		173,630	-	-	173,630		410,331	-	-	100		OBRA PERSONA JORNAL	1	1	SE REFRENDA EL SALDO PARA EL 2018					
2017-MFIII-14039-PR	01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL	SAN LEONEL	COP-MUN-14-F3-042/2017 04-dic-17	A	04-dic-17	31-dic-17		47,451	-	-	47,451		47,445	-	-	47,445		6	-	6	100		OBRA	1	1						
SUMA DE LA HOJA									8,666,856	-	-	8,666,856		7,772,057	-	-	7,772,057		894,798	-	-	894,798										
SUBTOTAL																																
TOTAL									8,666,856	-	-	8,666,856		7,772,057	-	-	7,772,057		894,798	-	-	894,798										

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIGORDIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 Nayarit
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA :	AY5	LINEA DE CONDUCCION	No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES													
									INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.		DEL PRY.	ALCANZADAS PROY.											
											DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33																									
2017-MFIII-14014-PR	04	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL COAMECATE				CHAPALILLA	COP-MUN-14-F3-016/17 17-abr-17 COP-MUN-14-F3-016R/17 04-dic-17	C	17-abr-17	01-jun-17		1,194,945	-	-	1,194,945		1,194,945	-	-	1,194,945			-	-	-	-	-	-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 1.589	1.00 1.589	SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL POR \$ 949.00 EN EL CUARTO TRIMESTRE								
SUMA DE LA HOJA												1,194,945	-	-	1,194,945		-	1,194,945	-	-	1,194,945			-	-	-																
SUBTOTAL																																										
TOTAL												1,194,945	-	-	1,194,945		-	1,194,945	-	-	1,194,945			-	-	-	-	-														

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIGORDIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : AYS DRENAJE PLUVIAL		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017																			HOJA 1 DE 1							
No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.		% AVANCE FISICOS	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
						DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33		DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33
2017-MFIII-14015-CP	03	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LA CIENEGA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-018/17 17-abr-17	A	17-abr-17	16-jun-17	43,713	-	-	43,713	43,713	-	-	43,713	-	-	-	-	-	100	100	OBRA PERSONA JORNAL	1,00 859 194	1,00 859 194			
2017-MFIII-14017-CP	03	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LA HIGUERA 2ª ETAPA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-020/17 17-abr-17	A	17-abr-17	16-jun-17	143,089	-	-	143,089	143,089	-	-	143,089	-	-	-	-	-	100	100	OBRA PERSONA JORNAL	1,00 456 18	1,00 456 18			
								SUMA DE LA HOJA			186,802	-	-	186,802	-	-	186,802	-	-	-	-							
								SUBTOTAL			186,802	-	-	186,802	-	-	186,802	-	-	-	-							
								TOTAL			186,802	-	-	186,802	-	-	186,802	-	-	-	-							

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIGORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA :		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017																				HOJA 1 DE 1										
No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUPPLIO, Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				AVANCE FINANC.	AVANCE FISICOS	U. DE M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL				OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		DE	ALCANZA-DAS PROY.					
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33					BENEF.									BENEF.				
2017-MFIII-14012-PR		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COFRADIA DE ACUTAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERON) PLATANITOS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+500 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+300 AL KM 5+955	PLATANITOS	COP-MUN-14-F3-013/17 01-mar-17	A	01-mar-17	31-ago-17		294,413	-		294,413		286,793			286,793		7,620			7,620	98	98	APORTACION PERSONA	1.00 145	1.00 145	SE REFRENDA EL SALDO PARA EL 2018				
2017-MFIII-14013-PR		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO COFRADIA DE ACUTAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERON) PLATANITOS, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 11+500 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 4+500 AL KM 5+300	PLATANITOS	COP-MUN-14-F3-014/17 01-mar-17	C	01-mar-17	31-ago-17		273,581	-		273,581		277,111			277,111		3,530			3,530	86	86	APORTACION PERSONA	1.00 145	1.00 145	SE REINTEGRARA POR PARTE DEL CONTRATISTA DEBIDO A QUE COMETIO UN ERROR AL HACER LA TRANSFERENCIA				
2017-MFIII-14022-PR		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO SACCOCSECHAS	SAN JOSE DE MOJARRAS	COP-MUN-14-F3-025/17 01-jun-17 COP-MUN-14-F3-025A/17 04-dic-17	A	01-jun-17	30-ago-17		42,174	-		42,174		42,174			42,174		-			-	100	100	OBRA PERSONA JORNAL	1.00 586 162	1.00 586 162	SE REALIZO AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$1698.71 EN EL CUARTO TRIMESTRE				
SUMA DE LA HOJA									610,168	-		610,168		606,078			606,078		4,090			4,090										
SUBTOTAL																																
TOTAL									610,168	-		610,168		606,078			606,078		4,090				4,090									

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA :		VIV		TECHO FIRME																		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					HOJA 1 DE 1					
No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES						
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.				OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		DEL. PROY.	ALCANZADAS PROY.				
2017-MFIII-14008-CP		TECHO FIRME	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-009/17 01-mar-17 COP-MUN-14-F3-017/17 17-abr-17	A	01-mar-17	30-may-17		546,921	-	-	546,921		546,921	-	-	546,921		-	-	-	-	-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 1,587	1.00 1,587	SE REALIZO AMPLIACION PRESUPUESTAL POR \$ 159,421 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE			
SUMA DE LA HOJA									546,921	-	-	546,921		546,921	-	-	546,921		-	-	-	-	-									
SUBTOTAL																																
TOTAL									546,921	-	-	546,921		546,921	-	-	546,921		-	-	-	-	-	-								

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

PRDFRA. ANA MARIA ISIRDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



INFORME **MENSUAL** **TRIMESTRAL** **CIERRE X**

PROGRAMA :		33000 GASTOS INDIRECTOS																	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					HOJA 1 DE 1								
No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEJ.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33			BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
2017-MFIII-14002-CP		SERVICIOS PROFESIONALES GASTOS INDIRECTOS	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-003/17 31-ene-17	A	31-ene-17	01-abr-17		514,900	-		514,900		514,900			514,900		-			100	100	PROYECTO PERSONA	3.00 4,482	3.00 4,482						
SUMA DE LA HOJA									514,900	-	-	514,900	-	514,900	-	-	514,900	-	-	-	-	-	-									
SUBTOTAL																																
TOTAL									514,900	-	-	514,900	-	514,900	-	-	514,900	-	-	-	-	-	-	-	-							

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIGORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA :		ED		PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)																		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017						HOJA 1 DE 1	
No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%		METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FISICOS		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
2017-MFIII-14010-PR		CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	EL AHUALAMO	COP-MUN-14-F3-011/17 01-mar-17	A	01-mar-17	16-abr-17		191,779	-	-	-	191,779		191,779	-	-	-	-	-	100	100	OBRA ALUMNO	1,00 256	1,00 256				
SUMA DE LA HOJA									191,779	-	-	-	191,779	-	191,779	-	-	-	-	-	-	-							
SUBTOTAL									191,779	-	-	-	191,779	-	191,779	-	-	-	-	-	-	-	-						
TOTAL									191,779	-	-	-	191,779	-	191,779	-	-	-	-	-	-	-	-						

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA :			URB	CALLE (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)													01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					HOJA 1 DE 1												
No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES									
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33				BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)		TOTAL	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.						
2017-MFIII-14008-PR		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LA CRUZ	LA LABOR	COP-MUN-14-F3-007/17 20-feb-17	A	01-feb-17	02-abr-17		169,024	-			169,024		169,024												M2 PERSONA JORNAL	533.00 2,774 194	533.00 2,774 194					
2017-MFIII-14016-CP		REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE VICTORIA COLONIA CENTRO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-019/17 17-abr-17	A	17-abr-17	16-jun-17		100,274	-			100,274		100,274												M2 PERSONA JORNAL	365.00 658 108	365.00 658 108					
SUMA DE LA HOJA									269,298	-	-	269,298	-	269,298	-	-	269,298	-	-	-	-	-	-	-										
SUBTOTAL																																		
TOTAL									269,298	-	-	269,298	-	269,298	-	-	269,298	-	-	-	-	-	-	-	-	-								

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISORDIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

AVANCES FISICOS FINANCIEROS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



PROGRAMA :	URB	PAVIMENTACION	No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE INICIO	TERMINO	INVERSION APROBADA			INVERSION MINISTRADA			SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES		OBSERVACIONES		
											MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA		RAMO 33	BENEF.
			2017-MFIII-14018-PR		PAVIMENTACION SOBRE EMEPEDRADO DE CALLES COLONIA MODERNA	COLONIA MODERNA	COP-MUN-14-F3-021/17 17-abr-17 COP-MUN-14-F3-021R/17 04-dic-17	C	17-abr-17	01-jun-17	1,159,883	-	-	1,159,883	1,159,883	-	-	0	0	0	99	100	M2 PERSONA 3,402.00 569	3,402.00 569 194	SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL POR \$ 8,432 EN EL CUARTO TRIMESTRE	
			2017-MFIII-14019-PR		PAVIMENTACION SOBRE EMEPEDRADO DE CALLES HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	COP-MUN-14-F3-022/17 17-abr-17 COP-MUN-14-F3-022R/17 04-dic-17	C	17-abr-17	01-jun-17	851,418	-	-	851,418	851,418	-	-	0	0	0	99	100	M2 PERSONA 2,495.00 458	2,495.00 458	SE REALIZO REDUCCION PRESUPUESTAL POR \$ 5,415.00 EN EL CUARTO TRIMESTRE	
											SUMA DE LA HOJA															
											2,011,301	-	-	2,011,301	2,011,301	-	-	0	0	0						
											SUBTOTAL															
											TOTAL	2,011,301	-	-	2,011,301	2,011,301	-	-	0	0	0					

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIDORIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA :	URB	ALUMBRADO PUBLICO	No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
									INICIO	TERMINO	MUNICIPAL			TOTAL	MUNICIPAL			TOTAL	MUNICIPAL			TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICOS	U. DE M.		ALCANZADAS		
											DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.		DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.		DIRECTA	RAMO 33	BENEF.						DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
											OTROS (Cred. Int. etc.)				OTROS (Cred. Int. etc.)				OTROS (Cred. Int. etc.)										
2017-MFIII-14020-CP		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED			SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-023/17 01-jun-17	C	01-jun-17	30-ago-17		148,500	-	-	148,500		148,500			-	-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,589	1.00 2,589				
2017-MFIII-14021-PR		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED			LA LABOR	COP-MUN-14-F3-024/17 01-jun-17	C	01-jun-17	30-ago-17		74,250	-	-	74,250		74,250			-	-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 1,258	1.00 1,258				
SUMA DE LA HOJA											222,750	-	-	222,750	-	222,750	-	-	222,750	-	-	-	-	-	-	-			
SUBTOTAL																													
TOTAL											222,750	-	-	222,750	-	222,750	-	-	222,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA :		VIVIENDA MURO FIRME		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017																				HOJA 1 DE 2								
No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FISICOS	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
2017-MFIII-14023-CP		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN COLONIA SANTA ROSA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-027/17 01-jun-17	A	18-dic-17		67,177	-	-	67,177	67,177		67,177						-	-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,589	1.00 2,589						
2017-MFIII-14025-CP		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL	SAN LEONEL	COP-MUN-14-F3-028/17 01-jun-17	A	18-dic-17		104,498	-	-	104,498	104,498		104,498						-	-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,589	1.00 2,589						
2017-MFIII-14026-CP		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	COP-MUN-14-F3-029/17 01-jun-17	A	18-dic-17		89,570	-	-	89,570	89,570		89,570						-	-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,589	1.00 2,589						
2017-MFIII-14027-CP		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD LAS MESITAS	LAS MESITAS	COP-MUN-14-F3-030/17 01-jun-17	A	18-dic-17		35,828	-	-	35,828	35,828		35,828						-	-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,589	1.00 2,589						
2017-MFIII-14028-CP		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD TEQUEPEXPAN	TEQUEPEXPAN	COP-MUN-14-F3-031/17 01-jun-17	A	18-dic-17		149,283	-	-	149,283	149,283		149,283						-	-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,589	1.00 2,589						
2017-MFIII-14029-CP		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR	LA LABOR	COP-MUN-14-F3-032/17 01-jun-17	A	18-dic-17		344,844	-	-	344,844	344,844		344,844						204	204	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,589	1.00 2,589						
2017-MFIII-14030-CP		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON	EL LIMON	COP-MUN-14-F3-033/17 01-jun-17	A	18-dic-17		104,498	-	-	104,498	104,498		104,498						-	-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,589	1.00 2,589						
2017-MFIII-14031-CP		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN COLONIA MODERNA	COLONIA MODERNA	COP-MUN-14-F3-034/17 01-jun-17	A	18-dic-17		134,355	-	-	134,355	134,355		134,355						-	-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,589	1.00 2,589						
2017-MFIII-14032-CP		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CHAPALILLA	CHAPALILLA	COP-MUN-14-F3-035/17 01-jun-17	A	18-dic-17		223,925	-	-	223,925	223,925		223,925						-	-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,589	1.00 2,589						
SUMA DE LA HOJA																																
SUBTOTAL																																
TOTAL																																
TOTAL																																

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA :		VIVIENDA MURO FIRME		01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017																				HOJA 2 DE 2																
No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					U. DE M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES														
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL			TOTAL	MUNICIPAL			TOTAL	MUNICIPAL			TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FISICOS	DIEZ PROY.		ALCANZADAS PROY.																
								DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.		OTROS (Cred. Int. etc.)	DIRECTA	RAMO 33		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	DIRECTA							RAMO 33		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)												
2017-MFIII-14033-CP		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN CERRO BLANCO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-036/17 01-jun-17	A	18-dic-17		123,905	-	-	123,905		123,905			123,905																								
2017-MFIII-14034-CP		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN BUCKINGHAM	SAN LEONEL	COP-MUN-14-F3-037/17 01-jun-17	A	18-dic-17		149,283	-	-	149,283		149,281			149,281		2				2	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,589	1.00 2,589													
2017-MFIII-14035-CP		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN EL AHUALAMO	EL AHUALAMO	COP-MUN-14-F3-038/17 01-jun-17	A	18-dic-17		298,566	-	-	298,566		298,389			298,389		177				177	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,589	1.00 2,589													
2017-MFIII-14037-CP		CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN ZAPOTANITO	ZAPOTANITO	COP-MUN-14-F3-040/17 01-jun-17	A	18-dic-17		32,842	-	-	32,842		32,842			32,842		-				-	100	100	OBRA PERSONA	1.00 2,589	1.00 2,589													
SUMA DE LA HOJA									604,596	-	-	604,596		604,417		-	-	604,417		179		-	179																	
SUBTOTAL									1,253,978	-	-	1,253,978		1,253,774		-	-	1,253,774		204		-	204		-	-														
TOTAL									1,858,574	-	-	1,858,574		1,858,191		-	-	1,858,191		383		-	383		-	-														

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA



Construyendo
Un Mejor Municipio

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33					RAMO 33	BENEF.		
AYS RED DE ALCANTARILLADO	5		889,689			889,689		597,423			597,423		292,266			292,266
AYS RED O SISTEMA DE AGUA POT.	7		8,666,856			8,666,856		7,772,057			7,772,057		894,798			894,798
AYS LINEA DE CONDUCCION	1		1,194,945			1,194,945		1,194,945			1,194,945		-			-
AYS DRENAJE PLUVIAL	2		186,802			186,802		186,802			186,802		-			-
URB CAMINOS RURALES	3		610,168			610,168		606,078			606,078		4,090			4,090
VIV TECHO FIRME	1		546,921			546,921		546,921			546,921		-			-
GASTOS INDIRECTOS	1		514,900			514,900		514,900			514,900		-			-
ED PRIMARIA COMEDOR ESCOLAR	1		191,779			191,779		191,779			191,779		-			-
URB CALLES ADOQUIN	2		269,298			269,298		269,298			269,298		-			-
URB PAVIMENTACION	2		2,011,301			2,011,301		2,011,301			2,011,301		0			0
URB ALUMBRADO PUBLICO	2		222,750			222,750		222,750			222,750		-			-
MURO FIRME	13		1,858,574			1,858,574		1,858,191			1,858,191		383			-
SUMA DE HOJA	40		17,163,983	-	-	17,163,983	-	15,972,444	-	-	15,972,444	-	1,191,538	-	-	1,191,155
SUBTOTAL																
TOTAL			17,163,983	-	-	17,163,983	-	15,972,444	-	-	15,972,444	-	1,191,538	-	-	1,191,155

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL