



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**RESUMEN POR PROGRAMA**  
**EJERCICIO 2019**



Construyendo  
**Un Mejor Municipio**

**01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019**

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.		
SE: URBANIZACION	2	735,242	-	-	735,242	-	511,262	-	-	511,262	-	223,980	-	223,980	-	-
SC: AGUA POTABLE	1	382,322	-	-	382,322	-	381,493	-	-	381,493	-	829	-	829	-	-
FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	1	669,852	-	-	669,852	-	6,400	-	-	6,400	-	663,452	-	663,452	-	-
SP : UNIDADES MEDICAS RURALES	1	250,000	-	-	250,000	-	53,834	-	-	53,834	-	196,166	-	196,166	-	-
SC AGUA POTABLE																
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2	750,981	-	-	750,981	-	195,170	-	-	195,170	-	555,811	-	555,811	-	-
SUMA DE HOJA	7	<b>2,788,397</b>	-	-	<b>2,788,397</b>	-	<b>1,148,158</b>	-	-	<b>1,148,158</b>	-	<b>1,640,239</b>	-	<b>1,640,239</b>	-	-
SUBTOTAL																
TOTAL		<b>2,788,397</b>	-	-	<b>2,788,397</b>	-	<b>1,148,158</b>	-	-	<b>1,148,158</b>	-	<b>1,640,239</b>	-	<b>1,640,239</b>	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCÍA  
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL X    CIERRE**

**PROGRAMA :    FI : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	
								DIRECTA	RAMO 33				
2019/M014-FIII-004-CP	01	GASTOS INDIRECTOS	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F3-004/19 08-mar-19	C	01-ene-19	31-dic-19		669,852				669,852
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>669,852</b>	-	-	<b>669,852</b>	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>1,117,564</b>	-	-	<b>1,117,564</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>1,787,416</b>	-	-	<b>1,787,416</b>	

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**COORDINADOR DE COPLADEMUN**

**ICOS FINANCIEROS**  
**AL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**18000 NAYARIT**  
**CICLO 2019**



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
	6,400			6,400		663,452		663,452	1	100	OBRA LOTE PERSONAS	1 1.00 12228	1 1.00 12228		
-	6,400	-	-	6,400	-	663,452	-	663,452							
-	892,754	-	-	892,754	-	224,810	-	224,810	-	-					
-	899,154	-	-	899,154	-	888,262	-	888,262							

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL X    CIERRE**

**PROGRAMA :    SC: AGUA POTABLE**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	
								DIRECTA	RAMO 33				
2019/M014-FIII-003-PR	02	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE CALIMAYO	RINCON DE CALIMAYO	COP-MUN-14-F3-001/19 02-abr-19	C	20-may-19	06-jun-19		382,322				382,322
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>382,322</b>	-	-	<b>382,322</b>	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>735,242</b>	-	-	<b>735,242</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>1,117,564</b>	-	-	<b>1,117,564</b>	

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**COORDINADOR DE COPLADEMUN**

ICOS FINANCIEROS  
 AL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO 2019



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
	381,493			381,493		829		829	100	100	OBRA LOTE PERSONAS	1 1.00 122	1 1.00 122		
-	381,493	-	-	381,493	-	829	-	829							
-	511,262	-	-	511,262	-	223,980	-	223,980	-	-					
-	892,754	-	-	892,754	-	224,810	-	224,810							

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FIS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCION/**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES P**  
**FONDO III INFRAESTRI**  
**ESTADO:**  
**EJER**

**INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL X    CIERRE**

**PROGRAMA :    SE: URBANIZACION**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
2019/M014-FIII-001-CP	02	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LIRIO EN LA COLONIA SANTA ROSA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-001/19 08-mar-19	C	13-may-19	13-jul-19		435,242			435,242
2019/M014-FIII-002-PR	05	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 LAMPARAS SOLARES TIPO LED DE 40 WATTS EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	COLORADO	COP-MUN-14-F3-002/19 08-mar-19	C	07-may-19	17-may-19		300,000			300,000
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>735,242</b>	-	-	<b>735,242</b>
<b>SUBTOTAL</b>												
<b>TOTAL</b>									<b>735,242</b>	-	-	<b>735,242</b>

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**COORDINADOR DE COPLADEMUN**

ICOS FINANCIEROS  
 AL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO 2019



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
	309,764			309,764		125,478		125,478	71	90	OBRA M2	1 401.42	1 401.42		
	201,498			201,498		98,502		98,502	67	100	PERSONAS OBRA LAMPARAS PERSONAS	160 1 5.00 2	160 1 5.00 2		
-	<b>511,262</b>	-	-	<b>511,262</b>	-	<b>223,980</b>	-	<b>223,980</b>							
-	<b>511,262</b>	-	-	<b>511,262</b>	-	<b>223,980</b>	-	<b>223,980</b>							

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL X    CIERRE**

**PROGRAMA :    SP : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
2019/M014-FIII-006-PR	01	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	EL OCOTILLO	COP-MUN-14-F3-006/19 08-mar-19	C	08-mar-19	31-dic-19		230,000			230,000
2019/M014-FIII-007-PR	01	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AHUALAMO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAMO	COP-MUN-14-F3-007/19 08-mar-19	C	08-mar-19	31-dic-19		520,981			520,981
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>750,981</b>	-	-	<b>750,981</b>
<b>SUBTOTAL</b>									<b>2,037,416</b>	-	-	<b>2,037,416</b>
<b>TOTAL</b>									<b>2,788,397</b>	-	-	<b>2,788,397</b>

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**COORDINADOR DE COPLADEMUN**



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
	59,208			59,208		170,792		170,792	26	30	OBRA AULA PERSONAS	1 1.00 222	1 1.00 222		
	135,961			135,961		385,019		385,019	26	30	OBRA BARDA PERSONAS	1 1.00 300	1 1.00 300		
-	195,170	-	-	195,170	-	555,811	-	555,811							
-	952,988	-	-	952,988	-	1,084,428	-	1,084,428							
-	1,148,158	-	-	1,148,158	-	1,640,239	-	1,640,239							



**INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL X    CIERRE**

**PROGRAMA :    SP : UNIDADES MEDICAS RURALES**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
2019/M014-FIII-005-PR	01	REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NO 25 EN LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	TEQUEPEXPAN	COP-MUN-14-F3-005/19 08-mar-19	C	08-mar-19			250,000			250,000
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>250,000</b>	-	-	<b>250,000</b>
<b>SUBTOTAL</b>									<b>1,787,416</b>	-	-	<b>1,787,416</b>
<b>TOTAL</b>									<b>2,037,416</b>	-	-	<b>2,037,416</b>

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**COORDINADOR DE COPLADEMUN**

ICOS FINANCIEROS  
 AL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 18000 NAYARIT  
 CICLO 2019



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
	53,834			53,834		196,166			196,166	22	30	OBRA UNIDAD MEDICA PERSONAS	1 1.00 12228 600	1 1.00 12228 600	
-	53,834	-	-	53,834	-	196,166	-	-	196,166						
-	899,154	-	-	899,154	-	888,262	-	-	888,262						
-	952,988	-	-	952,988	-	1,084,428	-	-	1,084,428						

\_\_\_\_\_  
 PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL