



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
EJERCICIO 2019



Construyendo
Un Mejor Municipio

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.		
SE: URBANIZACION	9	3,896,302	-	-	3,896,302	-	2,796,515	-	-	2,796,515	-	1,099,787	-	1,099,787	-	-
SC: AGUA POTABLE	6	2,362,412	-	-	2,362,412	-	1,342,178	-	-	1,342,178	-	1,020,233	-	1,020,233	-	-
FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	1	669,852	-	-	669,852	-	50,430	-	-	50,430	-	619,423	-	619,423	-	-
SP : UNIDADES MEDICAS RURALES	1	250,000	-	-	250,000	-	150,915	-	-	150,915	-	99,085	-	99,085	-	-
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6	1,680,684	-	-	1,680,684	-	520,298	-	-	520,298	-	1,160,386	-	1,160,386	-	-
SD : ALCANTARILLADO	4	5,073,948	-	-	5,073,948	-	1,291,561	-	-	1,291,561	-	3,782,387	-	3,782,387	-	-
SH : VIVIENDA	3	306,712	-	-	306,712	-	71,400	-	-	71,400	-	235,312	-	235,312	-	-
SUMA DE HOJA	30	14,239,908	-	-	14,239,908	-	6,223,296	-	-	6,223,296	-	8,016,613	-	8,016,613	-	-
SUBTOTAL																
TOTAL		14,239,908	-	-	14,239,908	-	6,223,296	-	-	6,223,296	-	8,016,613	-	8,016,613	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA
FONDO III INFRAESTRUCTURA
ESTADO: 18000
EJERCICIO**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SE: URBANIZACION

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNI	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	
2019/M014-FIII-001-CP	02	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LIRIO EN LA COLONIA SANTA ROSA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-001/19 08-mar-19	C	13-may-19	13-jul-19		437,036			437,036		
2019/M014-FIII-002-PR	05	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 LAMPARAS SOLARES TIPO LED DE 40 WATTS EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	COLORADO	COP-MUN-14-F3-002/19 08-mar-19	C	07-may-19	17-may-19		300,000			300,000		
2019/M014-FIII-003-PR	05	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE CALIMAYO	RINCON DE CALIMAYO	COP-MUN-14-F3-003/19 08-mar-19	C	20-may-19	06-jun-19		382,322			382,322		
2019/M014-FIII-010-PR	02	CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO Y CUNETAS PARA DESVIO DE AGUA PLUVIAL EN CALLE DE LA LOCALIDAD DEL BURUATO	EL BURUATO	COP-MUN-14-F3-010/19 08-mar-19	C	08-mar-19			215,380			215,380		
2019/M014-FIII-014-PR	05	AMPLIACION DE RED DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUANACASTE MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	EL GUANACASTE	COP-MUN-14-F3-014/19 01-abr-19	C	15-jul-19	31-dic-19		481,817			481,817		
2019/M014-FIII-015-PR	05	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CHAPALILLA	CHAPALILLA	COP-MUN-14-F3-015/19 01-abr-19	C	15-jul-19	31-dic-19		906,308			906,308		
2019/M014-FIII-016-PR	05	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AHUALAMO MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	EL AHUALAMO	COP-MUN-14-F3-016/19 01-abr-19	C	15-jul-19	31-dic-19		518,030			518,030		
SUMA DE LA HOJA									3,240,893	-	-	3,240,893	-	
SUBTOTAL														
TOTAL									3,240,893	-	-	3,240,893	-	

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN



**AVANCES FISICOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA
FONDO III INFRAESTRUCTURA
ESTADO: 18000
EJERCICIO**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SE: URBANIZACION

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2019/M014-FIII-017-PR	05	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	MIGUEL HIDALGO	COP-MUN-14-F3-017/19 08-mar-19	C	13-may-19	13-jul-19		537,379			537,379	
2019/M014-FIII-025-CP	02	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE DE LA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON EN SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-025/19 08-mar-19	A	15-jul-19	31-dic-19		118,029			118,029	
SUMA DE LA HOJA									655,409	-	-	655,409	-
SUBTOTAL									3,240,893	-	-	3,240,893	-
TOTAL									3,896,302	-	-	3,896,302	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

FINANCIEROS
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SOCIAL MUNICIPAL
 NAYARIT
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
RAMO 33														
435,489			435,489		1,548			1,548	100	100	OBRA M2 PERSONAS	1 401.42 160	1 401.42 160	
201,795			201,795		98,205			98,205	67	100	OBRA LAMPARAS PERSONAS	1 5.00 2	1 5.00 2	
381,493			381,493		829			829	100	100	LOTE OBRA PERSONAS	1 1.00 222	1 1.00 222	
-			-		215,380			215,380	0	0	OBRA M2 PERSONAS	1 220.00 20	1 220.00 20	
478,845			478,845		2,972			2,972	99	100	OBRA RED PERSONAS	1 1.00 30	1 1.00 30	
271,783			271,783		634,525			634,525	30	30	OBRA RED PERSONAS	1 1.00 222	1 1.00 222	
492,843			492,843		25,187			25,187	95	100	OBRA RED PERSONAS	1 1.00 222	1 1.00 222	
2,262,247	-	-	2,262,247	-	978,646	-	-	978,646						
2,262,247	-	-	2,262,247	-	978,646	-	-	978,646						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FINANCIEROS
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SOCIAL MUNICIPAL
 NAYARIT
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
435,489			435,489		101,891			101,891	81	100	OBRA M2	1 401.42	1 401.42	
98,778			98,778		19,251			19,251	84	90	PERSONAS OBRA M2	160 1 600.00	160 1 600.00	
534,267	-	-	534,267	-	121,141	-	-	121,141						
2,262,247	-	-	2,262,247	-	978,646	-	-	978,646						
2,796,515	-	-	2,796,515	-	1,099,787	-	-	1,099,787						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA
FONDO III INFRAESTRUCTURA
ESTADO: 18000
EJERCICIO

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SC: AGUA POTABLE

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNI DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
2019/M014-FIII-011-PR	01	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	EL BURUATO	COP-MUN-14-F3-011/19 01-jun-19	C	01-jun-19	31-dic-19		317,943			317,943	
2019/M014-FIII-012-PR	01	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE ACUITAPILO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	REAL DE ACUITAPILO	COP-MUN-14-F3-012/19 01-jun-19	C	01-jun-19			280,159			280,159	
2019/M014-FIII-013-PR	01	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COFRADIA DE ACUITAPILO	COP-MUN-14-F3-013/19 01-jun-19	C	01-jun-19			498,514			498,514	
2019/M014-FIII-019-PR	02	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CECYTEN EN SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-019/19 01-jun-19	C	01-jun-19			185,796			185,796	
2019/M014-FIII-020-PR	01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	PLATANITOS	COP-MUN-14-F3-020/19 01-jun-19	C	01-jun-19			311,408			311,408	
2019/M014-FIII-022-PR	01	REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL	EL CARACOL	COP-MUN-14-F3-022/19 01-jun-19	C	01-jun-19			768,592			768,592	
SUMA DE LA HOJA									2,362,412	-	-	2,362,412	-
SUBTOTAL									3,896,302	-	-	3,896,302	-
TOTAL									6,258,713	-	-	6,258,713	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

FINANCIEROS
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SOCIAL MUNICIPAL
 NAYARIT
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
RAMO 33														
313,306			313,306		4,637			4,637	99	100	OBRA LOTE PERSONAS	1 1.00 519	1 1.00 519	
102,728			102,728		177,431			177,431	37	40	OBRA LOTE PERSONAS	1 1.00 322	1 1.00 322	
492,890			492,890		5,625			5,625	99	100	OBRA SISTEMA PERSONAS	1 1.00 532	1 1.00 532	
-			-		185,796			185,796	0	0	OBRA SISTEMA PERSONAS	1 1.00 532	1 1.00 532	
208,540			208,540		102,868			102,868	67	70	OBRA SISTEMA PERSONAS	1 1.00 532	1 1.00 532	
224,714			224,714		543,878			543,878	29	35	OBRA SISTEMA PERSONAS	1 1.00 532	1 1.00 532	
1,342,178	-	-	1,342,178	-	1,020,233	-	-	1,020,233						
2,796,515	-	-	2,796,515	-	1,099,787	-	-	1,099,787	-	-				
4,138,693	-	-	4,138,693	-	2,120,020	-	-	2,120,020						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA
FONDO III INFRAESTRUCTURA
ESTADO: 18000
EJERCICIO

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : FI : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNI DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
2019/M014-FIII-004-CP	01	GASTOS INDIRECTOS	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F3-004/19 08-mar-19	C	01-ene-19	31-dic-19		669,852			669,852	
SUMA DE LA HOJA									669,852	-	-	669,852	-
SUBTOTAL									6,258,713	-	-	6,258,713	-
TOTAL									6,928,566	-	-	6,928,566	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

FINANCIEROS
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SOCIAL MUNICIPAL
 NAYARIT
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
RAMO 33														
50,430			50,430		619,423			619,423	8	10	OBRA LOTE PERSONAS	1 1.00 12228	1 1.00 12228	
50,430	-	-	50,430	-	619,423	-	-	619,423						
4,138,693	-	-	4,138,693	-	2,120,020	-	-	2,120,020	-	-				
4,189,122	-	-	4,189,122	-	2,739,443	-	-	2,739,443						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA
FONDO III INFRAESTRUCTURA
ESTADO: 18000
EJERCICIO

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **SP : UNIDADES MEDICAS RURALES**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2019/M014-FIII-005-PR	01	REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NO 25 EN LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	TEQUEPEXPAN	COP-MUN-14-F3-005/19 08-mar-19	C	08-mar-19		250,000			250,000		
SUMA DE LA HOJA									250,000	-	-	250,000	-
SUBTOTAL									6,928,566	-	-	6,928,566	-
TOTAL									7,178,566	-	-	7,178,566	-

 ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

FINANCIEROS
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SOCIAL MUNICIPAL
 NAYARIT
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
RAMO 33														
150,915			150,915		99,085			99,085	60	60	OBRA UNIDAD MEDICA PERSONAS	1 1.00 12228 600	1 1.00 12228 600	
150,915	-	-	150,915	-	99,085	-	-	99,085						
4,189,122	-	-	4,189,122	-	2,739,443	-	-	2,739,443						
4,340,037	-	-	4,340,037	-	2,838,528	-	-	2,838,528						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA
FONDO III INFRAESTRUCTURA
ESTADO: 18000
EJERCICIO

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SJ : INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2019/M014-FIII-006-PR	02	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	EL OCOTILLO	COP-MUN-14-F3-006/19 08-mar-19	C	08-mar-19	31-dic-19		230,000			230,000	
2019/M014-FIII-007-PR	01	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AHUALAMO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAMO	COP-MUN-14-F3-007/19 08-mar-19	C	08-mar-19	31-dic-19		520,981			520,981	
2019/M014-FIII-008-PR	01	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOV. EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	CERRO BLANCO	COP-MUN-14-F3-008/19 08-mar-19	C	08-mar-19			233,585			233,585	
2019/M014-FIII-009-PR	01	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA DE MOJARRAS MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSE DE MOJARRAS	COP-MUN-14-F3-009/19 08-mar-19	C	08-mar-19			233,585			233,585	
2019/M014-FIII-023-PR	02	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD EL LIMON	EL LIMON	COP-MUN-14-F3-023/19 08-mar-19	C	08-mar-19			230,000			230,000	
2019/M014-FIII-027-PR	02	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA	LA LAGUNA	COP-MUN-14-F3-027/19 08-mar-19	C	08-mar-19			232,533			232,533	
SUMA DE LA HOJA									1,680,684	-	-	1,680,684	-
SUBTOTAL									7,178,566	-	-	7,178,566	-
TOTAL									8,859,249	-	-	8,859,249	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

FINANCIEROS
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SOCIAL MUNICIPAL
 NAYARIT
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA			SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
CIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
59,208			59,208		170,792		170,792	26	35	OBRA AULA PERSONAS	1 1.00 222	1 1.00 222	
331,965			331,965		189,016		189,016	64	70	OBRA BARDA PERSONAS	1 1.00 300	1 1.00 300	
-			-		233,585		233,585	0	0	OBRA AULA PERSONAS	1 1.00 222	1 1.00 222	
-			-		233,585		233,585	0	0	OBRA AULA PERSONAS	1 1.00 325	1 1.00 325	
129,124			129,124		100,876		100,876	56	60	OBRA AULA PERSONAS	1 1.00 325	1 1.00 325	
-			-		232,533		232,533	0	60	OBRA AULA PERSONAS	1 1.00 222	1 1.00 222	
520,298	-	-	520,298	-	1,160,386	-	1,160,386						
4,340,037	-	-	4,340,037	-	2,838,528	-	2,838,528						
4,860,335	-	-	4,860,335	-	3,998,914	-	3,998,914						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA
FONDO III INFRAESTRUCTURA
ESTADO: 18000
EJERCICIO

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **SD : ALCANTARILLADO**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNI DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
2019/M014-FIII-018-CP	03	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA EN COLONIA CECYTEN EN SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-018/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		465,289			465,289	
2019/M014-FIII-021-PR	02	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA FERNANDO ARCADIA EN LA LABOR	LA LABOR	COP-MUN-14-F3-021/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		1,488,672			1,488,672	
2019/M014-FIII-026-CP	02	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-026/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		1,286,688			1,286,688	
2019/M014-FIII-028-CP	02	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA CANDIDO SALAZAR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-026/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		1,833,299			1,833,299	
SUMA DE LA HOJA									5,073,948	-	-	5,073,948	-
SUBTOTAL									8,859,249	-	-	8,859,249	-
TOTAL									13,933,197	-	-	13,933,197	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

FINANCIEROS
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SOCIAL MUNICIPAL
 NAYARIT
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
RAMO 33														
459,217			459,217		6,072			6,072	99	100	OBRA ML PERSONAS	1 500.00 222	1 500.00 222	
446,337			446,337		1,042,335			1,042,335	30	35	OBRA ML PERSONAS	1 500.00 500	1 500.00 500	
386,006			386,006		900,681			900,681	30	35	OBRA ML PERSONAS	1 500.00 1222	1 500.00 1222	
-			-		1,833,299			1,833,299	0	0	OBRA ML PERSONAS	1 500.00 2112	1 500.00 2112	
1,291,561	-	-	1,291,561	-	3,782,387	-	-	3,782,387						
4,860,335	-	-	4,860,335	-	3,998,914	-	-	3,998,914	-					
6,151,896	-	-	6,151,896	-	7,781,301	-	-	7,781,301						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA
FONDO III INFRAESTRUCTURA
ESTADO: 18000
EJERCICIO

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **SH : VIVIENDA**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNI DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
2019/M014-FIII-024-PR	03	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y LAMINAS GALVANIZADAS	LOS GUAJES	COP-MUN-14-F3-024/19 08-mar-19	A	01-jun-19	31-dic-19		80,000			80,000	
2019/M014-FIII-029-PR	02	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS EN EL GUANACASTE MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	EL GUANACASTE	COP-MUN-14-F3-024/19 08-mar-19	A	01-jun-19	31-dic-19		139,870			139,870	
2019/M014-FIII-030-PR	02	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS EN EL GUANACASTE MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	EL GUANACASTE	COP-MUN-14-F3-024/19 08-mar-19	A	01-jun-19	31-dic-19		86,842			86,842	
SUMA DE LA HOJA									306,712	-	-	306,712	-
SUBTOTAL									13,933,197	-	-	13,933,197	-
TOTAL									14,239,908	-	-	14,239,908	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

FINANCIEROS
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 SOCIAL MUNICIPAL
 NAYARIT
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
RAMO 33														
71,400			71,400		8,600			8,600	89	100	OBRA	1	1	
-			-		139,870			139,870	0	0	LOTE	12.00	12.00	
-			-								PERSONAS	48	48	
					86,842			86,842	0	0	OBRA	1	1	
											LOTE	32.00	32.00	
											PERSONAS	48	48	
											OBRA	1	1	
											LOTE	32.00	32.00	
											PERSONAS	48	48	
71,400	-	-	71,400	-	235,312	-	-	235,312						
6,151,896	-	-	6,151,896	-	7,781,301	-	-	7,781,301						
6,223,296	-	-	6,223,296	-	8,016,613	-	-	8,016,613						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL