



**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : SE URBANIZACION**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIII-005-CP	01	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANT. EN CALLE MAPLE COL. BOSQUE	COL. DEL BOSQUE	IMPLAM-SAMAO-F3-005/20	C	21-sep-20	21-oct-20		210,397	-	
2020/M014-FIII-015-PR	01	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES TIPO LED	EL OCOTILLO	IMPLAM-SAMAO-F3-015/20	C	21-sep-20	10-oct-20		407,989		
2020/M014-FIII-027-PR	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES CAPILLA E HIGUERA	LA LABOR	IMPLAM-SAMAO-F3-027/20	C	21-sep-20	10-oct-20		1,289,018		
2020/M014-FIII-001-CP	01	REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO NAY. SEGUNDA ETAPA	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAM-SAMAO-F3-001/20	C	04-sep-20	31-dic-20		1,605,752		
2020/M014-FIII-002-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE VERACRUZ A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERNA	COLONIA MODERNA	IMPLAM-SAMAO-F3-002/20	A	04-sep-20	31-dic-20		59,940		
2020/M014-FIII-003-CP		CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE AMAPA Y AVENIDA ZAPATA COLONIA DEL BOSQUE EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAM-SAMAO-F3-003/20	C	21-sep-20	31-dic-20		834,962		
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>4,408,058</b>	-	-
<b>SUBTOTAL</b>											
<b>TOTAL</b>									<b>4,408,058</b>	-	-



**INFORME    MENSUAL                    TRIMESTRAL                    CIERRE    X**

**PROGRAMA :    SE URBANIZACION**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIII-004-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ZAPATA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO COLONIA CANDIDO SALAZAR EN SANTA MARIA DEL ORO	COL. CANDIDO SALAZAR	IMPLAM-SAMAO-F3-004/20	C	21-sep-20	31-dic-20		726,254	-	
2020/M014-FIII-007-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO	EL OCOTILLO	IMPLAM-SAMAO-F3-07/20	C	21-sep-20	31-dic-20		187,921		
2020/M014-FIII-008-CP	01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE VICTORIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAM-SAMAO-F3-008/20	C	21-sep-20	31-dic-20		469,754		
2020/M014-FIII-009-CP	01	REHABILITACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO NAY. SEGUNDA ETAPA	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAM-SAMAO-F3-009/20	C	04-sep-20	31-dic-20		447,970		
2020/M014-FIII-010-CP	01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MINA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAM-SAMAO-F3-010/20	C	04-sep-20	31-dic-20		397,521		
2020/M014-FIII-012-CP		CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIVADA NIÑOS HEORES DE LA COLONIA LA CIENEGA EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAM-SAMAO-F3-012/20	C	21-sep-20	31-dic-20		441,215		
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>2,670,635</b>	-	-
<b>SUBTOTAL</b>									<b>4,408,058</b>	-	-
<b>TOTAL</b>									<b>7,078,693</b>	-	-

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**



**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : SE URBANIZACION**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIII-014-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA	ZAPOTANITO	IMPLAM-SAMAO-F3-014/20	C	21-sep-20	31-dic-20		307,278	-	
2020/M014-FIII-017-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERNA	COLONIA MODERNA	IMPLAM-SAMAO-F3-17/20	C	01-dic-20	18-ene-21		839,870		
2020/M014-FIII-020-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES TIPO LED EN SANTA MARÍA	LA GALINDA	IMPLAM-SAMAO-F3-020/20	C	21-sep-20	31-dic-20		349,316		
2020/M014-FIII-022-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES ZACATECAS Y DURANGO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MOJARRAS	SAN JOSE DE MOJARRAS	IMPLAM-SAMAO-F3-022/20	C	21-sep-20	31-dic-20		649,934		
2020/M014-FIII-023-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MORELIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO	CERRO BLANCO	IMPLAM-SAMAO-F3-023/20	C	21-sep-20	31-dic-20		566,092		
2020/M014-FIII-024-PR	01	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR	LA LABOR	IMPLAM-SAMAO-F3-024/20	C	21-sep-20	31-dic-20		412,915		
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>3,125,405</b>	-	-
<b>SUBTOTAL</b>									<b>7,078,693</b>	-	-
<b>TOTAL</b>									<b>10,204,098</b>	-	-

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**





**INFORME      MENSUAL      TRIMESTRAL      CIERRE    X**

**PROGRAMA :    SE URBANIZACION**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIII-027-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 21 DE MARZO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO	EL AHUALAMO	IMPLAM-SAMAO-F3-027/20	C	01-dic-20	04-mar-21		361,011	-	
2020/M014-FIII-030-CP	01	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE LIRIO COLONIA SANTA ROSA SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARÍA DEL ORO	COL. SANTA ROSA	IMPLAM-SAMAO-F3-30/20	C	01-dic-20	13-mar-21		249,479		
2020/M014-FIII-031-CP	01	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA PUBLICA DE LA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARÍA	COL. ESTEBAN BACA CALDERON	IMPLAM-SAMAO-F3-031/20	C	21-sep-20	31-dic-20		248,976		
2020/M014-FIII-032-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL LIMÓN	EL LIMON	IMPLAM-SAMAO-F3-032/20	C	01-dic-20	07-feb-21		436,199		
2020/M014-FIII-033-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE EL PASO RUMBO A LA IGLESIA EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL TORREÓN	EL TORREON	IMPLAM-SAMAO-F3-033/20	C	01-dic-20	14-ene-21		130,483		
2020/M014-FIII-035-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD TEQUEPEXPAN	TEQUEPEXPAN	IMPLAM-SAMAO-F3-035/20	C	19-oct-20	19-dic-20		1,415,595		
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>2,841,742</b>	-	-
<b>SUBTOTAL</b>									<b>10,204,098</b>	-	-
<b>TOTAL</b>									<b>13,045,840</b>	-	-

**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**

ES FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PRESUPUESTALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT  
 PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 4

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS ( Cred. Int. etc. )			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
210,397		210,397			210,397		-		-	100	100	ML	75.10	75.10	
							-		-			PERSONAS	160	160	
407,989		407,989			407,989		-		-	100	100	LUMINARIA	7	7	
							-		-			PERSONAS	130	130	
1,289,018		1,289,018			1,289,018		-		-	100	100	OBRA	1	1	
							-		-			PERSONAS	1222	1222	
1,605,752		1,605,752			1,605,752		-		-	100	82	OBRA	1	1	
							-		-			PERSONAS	12222	12222	
59,940		59,940			59,940		-		-	100	100	OBRA	1	1	
							-		-			PERSONAS	1222	1222	
834,962		834,962			834,962		-		-	100	100	ML	100	100	
							-		-				1222	1222	
<b>4,408,058</b>	-	<b>4,408,058</b>	-	-	<b>4,408,058</b>	-	-	-	-						
<b>4,408,058</b>	-	<b>4,408,058</b>	-	-	<b>4,408,058</b>	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ES FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PLANES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 PERIODO: 18000 NAYARIT  
 PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 2 DE 4

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				TOTAL	SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )		MUNICIPAL		OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA			RAMO 33	BENEF.				
726,254		726,254			726,254	-				100	100	M2	1,198.08	1,198.08	
187,921		187,921			187,921	-				100	100	PERSONAS	160	160	
469,754		469,754			469,754	-				100	100	OBRA PERSONAS	7	7	
447,970		447,970			447,970	-				100	100	PERSONAS	250	250	
397,521		397,521			397,521	-				100	100	OBRA PERSONAS	1	1	
441,215		441,215			441,215	-				100	100	PERSONAS	300	300	
						-				100	100	OBRA PERSONAS	1	1	
						-				100	100	ML	1222	1222	
						-				100	100	PERSONAS	100	100	
						-				100	100	PERSONAS	1222	1222	
<b>2,670,635</b>	-	<b>2,670,635</b>	-	-	<b>2,670,635</b>	-	-	-	-	-	-				
<b>4,408,058</b>	-	<b>4,408,058</b>	-	-	<b>4,408,058</b>	-	-	-	-	-	-				
<b>7,078,693</b>	-	<b>7,078,693</b>	-	-	<b>7,078,693</b>	-	-	-	-	-	-				

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ES FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 RECURSOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT  
 PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 3 DE 4

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
307,278		307,278			307,278		-			-	100	100	M2 PERSONAS	420.00 60	420.00 60	
839,870		839,870			839,870		-			-	100	70	OBRA PERSONAS	1 1250	1 1250	
349,316		349,316			349,316		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1 300	1 300	
649,934		649,934			649,934		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1 320	1 320	
566,092		566,092			566,092		0			0	100	100	M2 PERSONAS	782 65	782 65	
412,915		412,915			412,915		-			-	100	100	POSTE	7 1222	7	
<b>3,125,405</b>	-	<b>3,125,405</b>	-	-	<b>3,125,405</b>	-	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>						
<b>7,078,693</b>	-	<b>7,078,693</b>	-	-	<b>7,078,693</b>	-	-	-	-	-						
<b>10,204,098</b>	-	<b>10,204,098</b>	-	-	<b>10,204,098</b>	-	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ES FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PRESUPUESTALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 CANTONAMIENTO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 4 DE 4

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
361,011		361,011			361,011		-			-	100	0	M2 PERSONAS	2,126 100	2,126 100	
249,479		249,479			249,479		-			-	100	0	OBRA PERSONAS	1 1250	1 1250	
248,976		248,976			248,976		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1 300	1 300	
436,199		436,199			436,199		-			-	100	0	OBRA PERSONAS	1 320	1 320	
130,483		130,483			130,483		-			-	100	0	OBRA PERSONAS	782 65	782 65	
1,415,595		1,415,595			1,415,595		-			-	100	98	M2 PERSONAS	2214.28 180	2214.28 180	
<b>2,841,742</b>	-	<b>2,841,742</b>	-	-	<b>2,841,742</b>	-	-	-	-	-						
<b>10,204,098</b>	-	<b>10,204,098</b>	-	-	<b>10,204,098</b>	-	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>						
<b>13,045,840</b>	-	<b>13,045,840</b>	-	-	<b>13,045,840</b>	-	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL





**AVANCE:**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**  
**ESTADO DE AVANCE DE OBRAS**  
**EJERCICIO 2020**

**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : SC AGUA POTABLE**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIII-013-PR	01	REHABILITACION DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	COFRADIA DE ACUITAPILCO	IMPLAM-SAMAO-F3-013/20	C	21-sep-20	21-oct-20		363,134	-	
2020/M014-FIII-037-CP	01	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LA CIENEGA EN SANTA MARÍA DEL ORO	COL. LA CIENEGA	IMPLAM-SAMAO-F3-037/20	C	01-dic-20	14-ene-21		360,770		
2020/M014-FIII-038-CP	01	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO	CERRO BLANCO	IMPLAM-SAMAO-F3-038/20	A	01-dic-20	31-dic-20		61,325		
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>785,229</b>	-	-
<b>SUBTOTAL</b>											
<b>TOTAL</b>									<b>785,229</b>	-	-

**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**

S FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT  
 PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
363,134		363,134			363,134		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 519	1.00 519	
360,770		360,770			360,770		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1 22222	1 22222	
61,325		61,325			61,325		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1 520	1 520	
<b>785,229</b>	-	<b>785,229</b>	-	-	<b>785,229</b>	-	-	-	-	-						
<b>785,229</b>	-	<b>785,229</b>	-	-	<b>785,229</b>	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIII-034-PR	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVAS ESCUELA PRIMARIA	ZAPOTANITO	IMPLAM-SAMAO-F3-034/20	C	21-sep-20	21-oct-20		829,430	-	
2020/M014-FIII-011-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN PREESCOLAR SALVADOR DIAZ MIRON EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD TEQUEPEXPAN	TEQUEPEXPAN	IMPLAM-SAMAO-F3-011/20	C	21-sep-20	31-dic-20		228,231		
2020/M014-FIII-018-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD LAS MESITAS	LAS MESITAS	IMPLAM-SAMAO-F3-018/20	C	01-dic-20	30-dic-20		1,424,535		
2020/M014-FIII-019-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE MOJARRAS	SAN JOSE DE MOJARRAS	IMPLAM-SAMAO-F3-019/20	C	01-dic-20	30-dic-20		836,270		
2020/M014-FIII-021-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL BURUATO	EL BURUATO	IMPLAM-SAMAO-F3-021/20	C	21-sep-20	31-dic-20		2,598,364		
2020/M014-FIII-029-PR	01	REHABILITACIÓN DE CANCHAS USOS MULTIPLES A BASE DE PISO DE CONCRETO EN ESCUELA TELESECUNDARIA TEQUEPEXPAN EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD TEQUEPEXPAN	TEQUEPEXPAN	IMPLAM-SAMAO-F3-029/20	A	01-dic-20	ene-21		34,670		
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>5,951,499</b>	-	-
<b>SUBTOTAL</b>											
<b>TOTAL</b>									<b>5,951,499</b>	-	-

**S FISICOS FINANCIEROS  
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 LES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ADO: 18000 NAYARIT  
 IO PRESUPUESTAL 2020**



**01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021**

**HOJA 1 DE 1**

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCIEROS	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS ( Cred. Int. etc. )			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									BENEF.
829,430		829,430			829,430		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 240	1.00 240	
228,231		228,231			228,231		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 70	1.00 70	
1,424,535		1,424,535			1,424,535		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 170	1.00 170	
836,270		836,270			836,270		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 170	1.00 170	
2,598,364		2,598,364			2,598,364		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 250	1.00 250	
34,670		34,670			34,670		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 50	1.00 50	
<b>5,951,499</b>	-	<b>5,951,499</b>	-	-	<b>5,951,499</b>	-	-	-	-	-						
<b>5,951,499</b>	-	<b>5,951,499</b>	-	-	<b>5,951,499</b>	-	-	-	-	-						

**PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL**



**AVANCE:**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**  
**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EJERCICIO 2020**

**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : SP UNIDADES MEDICAS RURALES**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIII-016-PR	01	MANTENIMIENTO DE UNIDAD MEDICA RURAL EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA	CHAPALILLA	IMPLAM-SAMAO-F3-016/20	C	01-dic-20	04-mar-21		1,344,745	-	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>1,344,745</b>	-	-
<b>SUBTOTAL</b>											
<b>TOTAL</b>									<b>1,344,745</b>	-	-

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**

S FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT  
 PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANCIEROS	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
1,344,745		1,344,745			1,344,745		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 1,200	1.00 1,200	
1,344,745	-	1,344,745	-	-	1,344,745	-	-	-	-	-						
1,344,745	-	1,344,745	-	-	1,344,745	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCE:**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERAL**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA**  
**ESTADO DE CUENTAS**  
**EJERCICIO 2020**

**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIII-025-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD SAN LEONEL	SAN LEONEL	IMPLAM-SAMAO-F3-025/20	C	01-dic-20	14-feb-21		249,693	-	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>249,693</b>	-	-
<b>SUBTOTAL</b>											
<b>TOTAL</b>									<b>249,693</b>	-	-

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**

S FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 PERIODO: 18000 NAYARIT  
 PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANCIEROS	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
249,693		249,693			249,693		-			-	100	55	OBRA PERSONAS	1.00 120	1.00 120	
249,693	-	249,693	-	-	249,693	-	-	-	-	-						
249,693	-	249,693	-	-	249,693	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL





**AVANCE:**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERAL**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**  
**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EJERCICIO 2020**

**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : SD ALCANTARILLADO**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIII-026-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LOMA DEL TORO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD DE LA LABOR	LA LABOR	IMPLAM-SAMAO-F3-026/20	C	01-dic-20	30-ene-21		322,015	-	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>322,015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL</b>											
<b>TOTAL</b>									<b>322,015</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**

S FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 PERIODO: 18000 NAYARIT  
 PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
322,015		322,015			322,015		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 120	1.00 120	
322,015	-	322,015	-	-	322,015	-	-	-	-	-						
322,015	-	322,015	-	-	322,015	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCE:**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERAL**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**  
**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EJERCICIO 2020**

**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : FI FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIII-036-CP	01	GASTOS INDIRECTOS	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAM-SAMAO-F3-036/20	C	01-dic-20	31-mar-21		352,749	-	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>352,749</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL</b>											
<b>TOTAL</b>									<b>352,749</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**

S FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT  
 PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
352,749		352,749			352,749		-			-	100	100	ACCION PERSONAS	1.00 12,222	1.00 12,222	
352,749	-	352,749	-	-	352,749	-	-	-	-	-						
352,749	-	352,749	-	-	352,749	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCE:**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERAL**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**  
**ESTADO DE AVANCE DE OBRAS**  
**EJERCICIO 2020**

**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : UB CAMINOS RURALES**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIII-039-PR	01	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE EL REAL DE ACUITAPILCO A LA LOCALIDAD DE PLATANITOS EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD	PLATANITOS	IMPLAM-SAMAO-F3-039/20	C	01-dic-20	28-feb-21		589,272	-	
2020/M014-FIII-040-PR	01	REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA A LA LOCALIDAD DE EL CARACOL EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL CARACOL	EL CARACOL	IMPLAM-SAMAO-F3-040/20	C	01-dic-20	28-feb-21		841,746		
2020/M014-FIII-041-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO A LA ESTANZUELA EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD LA ESTANZUELA	LA ESTANZUELA	IMPLAM-SAMAO-F3-040/20	C	01-dic-20	04-mar-21		678,107		
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>2,109,126</b>	-	-
<b>SUBTOTAL</b>											
<b>TOTAL</b>									<b>2,109,126</b>	-	-

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO**

S FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT  
 PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
589,272		589,272			589,272		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 520	1.00 520	
841,746		841,746			841,746		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 420	1.00 420	
678,107		678,107			678,107		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 320	1.00 320	
<b>2,109,126</b>	-	<b>2,109,126</b>	-	-	<b>2,109,126</b>	-	-	-	-	-						
<b>2,109,126</b>	-	<b>2,109,126</b>	-	-	<b>2,109,126</b>	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**RESUMEN POR PROGRAMA**  
**CIERRE DE EJERCICIO 2020**



Construyendo  
**Un Mejor Municipio**

01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.		
SE URBANIZACION	24		13,045,840	-	-	13,045,840	-	13,045,840	-	-	13,045,840	-	0	-	-	0
SC AGUA POTABLE	3		785,229	-	-	785,229	-	785,229	-	-	785,229	-	-	-	-	-
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	6		5,951,499	-	-	5,951,499	-	5,951,499	-	-	5,951,499	-	-	-	-	-
SP UNIDADES MEDICAS RURALES	1		1,344,745	-	-	1,344,745	-	1,344,745	-	-	1,344,745	-	-	-	-	-
SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1		249,693	-	-	249,693	-	249,693	-	-	249,693	-	-	-	-	-
SD ALCANTARILLADO	1		322,015	-	-	322,015	-	322,015	-	-	322,015	-	-	-	-	-
FI FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1		352,749	-	-	352,749	-	352,749	-	-	352,749	-	-	-	-	-
UB CAMINOS RURALES	3		2,109,126	-	-	2,109,126	-	2,109,126	-	-	2,109,126	-	-	-	-	-
SUMA DE HOJA	40		<b>24,160,896</b>	-	-	<b>24,160,896</b>	-	<b>24,160,896</b>	-	-	<b>24,160,896</b>	-	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>
SUBTOTAL																
TOTAL			<b>24,160,896</b>	-	-	<b>24,160,896</b>	-	<b>24,160,896</b>	-	-	<b>24,160,896</b>	-	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
 ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

\_\_\_\_\_  
 PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL