



**AVANCE**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**  
**ESTADO DE AVANCE**  
**EJERCICIO 2020**

**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS**

| No. DE OBRA            | PROG. | DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO. | LOCALIDAD           | No. OFICIO APROB.      | MOD. EJEC. | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |                  |          |                           |
|------------------------|-------|--|---------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|----------|---------------------------|
|                        |       |  |                     |                        |            | INICIO    | TERMINO   | MUNICIPAL          |                  | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) |
|                        |       |  |                     |                        |            |           |           | DIRECTA            | RAMO 33          |          |                           |
| 2020/M014-FIV-001-CP   | 04    | PAGO DE DEUDA PUBLICA.                     | COBERTURA MUNICIPAL | IMPLAM-SAMAO-F4-001/20 | A          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 1,127,081        | -        |                           |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b> |       |  |                     |                        |            |           |           |                    | <b>1,127,081</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                  |
| <b>SUBTOTAL</b>        |       |  |                     |                        |            |           |           |                    | <b>1,127,081</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                  |
| <b>TOTAL</b>           |       |  |                     |                        |            |           |           |                    | <b>1,127,081</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                  |

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

S FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 RECURSOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

| TOTAL            | INVERSION MINISTRADA |                  |          |                         |                  | SALDOS    |         |        |                         |       | % AVANCE FINANCIEROS | % AVANCE FISICOS | METAS TOTALES   |                |                  | OBSERVACIONES |
|------------------|----------------------|------------------|----------|-------------------------|------------------|-----------|---------|--------|-------------------------|-------|----------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|
|                  | MUNICIPAL            |                  | BENEFIC. | OTROS (Cred. Int. etc.) | TOTAL            | MUNICIPAL |         |        | OTROS (Cred. Int. etc.) | TOTAL |                      |                  | U. DE M.        | DEL PROY.      | ALCANZADAS PROY. |               |
|                  | DIRECTA              | RAMO 33          |          |                         |                  | DIRECTA   | RAMO 33 | BENEF. |                         |       |                      |                  |                 |                |                  |               |
| 1,127,081        |                      | 1,127,081        |          |                         | 1,127,081        |           | -       |        |                         | -     | 100                  | 100              | ACCION PERSONAS | 1.00<br>22,222 | 1.00<br>22,222   |               |
| <b>1,127,081</b> | -                    | <b>1,127,081</b> | -        | -                       | <b>1,127,081</b> | -         | -       | -      | -                       | -     |                      |                  |                 |                |                  |               |
| <b>1,127,081</b> | -                    | <b>1,127,081</b> | -        | -                       | <b>1,127,081</b> | -         | -       | -      | -                       | -     |                      |                  |                 |                |                  |               |

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : CO SEGURIDAD PUBLICA**

| No. DE OBRA            | PROG. | DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.   | LOCALIDAD           | No. OFICIO APROB.      | MOD. EJEC. | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |                   |          |                           |
|------------------------|-------|--|---------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------|----------|---------------------------|
|                        |       |  |                     |                        |            | INICIO    | TERMINO   | MUNICIPAL          |                   | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) |
|                        |       |  |                     |                        |            |           |           | DIRECTA            | RAMO 33           |          |                           |
| 2020/M014-FIV-002-CP   | 01    | SUELDOS Y SALARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.   | COBERTURA MUNICIPAL | IMPLAM-SAMAO-F4-002/20 | A          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 8,874,061         | -        |                           |
| 2020/M014-FIV-003-CP   | 03    | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TACTICO Y BALISTICO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL   | COBERTURA MUNICIPAL | IMPLAM-SAMAO-F4-003/20 | A          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 1,061,702         |          |                           |
| 2020/M014-FIV-004-CP   | 03    | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.  | COBERTURA MUNICIPAL | IMPLAM-SAMAO-F4-004/20 | A          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 718,842           |          |                           |
| 2020/M014-FIV-005-CP   | 03    | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS HABITANTES.  | COBERTURA MUNICIPAL | IMPLAM-SAMAO-F4-005/20 | A          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 1,431,060         |          |                           |
| 2020/M014-FIV-007-CP   | 01    | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  | COBERTURA MUNICIPAL | IMPLAM-SAMAO-F4-007/20 | A          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 91,950            |          |                           |
| 2020/M014-FIV-009-CP   | 01    | REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PINTURA, IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA, HERRERIA, BANQUETAS Y RAMPAS | COBERTURA MUNICIPAL | IMPLAM-SAMAO-F4-009/20 | A          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 298,155           |          |                           |
| 2020/M014-FIV-010-CP   | 01    | CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA VIAL  | COBERTURA MUNICIPAL | IMPLAM-SAMAO-F4-010/20 | A          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 448,938           |          |                           |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b> |       |  |                     |                        |            |           |           |                    | <b>12,924,707</b> | -        | -                         |
| <b>SUBTOTAL</b>        |       |  |                     |                        |            |           |           |                    |                   |          |                           |
| <b>TOTAL</b>           |       |  |                     |                        |            |           |           |                    | <b>12,924,707</b> | -        | -                         |

**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

DES FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 RECURSOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 REESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

| TOTAL             | INVERSION MINISTRADA |                   |          |                           | SALDOS            |           |         |                           | % AVANCE FINANC. | % AVANCE FISICOS | METAS TOTALES |          |                 | OBSERVACIONES  |                  |  |
|-------------------|----------------------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------|-----------|---------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|----------------|------------------|--|
|                   | MUNICIPAL            |                   | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) | TOTAL             | MUNICIPAL |         | OTROS ( Cred. Int. etc. ) |                  |                  | TOTAL         | U. DE M. | DEL PROY.       |                | ALCANZADAS PROY. |  |
|                   | DIRECTA              | RAMO 33           |          |                           |                   | DIRECTA   | RAMO 33 |                           |                  |                  |               |          |                 |                |                  |  |
| 8,874,061         |                      | 8,874,061         |          |                           | 8,874,061         |           | -       |                           |                  | -                | 100           | 100      | ACCION PERSONAS | 1.00<br>22,222 | 1.00<br>22,222   |  |
| 1,061,702         |                      | 1,061,702         |          |                           | 1,061,702         |           | -       |                           |                  | -                | 100           | 100      | ACCION PERSONAS | 1.00<br>22,222 | 1.00<br>22,222   |  |
| 718,842           |                      | 718,842           |          |                           | 718,842           |           | -       |                           |                  | -                | 100           | 100      | ACCION PERSONAS | 1.00<br>22,222 | 1.00<br>22,222   |  |
| 1,431,060         |                      | 1,431,060         |          |                           | 1,431,060         |           | -       |                           |                  | -                | 100           | 100      | ACCION PERSONAS | 1.00<br>22,222 | 1.00<br>22,222   |  |
| 91,950            |                      | 91,950            |          |                           | 91,950            |           | -       |                           |                  | -                | 100           | 0        | OBRA PERSONAS   | 1.00<br>522    | 1.00<br>522      |  |
| 298,155           |                      | 298,155           |          |                           | 298,155           |           | -       |                           |                  | -                | 100           | 0        | ACCION PERSONAS | 1.00<br>22,222 | 1.00<br>22,222   |  |
| 448,938           |                      | 448,938           |          |                           | 448,938           |           | -       |                           |                  | -                | 100           | 0        |                 |                |                  |  |
| <b>12,924,707</b> | -                    | <b>12,924,707</b> | -        | -                         | <b>12,924,707</b> | -         | -       | -                         | -                | -                |               |          |                 |                |                  |  |
| <b>12,924,707</b> | -                    | <b>12,924,707</b> | -        | -                         | <b>12,924,707</b> | -         | -       | -                         | -                | -                |               |          |                 |                |                  |  |

PROFRA. ANA MARIA ISIRDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCE:**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**  
**ESTADO DE AVANCE AL**  
**EJERCICIO**

**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : SC AGUA POTABLE**

| No. DE OBRA            | PROG. | DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.  | LOCALIDAD           | No. OFICIO APROB.      | MOD. EJEC. | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |                |          |                           |
|------------------------|-------|---|---------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|----------|---------------------------|
|                        |       |   |                     |                        |            | INICIO    | TERMINO   | MUNICIPAL          |                | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) |
|                        |       |   |                     |                        |            |           |           | DIRECTA            | RAMO 33        |          |                           |
| 2020/M014-FIV-006-CP   | 01    | DERECHOS DE AGUA  | COBERTURA MUNICIPAL | IMPLAM-SAMAO-F4-006/20 | A          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 15,916         | -        |                           |
| 2020/M014-FIV-021-CP   | 01    | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, SANTA MARIA DEL ORO | LA LAGUNA           | IMPLAM-SAMAO-F4-021/20 | C          | 01-dic-20 | 28-feb-20 |                    | 222,544        |          |                           |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b> |       |   |                     |                        |            |           |           |                    | <b>238,460</b> | -        | -                         |
| <b>SUBTOTAL</b>        |       |   |                     |                        |            |           |           |                    |                |          |                           |
| <b>TOTAL</b>           |       |   |                     |                        |            |           |           |                    | <b>238,460</b> | -        | -                         |

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

S FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 PERIODO: 18000 NAYARIT  
 PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

| TOTAL          | INVERSION MINISTRADA |                |          |                           |                | SALDOS    |         |        |                           |       | % AVANCE FINANC. | % AVANCE FISICOS | METAS TOTALES |           |                  | OBSERVACIONES |
|----------------|----------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|-----------|---------|--------|---------------------------|-------|------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|---------------|
|                | MUNICIPAL            |                | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) | TOTAL          | MUNICIPAL |         |        | OTROS ( Cred. Int. etc. ) | TOTAL |                  |                  | U. DE M.      | DEL PROY. | ALCANZADAS PROY. |               |
|                | DIRECTA              | RAMO 33        |          |                           |                | DIRECTA   | RAMO 33 | BENEF. |                           |       |                  |                  |               |           |                  |               |
| 15,916         |                      | 15,916         |          |                           | 15,916         |           | -       |        |                           | -     | 100              | 100              | OBRA          | 1.00      | 1.00             |               |
|                |                      |                |          |                           |                |           | -       |        |                           | -     |                  |                  | PERSONAS      | 22,222    | 22,222           |               |
| 222,544        |                      | 222,544        |          |                           | 222,544        |           | -       |        |                           | -     | 100              | 100              | OBRA          | 1.00      | 1.00             |               |
|                |                      |                |          |                           |                |           | -       |        |                           | -     |                  |                  | PERSONAS      | 1,200     | 1,200            |               |
| <b>238,460</b> | -                    | <b>238,460</b> | -        | -                         | <b>238,460</b> | -         | -       | -      | -                         | -     |                  |                  |               |           |                  |               |
| <b>238,460</b> | -                    | <b>238,460</b> | -        | -                         | <b>238,460</b> | -         | -       | -      | -                         | -     |                  |                  |               |           |                  |               |

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCE:**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**  
**ESTADO FINANCIERO**  
**EJERCICIO 2020**

**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL**

| No. DE OBRA            | PROG. | DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.   | LOCALIDAD           | No. OFICIO APROB.      | MOD. EJEC. | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |                |          |                           |
|------------------------|-------|--|---------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|----------|---------------------------|
|                        |       |  |                     |                        |            | INICIO    | TERMINO   | MUNICIPAL          |                | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) |
|                        |       |  |                     |                        |            |           |           | DIRECTA            | RAMO 33        |          |                           |
| 2020/M014-FIV-008-CP   | 01    | ADQUISICION DE EQUIPO RTK-GPS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL    | COBERTURA MUNICIPAL | IMPLAM-SAMAO-F4-008/20 | A          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 349,740        | -        |                           |
| 2020/M014-FIV-014-CP   | 01    | SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL                    | SANTA MARIA DEL ORO | IMPLAM-SAMAO-F4-014/20 | A          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 63,500         |          |                           |
| 2020/M014-FIV-016-CP   | 01    | ADQUISICION DE LAMPARAS SOLARES PARA CORRALON MUNICIPAL.                             | SANTA MARIA DEL ORO | IMPLAM-SAMAO-F4-016/20 | A          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 260,000        |          |                           |
| 2020/M014-FIV-028-CP   | 01    | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR | SANTA MARIA DEL ORO | IMPLAM-SAMAO-F4-028/20 | A          | 01-dic-20 | 31-mar-21 |                    | 131,000        |          |                           |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b> |       |  |                     |                        |            |           |           |                    | <b>804,240</b> | -        | -                         |
| <b>SUBTOTAL</b>        |       |  |                     |                        |            |           |           |                    |                |          |                           |
| <b>TOTAL</b>           |       |  |                     |                        |            |           |           |                    | <b>804,240</b> | -        | -                         |

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

S FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT  
 PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

| TOTAL          | INVERSION MINISTRADA |                |          |                           | SALDOS         |           |         |                           | % AVANCE FINANC. | % AVANCE FISICOS | METAS TOTALES |          |                 | OBSERVACIONES  |                  |        |
|----------------|----------------------|----------------|----------|---------------------------|----------------|-----------|---------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|----------------|------------------|--------|
|                | MUNICIPAL            |                | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) | TOTAL          | MUNICIPAL |         | OTROS ( Cred. Int. etc. ) |                  |                  | TOTAL         | U. DE M. | DEL PROY.       |                | ALCANZADAS PROY. |        |
|                | DIRECTA              | RAMO 33        |          |                           |                | DIRECTA   | RAMO 33 |                           |                  |                  |               |          |                 |                |                  | BENEF. |
| 349,740        |                      | 349,740        |          |                           | 349,740        |           | -       |                           |                  | -                | 100           | 100      | ACCION PERSONAS | 1.00<br>22,222 | 1.00<br>22,222   |        |
| 63,500         |                      | 63,500         |          |                           | 63,500         |           | -       |                           |                  | -                | 100           | 100      | ACCION PERSONAS | 1.00<br>122    | 1.00<br>122      |        |
| 260,000        |                      | 260,000        |          |                           | 260,000        |           | -       |                           |                  | -                | 100           | 100      | ACCION PERSONAS | 1.00<br>122    | 1.00<br>122      |        |
| 131,000        |                      | 131,000        |          |                           | 131,000        |           | -       |                           |                  | -                | 100           | 100      | ACCION PERSONAS | 1.00<br>122    | 1.00<br>122      |        |
| <b>804,240</b> | -                    | <b>804,240</b> | -        | -                         | <b>804,240</b> | -         | -       | -                         | -                | -                |               |          |                 |                |                  |        |
| <b>804,240</b> | -                    | <b>804,240</b> | -        | -                         | <b>804,240</b> | -         | -       | -                         | -                | -                |               |          |                 |                |                  |        |

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL





**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : SE URBANIZACION**

| No. DE OBRA            | PROG. | DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.   | LOCALIDAD           | No. OFICIO APROB.      | MOD. EJEC. | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |                  |          |                           |
|------------------------|-------|--|---------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|----------|---------------------------|
|                        |       |  |                     |                        |            | INICIO    | TERMINO   | MUNICIPAL          |                  | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) |
|                        |       |  |                     |                        |            |           |           | DIRECTA            | RAMO 33          |          |                           |
| 2020/M014-FIV-011-CP   | 01    | ADQUISICION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.                   | SANTA MARIA DEL ORO | IMPLAM-SAMAO-F4-011/20 | C          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 483,925          | -        |                           |
| 2020/M014-FIV-012-CP   | 01    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75KVA Y MANTENIMIENTO DEL EXISTENTE EN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DEL ORO         | SANTA MARIA DEL ORO | IMPLAM-SAMAO-F4-012/20 | A          | 01-mar-20 | 31-dic-20 |                    | 81,432           |          |                           |
| 2020/M014-FIV-015-CP   | 01    | REHABILITACION DE EMPEDRADO NORMAL EN VARIAS CALLES DE SANTA MARIA DEL ORO   | SANTA MARIA DEL ORO | IMPLAM-SAMAO-F4-015/20 | A          | 01-mar-20 | 31-dic-20 |                    | 12,243           |          |                           |
| 2020/M014-FIV-017-PR   | 01    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE NAYARIT DE LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA SANTA MARIA DEL ORO | COLONIA MODERNA     | IMPLAM-SAMAO-F4-017/20 | C          | 01-dic-20 |           |                    | 550,757          |          |                           |
| 2020/M014-FIV-019-CP   | 01    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO   | SANTA MARIA DEL ORO | IMPLAM-SAMAO-F4-019/20 | A          | 01-dic-20 |           |                    | 102,254          |          |                           |
| 2020/M014-FIV-020-CP   | 01    | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE ROBLE, EN LA COLONIA SANTA MARIA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO   | SANTA MARIA DEL ORO | IMPLAM-SAMAO-F4-020/20 | A          | 01-dic-20 |           |                    | 133,229          |          |                           |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b> |       |  |                     |                        |            |           |           |                    | <b>1,363,840</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                  |
| <b>SUBTOTAL</b>        |       |  |                     |                        |            |           |           |                    |                  |          |                           |
| <b>TOTAL</b>           |       |  |                     |                        |            |           |           |                    | <b>1,363,840</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                  |

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**



**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : SE URBANIZACION**

| No. DE OBRA            | PROG. | DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.  | LOCALIDAD           | No. OFICIO APROB.      | MOD. EJEC. | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |                  |          |                           |
|------------------------|-------|---|---------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|----------|---------------------------|
|                        |       |   |                     |                        |            | INICIO    | TERMINO   | MUNICIPAL          |                  | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) |
|                        |       |   |                     |                        |            |           |           | DIRECTA            | RAMO 33          |          |                           |
| 2020/M014-FIV-022-PR   | 01    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, SANTA MARIA DEL ORO | LA ESTANZUELA       | IMPLAM-SAMAO-F4-022/20 | C          | 01-dic-20 | 27-ene-21 |                    | 131,600          | -        |                           |
| 2020/M014-FIV-023-CP   | 01    | REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO   | COBERTURA MUNICIPAL | IMPLAM-SAMAO-F4-023/20 | C          | 01-dic-20 | 28-feb-21 |                    | 267,090          |          |                           |
| 2020/M014-FIV-025-CP   | 01    | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANUEL PLAZOLA, COLONIA EL PARAISO, SANTA MARIA DEL ORO                              | SANTA MARIA DEL ORO | IMPLAM-SAMAO-F4-025/20 | C          | 01-dic-20 | 31-dic-20 |                    | 370,003          |          |                           |
| 2020/M014-FIV-026-PR   | 01    | REUBICACION DE LINEAS DE MEDIA TENSION EN LA COMUNIDAD DE MESITAS, SANTA MARIA DEL ORO                                    | LAS MESITAS         | IMPLAM-SAMAO-F4-026/20 | C          | 01-dic-20 | 31-dic-20 |                    | 234,393          |          |                           |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b> |       |   |                     |                        |            |           |           |                    | <b>1,003,085</b> | -        | -                         |
| <b>SUBTOTAL</b>        |       |   |                     |                        |            |           |           |                    | <b>1,363,840</b> | -        | -                         |
| <b>TOTAL</b>           |       |   |                     |                        |            |           |           |                    | <b>2,366,925</b> | -        | -                         |

**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

S FISICOS FINANCIEROS  
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 :STRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ADO: 18000 NAYARIT  
 :IO PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

| TOTAL            | INVERSION MINISTRADA |                  |          |                           |                  | SALDOS    |         |        |                           |       | % AVANCE FINANC. | % AVANCE FISICOS | METAS TOTALES |                |                  | OBSERVACIONES |
|------------------|----------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|-------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|                  | MUNICIPAL            |                  | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) | TOTAL            | MUNICIPAL |         |        | OTROS ( Cred. Int. etc. ) | TOTAL |                  |                  | U. DE M.      | DEL PROY.      | ALCANZADAS PROY. |               |
|                  | DIRECTA              | RAMO 33          |          |                           |                  | DIRECTA   | RAMO 33 | BENEF. |                           |       |                  |                  |               |                |                  |               |
| 483,925          |                      | 483,925          |          |                           | 483,925          |           | -       |        |                           | -     | 100              | 0                | OBRA PERSONAS | 1.00<br>11,222 | 1.00<br>11,222   |               |
| 81,432           |                      | 81,432           |          |                           | 81,432           |           | -       |        |                           | -     | 100              | 100              | OBRA PERSONAS | 1.00<br>11,222 | 1.00<br>11,222   |               |
| 12,243           |                      | 12,243           |          |                           | 12,243           |           | -       |        |                           | -     | 100              | 100              | OBRA PERSONAS | 1.00<br>1,200  | 1.00<br>1,200    |               |
| 550,757          |                      | 550,757          |          |                           | 550,757          |           | -       |        |                           | -     | 100              | 100              | OBRA PERSONAS | 1.00<br>1,200  | 1.00<br>1,200    |               |
| 102,254          |                      | 102,254          |          |                           | 102,254          |           | -       |        |                           | -     | 100              | 100              | OBRA PERSONAS | 1.00<br>1,200  | 1.00<br>1,200    |               |
| 133,229          |                      | 133,229          |          |                           | 133,229          |           | -       |        |                           | -     | 100              | 100              | OBRA PERSONAS | 1.00<br>1,200  | 1.00<br>1,200    |               |
| <b>1,363,840</b> | -                    | <b>1,363,840</b> | -        | -                         | <b>1,363,840</b> | -         | -       | -      | -                         | -     |                  |                  |               |                |                  |               |
| <b>1,363,840</b> | -                    | <b>1,363,840</b> | -        | -                         | <b>1,363,840</b> | -         | -       | -      | -                         | -     |                  |                  |               |                |                  |               |

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

S FISICOS FINANCIEROS  
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 LES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ADO: 18000 NAYARIT  
 IO PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

| TOTAL            | INVERSION MINISTRADA |                  |          |                           | SALDOS           |           |         |        |                           | % AVANCE FINANC. | % AVANCE FISICOS | METAS TOTALES |               |                | OBSERVACIONES  |                  |
|------------------|----------------------|------------------|----------|---------------------------|------------------|-----------|---------|--------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|                  | MUNICIPAL            |                  | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) | TOTAL            | MUNICIPAL |         |        | OTROS ( Cred. Int. etc. ) |                  |                  | TOTAL         | U. DE M.      | DEL PROY.      |                | ALCANZADAS PROY. |
|                  | DIRECTA              | RAMO 33          |          |                           |                  | DIRECTA   | RAMO 33 | BENEF. |                           |                  |                  |               |               |                |                |                  |
| 131,600          |                      | 131,600          |          |                           | 131,600          |           | -       |        |                           | -                | 100              | 100           | OBRA PERSONAS | 1.00<br>11,222 | 1.00<br>11,222 |                  |
| 267,090          |                      | 267,090          |          |                           | 267,090          |           | -       |        |                           | -                | 100              | 100           | OBRA PERSONAS | 1.00<br>11,222 | 1.00<br>11,222 |                  |
| 370,003          |                      | 370,003          |          |                           | 370,003          |           | -       |        |                           | -                | 100              | 100           | OBRA PERSONAS | 1.00<br>1,200  | 1.00<br>1,200  |                  |
| 234,393          |                      | 234,393          |          |                           | 234,393          |           | -       |        |                           | -                | 100              | 100           | OBRA PERSONAS | 1.00<br>1,200  | 1.00<br>1,200  |                  |
| <b>1,003,085</b> | -                    | <b>1,003,085</b> | -        | -                         | <b>1,003,085</b> | -         | -       | -      | -                         | -                |                  |               |               |                |                |                  |
| <b>1,363,840</b> | -                    | <b>1,363,840</b> | -        | -                         | <b>1,363,840</b> | -         | -       | -      | -                         | -                |                  |               |               |                |                |                  |
| <b>2,366,925</b> | -                    | <b>2,366,925</b> | -        | -                         | <b>2,366,925</b> | -         | -       | -      | -                         | -                |                  |               |               |                |                |                  |

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : UB CAMINOS RURALES**

| No. DE OBRA            | PROG. | DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.   | LOCALIDAD  | No. OFICIO APROB.      | MOD. EJEC. | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |               |          |                           |
|------------------------|-------|--|------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|----------|---------------------------|
|                        |       |  |            |                        |            | INICIO    | TERMINO   | MUNICIPAL          |               | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) |
|                        |       |  |            |                        |            |           |           | DIRECTA            | RAMO 33       |          |                           |
| 2020/M014-FIV-013-PR   | 01    | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA REVESTIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LAS CUEVAS - AL PASO DE LOSADA | LAS CUEVAS | IMPLAM-SAMAO-F4-013/20 | A          | 02-ene-20 | 31-dic-20 |                    | 50,000        | -        |                           |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b> |       |  |            |                        |            |           |           |                    | <b>50,000</b> | -        | -                         |
| <b>SUBTOTAL</b>        |       |  |            |                        |            |           |           |                    |               |          |                           |
| <b>TOTAL</b>           |       |  |            |                        |            |           |           |                    | <b>50,000</b> | -        | -                         |

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

S FISICOS FINANCIEROS  
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 :ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ADO: 18000 NAYARIT  
 :IO PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

| TOTAL         | INVERSION MINISTRADA |               |          |                           |               | SALDOS    |         |        |                           |       | % AVANCE FINANC. | % AVANCE FISICOS | METAS TOTALES |             |                  | OBSERVACIONES |
|---------------|----------------------|---------------|----------|---------------------------|---------------|-----------|---------|--------|---------------------------|-------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|
|               | MUNICIPAL            |               | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) | TOTAL         | MUNICIPAL |         | BENEF. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) | TOTAL |                  |                  | U. DE M.      | DEL PROY.   | ALCANZADAS PROY. |               |
|               | DIRECTA              | RAMO 33       |          |                           |               | DIRECTA   | RAMO 33 |        |                           |       |                  |                  |               |             |                  |               |
| 50,000        |                      | 50,000        |          |                           | 50,000        |           | -       |        |                           | -     | 100              | 0                | OBRA PERSONAS | 1.00<br>222 | 1.00<br>222      |               |
| <b>50,000</b> | -                    | <b>50,000</b> | -        | -                         | <b>50,000</b> | -         | -       | -      | -                         | -     |                  |                  |               |             |                  |               |
| <b>50,000</b> | -                    | <b>50,000</b> | -        | -                         | <b>50,000</b> | -         | -       | -      | -                         | -     |                  |                  |               |             |                  |               |

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X**

**PROGRAMA : SH VIVIENDA**

| No. DE OBRA            | PROG. | DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.   | LOCALIDAD | No. OFICIO APROB.      | MOD. EJEC. | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |                |          |                           |
|------------------------|-------|--|-----------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|----------|---------------------------|
|                        |       |  |           |                        |            | INICIO    | TERMINO   | MUNICIPAL          |                | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) |
|                        |       |  |           |                        |            |           |           | DIRECTA            | RAMO 33        |          |                           |
| 2020/M014-FIV-024-PR   | 01    | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LOSAS DE TECHO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR SANTA MARIA DEL ORO | LA LABOR  | IMPLAM-SAMAO-F4-024/20 | A          | 01-dic-20 | 22-ene-21 |                    | 115,395        | -        |                           |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b> |       |  |           |                        |            |           |           |                    | <b>115,395</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                  |
| <b>SUBTOTAL</b>        |       |  |           |                        |            |           |           |                    |                |          |                           |
| <b>TOTAL</b>           |       |  |           |                        |            |           |           |                    | <b>115,395</b> | <b>-</b> | <b>-</b>                  |

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

S FISICOS FINANCIEROS  
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 :ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ADO: 18000 NAYARIT  
 :IO PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

| TOTAL   | INVERSION MINISTRADA |         |          |                           |         | SALDOS    |         |        |                           |       | % AVANCE FINANC. | % AVANCE FISICOS | METAS TOTALES |             |                  | OBSERVACIONES |
|---------|----------------------|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|-------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|
|         | MUNICIPAL            |         | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) | TOTAL   | MUNICIPAL |         |        | OTROS ( Cred. Int. etc. ) | TOTAL |                  |                  | U. DE M.      | DEL PROY.   | ALCANZADAS PROY. |               |
|         | DIRECTA              | RAMO 33 |          |                           |         | DIRECTA   | RAMO 33 | BENEF. |                           |       |                  |                  |               |             |                  |               |
| 115,395 |                      | 115,395 |          |                           | 115,395 |           | -       |        |                           | -     | 100              | 100              | OBRA PERSONAS | 1.00<br>222 | 1.00<br>222      |               |
| 115,395 | -                    | 115,395 | -        | -                         | 115,395 | -         | -       | -      | -                         | -     |                  |                  |               |             |                  |               |
| 115,395 | -                    | 115,395 | -        | -                         | 115,395 | -         | -       | -      | -                         | -     |                  |                  |               |             |                  |               |

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL





**INFORME    MENSUAL                    TRIMESTRAL                    CIERRE    X**

**PROGRAMA :    SJ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

| No. DE OBRA            | PROG. | DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.  | LOCALIDAD            | No. OFICIO APROB.      | MOD. EJEC. | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |                |          |                           |
|------------------------|-------|---|----------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|----------------|----------|---------------------------|
|                        |       |   |                      |                        |            | INICIO    | TERMINO   | MUNICIPAL          |                | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) |
|                        |       |   |                      |                        |            |           |           | DIRECTA            | RAMO 33        |          |                           |
| 2020/M014-FIV-027-PR   | 01    | REHABILITACION DE UNIDAD DEPÓRTIVA, EN CAMPO DE BASEBALL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO | SAN JOSE DE MOJARRAS | IMPLAM-SAMAO-F4-027/20 | A          | 01-dic-20 | 28-feb-21 |                    | 129,383        | -        |                           |
| <b>SUMA DE LA HOJA</b> |       |   |                      |                        |            |           |           |                    | <b>129,383</b> | -        | -                         |
| <b>SUBTOTAL</b>        |       |   |                      |                        |            |           |           |                    |                |          |                           |
| <b>TOTAL</b>           |       |   |                      |                        |            |           |           |                    | <b>129,383</b> | -        | -                         |

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

S FISICOS FINANCIEROS  
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 :ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ADO: 18000 NAYARIT  
 :IO PRESUPUESTAL 2020



01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

HOJA 1 DE 1

| TOTAL   | INVERSION MINISTRADA |         |          |                           |         | SALDOS    |         |        |                           |       | % AVANCE FINANC. | % AVANCE FISICOS | METAS TOTALES |             |                  | OBSERVACIONES |
|---------|----------------------|---------|----------|---------------------------|---------|-----------|---------|--------|---------------------------|-------|------------------|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|
|         | MUNICIPAL            |         | BENEFIC. | OTROS ( Cred. Int. etc. ) | TOTAL   | MUNICIPAL |         |        | OTROS ( Cred. Int. etc. ) | TOTAL |                  |                  | U. DE M.      | DEL PROY.   | ALCANZADAS PROY. |               |
|         | DIRECTA              | RAMO 33 |          |                           |         | DIRECTA   | RAMO 33 | BENEF. |                           |       |                  |                  |               |             |                  |               |
| 129,383 |                      | 129,383 |          |                           | 129,383 |           | -       |        |                           | -     | 100              | 0                | OBRA PERSONAS | 1.00<br>222 | 1.00<br>222      |               |
| 129,383 | -                    | 129,383 | -        | -                         | 129,383 | -         | -       | -      | -                         | -     |                  |                  |               |             |                  |               |
| 129,383 | -                    | 129,383 | -        | -                         | 129,383 | -         | -       | -      | -                         | -     |                  |                  |               |             |                  |               |

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**RESUMEN POR PROGRAMA**  
**CIERRE DE EJERCICIO**



Construyendo  
**Un Mejor Municipio**

01 DE ENERO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021

| PROGRAMA                                   | NO. DE OBRA | INVERSION APROBADA |                   |          |                                 |                   | INVERSION MINISTRADA |                   |          |                                 |                   | SALDOS    |         |        |                                 |       |
|--|-------------|--------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-------------------|-----------|---------|--------|---------------------------------|-------|
|  |             | MUNICIPAL          |                   | BENEFIC. | OTROS<br>( Cred. Int.<br>etc. ) | TOTAL             | MUNICIPAL            |                   | BENEFIC. | OTROS<br>( Cred. Int.<br>etc. ) | TOTAL             | MUNICIPAL |         | BENEF. | OTROS<br>( Cred. Int.<br>etc. ) | TOTAL |
|  |             | DIRECTA            | RAMO 33           |          |                                 |                   | DIRECTA              | RAMO 33           |          |                                 |                   | DIRECTA   | RAMO 33 |        |                                 |       |
| 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIERO     | 1           |                    | 1,127,081         | -        | -                               | 1,127,081         | -                    | 1,127,081         | -        | -                               | 1,127,081         | -         | -       | -      | -                               | -     |
| CO SEGURIDAD PUBLICA                       | 7           |                    | 12,924,707        | -        | -                               | 12,924,707        | -                    | 12,924,707        | -        | -                               | 12,924,707        | -         | -       | -      | -                               | -     |
| SC AGUA POTABLE                            | 2           |                    | 238,460           | -        | -                               | 238,460           | -                    | 238,460           | -        | -                               | 238,460           | -         | -       | -      | -                               | -     |
| FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL | 4           |                    | 804,240           | -        | -                               | 804,240           | -                    | 804,240           | -        | -                               | 804,240           | -         | -       | -      | -                               | -     |
| SE URBANIZACION                            | 10          |                    | 2,366,925         | -        | -                               | 2,366,925         | -                    | 2,366,925         | -        | -                               | 2,366,925         | -         | -       | -      | -                               | -     |
| UB CAMINOS RURALES                         | 1           |                    | 50,000            | -        | -                               | 50,000            | -                    | 50,000            | -        | -                               | 50,000            | -         | -       | -      | -                               | -     |
| SH VIVIENDA                                | 1           |                    | 115,395           | -        | -                               | 115,395           | -                    | 115,395           | -        | -                               | 115,395           | -         | -       | -      | -                               | -     |
| SJ INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA               | 2           |                    | 129,383           | -        | -                               | 129,383           | -                    | 129,383           | -        | -                               | 129,383           | -         | -       | -      | -                               | -     |
| SUMA DE HOJA                               | 28          |                    | <b>17,756,191</b> | -        | -                               | <b>17,756,191</b> | -                    | <b>17,756,191</b> | -        | -                               | <b>17,756,191</b> | -         | -       | -      | -                               | -     |
| SUBTOTAL                                   |             |                    |                   |          |                                 |                   |                      |                   |          |                                 |                   |           |         |        |                                 |       |
| TOTAL                                      |             |                    | <b>17,756,191</b> | -        | -                               | <b>17,756,191</b> | -                    | <b>17,756,191</b> | -        | -                               | <b>17,756,191</b> | -         | -       | -      | -                               | -     |

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL