



**AVANCES FISICOS FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**

**UN GOBIERNO  
 CERCANO  
 A SU GENTE**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SF PAVIMENTACION COLONIAS POPULARES

01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS			%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA			MUNICIPAL		OTROS ( Cred. Int. etc.)		TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICOS	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZA-DAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							RAMO 33	RAMO 33								
2021/M014-FIII-040-CP	01	REHABILITACION EN CALLES (BACHEO) A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIII-040/21	C	27-dic-21	27-ene-22		775,721	-		775,721		-			-		775,721			775,721	0	5	M2	1,376.93	1,376.93			
SUMA DE LA HOJA									775,721	-	-	775,721	-	-	-	-	-	-	775,721	-	-	775,721								
SUBTOTAL									775,721	-	-	775,721	-	-	-	-	-	-	775,721	-	-	775,721								
TOTAL									775,721	-	-	775,721	-	-	-	-	-	-	775,721	-	-	775,721								

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

ING. JOHNI EDIN TALAVERA SOLIS  
 TESORERO MUNICIPAL

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL