



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

UN GOBIERNO
CERCANO
 A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES								
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL			BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		AVANCE FINANC.	AVANCE FISICOS	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.			
2021/M014-FIV-001-CP	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-001/21 02-ene-21	A	02-ene-21	31-dic-21		1,126,366	-		1,126,366		779,798			779,798		346,568			346,568	69	69	ACCION PERSONAS	1 22,412	1 22,412						
SUMA DE LA HOJA									1,126,366	-	-	1,126,366	-	779,798	-	-	779,798	-	346,568	-	-	346,568											
SUBTOTAL									1,126,366	-	-	1,126,366	-	779,798	-	-	779,798	-	346,568	-	-	346,568											
TOTAL									1,126,366	-	-	1,126,366	-	779,798	-	-	779,798	-	346,568	-	-	346,568											

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : CO SEGURIDAD PUBLICA

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES		OBSERVACIONES									
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL				BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)		TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33														
2021/M014-FIV-002-CP	01	SUELDOS Y SALARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-002/21 02-ene-21	A	02-ene-21	31-dic-21		10,874,953				10,874,953		5,440,301			5,440,301		5,434,652			5,434,652	50	50	ACCION	1	1					
2021/M014-FIV-003-CP	03	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-003/21 02-ene-21	A	02-ene-21	31-dic-21		600,000				600,000		508,625			508,625		91,375			91,375	85	85	ACCION	1	1					
SUMA DE LA HOJA									11,474,953	-	-		11,474,953	-	5,948,926	-	-	5,948,926	-	5,526,027	-	-	5,526,027										
SUBTOTAL																																	
TOTAL									11,474,953	-	-		11,474,953	-	5,948,926	-	-	5,948,926	-	5,526,027	-	-	5,526,027										

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **SC AGUA POTABLE**

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES								
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.						
2021/M014-FIV-005-CP	01	DERECHOS DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-005/21 02-ene-21	A	02-ene-21	31-dic-21		15,000	-			15,000		13,472			13,472		1,528			1,528	90	100	OBRA	1	1						
2021/M014-FIV-014-CP	01	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR	LA LABOR	IMPLAN-SAMAO-FIV-014/21 01-jun-21	C	01-jun-21	31-ago-21		248,525	-			248,525		245,107			245,107		3,418			3,418	99	100	ML	166	166						
																										PERSONAS	75	75						
2021/M014-FIV-017-CP	02	AMPLIACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA ROSA	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIV-017/21 01-may-21	C	01-may-21	31-jul-21		799,862	-			799,862		794,280			794,280		5,582			5,582	99	100	ML	364	364						
																										PERSONAS	24	24						
2021/M014-FIV-023-CP	06	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS E INDUSTRIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DEL PASO DE LOZADA	PASO DE LOZADA	IMPLAN-SAMAO-FIV-023/21 01-jul-21	A	01-jul-21	31-jul-21		150,000	-			150,000		149,825			149,825		175			175	100	100	OBRA	1	1						
																										PERSONAS	200	200						
SUMA DE LA HOJA									1,213,387	-	-		1,213,387	-	1,202,684	-	-	1,202,684	-	10,703	-	-	10,703											
SUBTOTAL																																		
TOTAL									1,213,387	-	-		1,213,387	-	1,202,684	-	-	1,202,684	-	10,703	-	-	10,703											

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA : SE URBANIZACION

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				METAS TOTALES				OBSERVACIONES											
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS		U. DE M.	METAS TOTALES									
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.								
2021/M014-FIV-010-CP	02	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE NAYARIT DE LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA MODERNA	IMPLAN-SAMAO-FIV-010/21 01-jul-21	A	01-jul-21	31-ago-21		157,507	-		157,507		154,307			154,307	3,200			3,200	98	100	M2	400	400					
																				PERSONAS	50	50									
2021/M014-FIV-011-CP	01	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTANITO SANTA MARIA DEL ORO	ZAPOTANITO	IMPLAN-SAMAO-FIV-011/21 01-jul-21	A	01-jul-21	31-ago-21		248,984	-		248,984		233,693			233,693	15,291			15,291	94	100	M2	1000	1000					
																				PERSONAS	50	50									
2021/M014-FIV-012-CP	01	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTANITO SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIV-012/21 01-jun-21	A	01-jun-21	01-jul-21		50,000	-		50,000		49,881			49,881	119			119	100	100	M2	185	185					
																				PERSONAS	50	50									
2021/M014-FIV-024-CP	02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE DE LA CLINICA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIV-024/21 01-abr-21	A	01-abr-21	31-may-21		51,800	-		51,800		51,800			51,800					100	100	M2	130	130					
																				PERSONAS	32	32									
SUMA DE LA HOJA									508,292	-	-	508,292	-	489,681	-	-	489,681	-	18,610	-	-	18,610									
SUBTOTAL																															
TOTAL									508,292	-	-	508,292	-	489,681	-	-	489,681	-	18,610	-	-	18,610									

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SG ELECTRIFICACION

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES									
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33			BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.						
2021/M014-FIV-013-CP	01	AMPLIACION DE RED ELECTRICA MEDIA TENSION A MIRADOR TURISTICO SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIV-013/21	C	14-jul-21	01-sep-21		778,733	-		778,733		389,178			389,178		389,555			389,555	50	70	POSTE	10	10							
				04-may-21																					PERSONAS	88	88							
2021/M014-FIV-015-CP	01	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIV-015/21	A	01-may-21	31-dic-21		646,897	-		646,897		641,393			641,393		5,505			5,505	99	100	OBRA	1	1							
				01-may-21																					PERSONAS	22,412	22,412							
2021/M014-FIV-016-CP	05	SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS TIPO LED DE 50 WATTS 1ERA ETAPA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIV-016/21	A	01-may-21	31-may-21		130,141	-		130,141		130,141			130,141		-			-	100	100	LOTE	1	1							
				01-may-21																					PERSONAS	4452	4452							
2021/M014-FIV-004-CP	03	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS HABITANTES.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-004/21	A	02-ene-21	31-dic-21		1,150,852	-		1,150,852		1,051,651			1,051,651		99,201			99,201	91	91	ACCION	1	1							
				02-ene-21																					PERSONAS	21,688	21,688							
SUMA DE LA HOJA									2,706,623	-	-	2,706,623	-	2,212,362	-	-	2,212,362	-	494,261	-	-	494,261												
SUBTOTAL																																		
TOTAL									2,706,623	-	-	2,706,623	-	2,212,362	-	-	2,212,362	-	494,261	-	-	494,261												

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS**

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES								
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.									
								DIRECTA	RAMO 33			BENEFIC.	DIRECTA			RAMO 33	BENEFIC.									DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.					
2021/M014-FIV-020-CP	06	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS E INDUSTRIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PANTEON MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE COLONIA MODERNA	COLONIA MODERNA	IMPLAN-SAMAO-FIV-020/21	A	01-jul-21	31-jul-21		79,892	-		79,892		67,364			67,364		12,528			12,528	84	90	OBRA	1	1						
				01-jul-21																					PERSONAS	350	350						
2021/M014-FIV-021-CP	06	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS E INDUSTRIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS BODEGAS EJIDALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS	SAN JOSE DE MOJARRAS	IMPLAN-SAMAO-FIV-020/21	A	01-jul-21	31-jul-21		79,892	-		79,892		67,364			67,364		12,528			12,528	84	90	OBRA	1	1						
				01-jul-21																					PERSONAS	450	450						
SUMA DE LA HOJA									159,783	-	-	159,783	-	134,727	-	-	134,727	-	25,056	-	-	25,056											
SUBTOTAL																																	
TOTAL									159,783	-	-	159,783	-	134,727	-	-	134,727	-	25,056	-	-	25,056											

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL			BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33															
2021/M014-FIV-022-CP	01	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS E INDUSTRIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DEL REAL DE ACUITAPILCO	REAL DE ACUITAPILCO	IMPLAN-SAMAO-FIV-022/21 01-jul-21	A	01-jul-21	31-jul-21		79,892	-		79,892	67,364			67,364		12,528			12,528	84	90	OBRA PERSONAS	1 200	1 200			
SUMA DE LA HOJA									79,892	-	-	79,892	-	67,364	-	-	67,364	-	12,528	-	-	12,528							
SUBTOTAL									79,892	-	-	79,892	-	67,364	-	-	67,364	-	12,528	-	-	12,528							
TOTAL									79,892	-	-	79,892	-	67,364	-	-	67,364	-	12,528	-	-	12,528							

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

UN GOBIERNO
CERCANO
 A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : 5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33			BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33														
2021/M014-FIV-018-CP	02	SERVICIO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIV-018/21 01-may-21	A	01-may-21	31-may-21		43,500	-		43,500		43,500			43,500		-			100	100	M2	131	131		
									43,500	-		43,500		43,500			43,500		-						PERSONAS	4,452	4,452	
								SUMA DE LA HOJA	43,500	-		43,500		43,500			43,500		-									
								SUBTOTAL																				
								TOTAL	43,500	-		43,500		43,500			43,500		-									

 ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

 PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
TERCER TRIMESTRE**

UN GOBIERNO
CERCANO
A SU GENTE

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1		1,126,366			1,126,366		779,798			779,798		346,568			346,568
CO SEGURIDAD PUBLICA	2		11,474,953			11,474,953		5,948,926			5,948,926		5,526,027			5,526,027
SC AGUA POTABLE	4		1,213,387			1,213,387		1,202,684			1,202,684		10,703			10,703
SE URBANIZACION	4		508,292			508,292		489,681			489,681		18,610			18,610
SG ELECTRIFICACION	4		2,706,623			2,706,623		2,212,362			2,212,362		494,261			494,261
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	2		159,783			159,783		134,727			134,727		25,056			25,056
SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1		79,892			79,892		67,364			67,364		12,528			12,528
5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1		43,500			43,500		43,500			43,500		-			-
SUMA DE HOJA			17,312,796	-	-	17,312,796	-	10,879,042	-	-	10,879,042	-	6,433,754	-	-	6,433,754
SUBTOTAL																
TOTAL			17,312,796	-	-	17,312,796	-	10,879,042	-	-	10,879,042	-	6,433,754	-	-	6,433,754

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
