



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

UN GOBIERNO
CERCANO
 A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **URB URBANIZACION**

01 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES													
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		%	%	U. DE M.	DEL									
						AVANCE FINANC.	AVANCE FISICOS																				ALCANZADAS PROY.									
2022/M014-FIV-006-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE RIVERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA	LA LAGUNA	TM-PP-0006-FIV/2022 08-ago-22	C	08-ago-22	21-sep-22		820,000				820,000		818,723				818,723				1,277			1,277	100	100	M2	830	830					
2022/M014-FIV-007-CP	01	ADQUISICION DE LUMINARIAS SOLARES EN PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0007-FIV/2022 15-jul-22	A	15/07/2022	15-ago-22		84,460				84,460		84,460				84,460				-			-	100	100	LUMINARIAS	8	8					
2022/M014-FIV-010-CP	01	ADQUISICION DE MATERIAL DE SEÑALÉTICA VIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0010-FIV/2022 15-jul-22	A	15/07/2022	30-ago-22		222,957				222,957		169,138				169,138				53,820			53,820	76	90	PIEZAS	72	72					
2022/M014-FIV-011-CP	01	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0011-FIV/2022 01-jul-22	A	01-jul-22	31-dic-22		500,000				500,000		500,000				500,000				-			-	100	100	LAMPARAS	150	150.00					
2022/M014-FIV-016-CP	01	CONSERVACION RUTINARIA DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0016-FIV/2022 01-ago-22	A	01-ago-22	30-sep-22		309,498				309,498		144,362				144,362				165,136			165,136	47	90	M2	4,482	4,482					
2022/M014-FIV-017-PR	01	CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0017-FIV/2022	A	01-ago-22	oct-22		125,567				125,567										125,567			125,567	50		M2	519	519					
SUMA DE LA HOJA									2,062,481	-	-		2,062,481	-	1,716,682	-	-		1,716,682	-	-		345,799	-	-	345,799										
SUBTOTAL																																				
TOTAL									2,062,481	-	-		2,062,481	-	1,716,682	-	-		1,716,682	-	-		1,716,682	-	-		345,799	-	-	345,799						

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL