



**AVANCES FISICOS FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**  
**CUARTO TRIMESTRE**

**UN GOBIERNO  
CERCANO  
A SU GENTE**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **URB URBANIZACION** 01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33					DIRECTA	RAMO 33									
2023/M014-FIII-002-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLES PROLONGACION ENRIQUE LOZANO Y CEDRO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD DE SAN LEONEL	SAN LEONEL	TM-PP-0002-FIII/2023 27-abr-23	C	22-may-22	20-jul-23	1,194,058	-	-	1,194,058	1,194,058	-	-	1,194,058	-	-	-	-	-	100	100	M2	1,200	1,200				
2023/M014-FIII-009-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0009-FIII/2023 27-abr-23	C	22-may-22	20-jul-23	945,879	-	-	945,879	945,879	-	-	945,879	-	-	-	-	-	100	100	M2	966.17	966.17	PERSONAS 30 30			
2023/M014-FIII-010-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE AQUILES SERDAN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0010-FIII/2023 27-abr-23	C	22-may-22	20-jul-23	805,736	-	-	805,736	805,736	-	-	805,736	-	-	-	-	-	100	100	M2	758.40	758	PERSONAS 30 30			
2023/M014-FIII-006-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE MAYO A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO	EL AHUALAMO	TM-PP-0006-FIII/2023 08-ago-23	C	18-sep-23	01-nov-23	835,287	-	-	835,287	835,287	-	-	835,287	-	-	-	-	-	100	100	M2	1,393	1,393	PERSONAS 277 277			
2023/M014-FIII-007-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE RIBERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LAGUNA	LA LAGUNA	TM-PP-0007-FIII/2023 27-abr-23	C	07-ago-23	05-oct-23	1,449,578	-	-	1,449,578	1,449,578	-	-	1,449,578	-	-	-	-	-	100	100	M2	1,735.30	1,735.30	PERSONAS 30 30			
2023/M014-FIII-011-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE ENCINO Y CALLE CHAPALLILLA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA SANTA MARIA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0011-FIII/2023 27-abr-23	C	14-ago-23	12-oct-23	1,271,404	-	-	1,271,404	1,271,404	-	-	1,271,404	-	-	-	-	-	100	100	M2	1,392.78	1,392.78	PERSONAS 20 20			
2023/M014-FIII-017-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0017-FIII/2023 08-ago-23	C	14-ago-23	12-oct-23	928,080	-	-	928,080	928,080	-	-	928,080	-	-	-	-	-	100	100	M2	927.85	927.85	PERSONAS 40 40			
<b>SUMA DE LA HOJA</b>																													
<b>SUBTOTAL</b>																													
<b>TOTAL</b>																													

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**  
**CUARTO TRIMESTRE**

**UN GOBIERNO**  
**CERCANO**  
**A SU GENTE**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : URB URBANIZACION

01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES					
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33				BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)		TOTAL	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
2023/M014-FIII-003-PR	01	REHABILITACION DE CALLE LOMA DEL TORO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR	LA LABOR	TM-PP-0003-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	15-ene-24		528,308	-		528,308		-		-	528,308			528,308			M2	1657.72	1657.72					
2023/M014-FIII-008-PR	01	CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS	PLATANITOS	TM-PP-0008-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-24		1,760,596			1,760,596	879,921			879,921	880,675			880,675	50		M2	2,073.00	2,073.00					
2023/M014-FIII-016-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA LOS CEDROS EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0016-FIII/2023 27-abr-23	C	13-nov-23	12-dic-23		945,984			945,984	945,984			945,984	-		-	100	100	M2	959.94	959.94						
2023/M014-FIII-018-PR	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE RINCON DE CALIMAYO	RINCON DE CALIMAYO	TM-PP-0018-FIII/2023 08-ago-23	C	02-oct-23	31-oct-23		1,627,535			1,627,535	1,627,535			1,627,535	-		-	100	100	M2	422.5	422.5						
2023/M014-FIII-019-CP	01	REHABILITACION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLES DONATO GUERRA Y CALLE BENITO JUAREZ EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0019-FIII/2023 31-oct-23	C	14-dic-23	28-dic-23		458,372			458,372	458,372			458,372	-		-	100	100	M2	1,397.30	1,397.30						
2023/M014-FIII-020-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE LA GALINDA.	LA GALINDA	TM-PP-0020-FIII/2023 08-ago-23	C	20-nov-23	17-dic-23		920,108			920,108	920,108			920,108	-		-	100	100	M2	1,000.00	1,000.00						
2023/M014-FIII-021-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA	CHAPALILLA	TM-PP-0021-FIII/2023 31-oct-23	C	26-dic-23	24-ene-24		911,685			911,685	454,852			454,852	456,833			456,833	50	3	M2	900.00	900.00					
2023/M014-FIII-023-PR	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO	REAL DE ACUITAPILCO	TM-PP-0023-FIII/2023 08-ago-23	C	11-dic-23	09-ene-24		1,630,000			1,630,000	814,577			814,577	815,424			815,424	50	40	M2	422.50	422.50					
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>8,782,588</b>	-	-	<b>8,782,588</b>	-	<b>6,101,348</b>	-	-	<b>6,101,348</b>	-	<b>2,681,240</b>	-	-	<b>2,681,240</b>								
<b>SUBTOTAL</b>																														
<b>TOTAL</b>									<b>8,782,588</b>	-	-	<b>8,782,588</b>	-	<b>6,101,348</b>	-	-	<b>6,101,348</b>	-	<b>2,681,240</b>	-	-	<b>2,681,240</b>								

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, Nayarit.  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023  
CUARTO TRIMESTRE**

UN GOBIERNO  
**CERCANO**  
A SU GENTE

INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL X    CIERRE

PROGRAMA :		URB URBANIZACION																01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				HOJA 1 DE 1											
No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES								
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc.)	TOTAL			DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33		BENEF.	OTROS ( Cred. Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROJ.		
2023/M014-FIII-034-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE JALISCO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE EL BURUATO.	EL BURUATO	TM-PP-0034-FIII/2023  12-dic-23	C	02-ene-24	31-ene-24			817,459					817,459												M2	810.12	810.12				
																											PERSONAS	120	120				
								SUMA DE LA HOJA		817,459						817,459																	
								SUBTOTAL																									
								TOTAL		817,459						817,459																	

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**  
**CUARTO TRIMESTRE**

**UN GOBIERNO  
CERCANO  
A SU GENTE**

INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL X    CIERRE

PROGRAMA : APO AGUA POTABLE		01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																				HOJA 1 DE 1									
No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
2023/M014-FIII-001-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD EL LIMON	EL LIMON	TM-PP-0001-FIII/2023 27-abr-23	C	05-jun-23	04-jul-23		630,000	-		630,000		630,000			630,000		-			100	100	ML	546.02	546.02					
2023/M014-FIII-004-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD EL BURUATO	EL BURUATO	TM-PP-0004-FIII/2023 27-abr-23	C	07-ago-23	05-sep-23		577,000			577,000		577,000			577,000		-			100	100	ML	256.00	256.00					
2023/M014-FIII-015-CP	01	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0004-FIII/2023 31-oct-23	C	18-dic-23	16-mar-24		2,565,000			2,565,000				2,565,000					10		M2	247.12	247.12						
2023/M014-FIII-022-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO	CERRO BLANCO	TM-PP-0022-FIII/2023 31-oct-23	C	27-dic-23	10-ene-24		268,495	-		268,495				268,495								ML	527.00	527.00					
SUMA DE LA HOJA									4,040,495	-	-	4,040,495	-	1,207,000	-	-	1,207,000	-	2,833,495	-	-	2,833,495									
SUBTOTAL									4,040,495	-	-	4,040,495	-	1,207,000	-	-	1,207,000	-	2,833,495	-	-	2,833,495									
TOTAL									4,040,495	-	-	4,040,495	-	1,207,000	-	-	1,207,000	-	2,833,495	-	-	2,833,495									

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**  
**CUARTO TRIMESTRE**

**UN GOBIERNO**  
**CERCANO**  
**A SU GENTE**

INFORME      MENSUAL                    TRIMESTRAL X                    CIERRE

**PROGRAMA : DRE DRENAJE Y LETRINAS**

**01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

**HOJA 1 DE 1**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				AVANCE FINAN.	AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES								
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL			BENEF.	OTROS ( Cred. Int. etc.)	TOTAL		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZA-DAS PROY.					
2023/M014-FIII-024-PR	01	AMPLIACION DE DRENAJE PILLVIAL EN CALLE INDIO MARIANO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA	CHAPALILLA	TM-PP-0024-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-24	31-ene-24		1,302,084	-	-	1,302,084																		ML	95.00	95.00	
																													PERSONAS	141	141		
									<b>1,302,084</b>	-	-	<b>1,302,084</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									<b>1,302,084</b>	-	-	<b>1,302,084</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									<b>1,302,084</b>	-	-	<b>1,302,084</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

**ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

**PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**AVANCES FISICOS FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**  
**CUARTO TRIMESTRE**

**UN GOBIERNO**  
**CERCAÑO**  
**A SU GENTE**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : ELE ELECTRIFICACION

01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES								
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.			
																																INICIO	TERMINO	
2023/M014-FIII-025-PR	01	AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS 2DA ETAPA	MESA DE LAS YEGUAS	TM-PP-0025-FIII/2023 13-dic-23	C	22-dic-23	19-feb-24		1,557,636		-		1,557,636					-	1,557,636								PIEZAS	16	16					
																											PERSONAS	74	74					
2023/M014-FIII-026-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO.	EL AHUALAMO	TM-PP-0026-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23		420,000				420,000						420,000								LUMINARIA	12.00	12.00					
																											PERSONAS	290	290					
2023/M014-FIII-027-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD LAS MESITAS	LAS MESITAS	TM-PP-0027-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23		350,000				350,000						350,000								LUMINARIA	10.00	10.00					
																											PERSONAS	121	121					
2023/M014-FIII-028-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD LA LABOR	LA LABOR	TM-PP-0028-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23		280,000				280,000						280,000								LUMINARIA	8.00	8.00					
																											PERSONAS	120	120					
2023/M014-FIII-029-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD EL OCOTILLO	EL OCOTILLO	TM-PP-0029-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23		245,000				245,000						245,000								LUMINARIA	7.00	7.00					
																											PERSONAS	103	103					
2023/M014-FIII-030-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD EL ERMITAÑO	EL ERMITAÑO	TM-PP-0030-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23		245,000				245,000						245,000								LUMINARIA	7.00	7.00					
																											PERSONAS	157	157					
2023/M014-FIII-031-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD EL TORREON	EL TORREON	TM-PP-0031-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23		350,000				350,000						350,000								PERSONAS	10.00	10.00					
																											LUMINARIA							
2023/M014-FIII-032-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD LAS CUEVAS	LAS CUEVAS	TM-PP-0032-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23		175,000				175,000						175,000								PERSONAS	119	119					
																											LUMINARIA	5.00	5.00					
2023/M014-FIII-033-PR		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	TM-PP-0033-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23		210,000				210,000						210,000								PERSONAS	183	183					
																											LUMINARIA	6.00	6.00					
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>3,832,636</b>	-	-		<b>3,832,636</b>	-	-	-	-	-	<b>3,832,636</b>	-	-	<b>3,832,636</b>												
<b>SUBTOTAL</b>																																		
<b>TOTAL</b>									<b>3,832,636</b>	-	-		<b>3,832,636</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3,832,636</b>	-	-	<b>3,832,636</b>										

**ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

**PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18000 NAYARIT  
RESUMEN POR PROGRAMA  
CUARTO TRIMESTRE

01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
URB URBANIZACION	16		17,030,069	-	-	17,030,069	-	13,531,371	-	-	13,531,371	-	3,498,698	-	-	3,498,698
APO AGUA POTABLE	4		4,040,495	-	-	4,040,495	-	1,207,000	-	-	1,207,000	-	2,833,495	-	-	2,833,495
DRE DRENAJE Y LETRINAS	1		1,302,084	-	-	1,302,084	-	-	-	-	-	-	1,302,084	-	-	1,302,084
ELE ELECTRIFICACION	9		3,832,636	-	-	3,832,636	-	-	-	-	-	-	3,832,636	-	-	3,832,636
SUMA DE HOJA			26,205,284	-	-	26,205,284	-	14,738,371	-	-	14,738,371	-	11,466,913	-	-	11,466,913
SUBTOTAL																
TOTAL			26,205,284	-	-	26,205,284	-	14,738,371	-	-	14,738,371	-	11,466,913	-	-	11,466,913

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL