



AVAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTI
RAMO 33 APORTACIONES FEDE
FONDO III INFI
E
EJER

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SG ELECTRIFICACION

No DE OBRA	PROG	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. ELEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA.		OTROS (Cred. II etc.)		
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33		BENEFIC.	
2019/M014-FIII-015-PR	02	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CHAPALLILLA	CHAPALLILLA	COP-MUN-14-F3-015/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19	905,944	-			
2019/M014-FIII-016-PR	02	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AHUALAMO MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAMO	COP-MUN-14-F3-016/19 08-mar-19	C	07-may-19	17-sep-19	613,718				
2019/M014-FIII-017-PR	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	MIGUEL HIDALGO	COP-MUN-14-F3-017/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19	531,307				
2019/M014-FIII-031-CP	02	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN CONVENIO CON CFE EN LA COLONIA SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO	COL. SANTA ROSA	COP-MUN-14-F3-031/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19	84,762				
2018/MFIII-14032-CP	02	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN CONVENIO CON CFE EN LA COLONIA AGUA CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO	COL. AGUA CALIENTE	COP-MUN-14-F3-032/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19	87,330				
2018/MFIII-14033-PR	02	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN CONVENIO CON CFE EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	CERRO BLANCO	COP-MUN-14-F3-033/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19	94,261				
2018/MFIII-14043-CP	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA CONEXION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD NORTE DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-043/19 03-jul-19	C	01-jun-19	31-dic-19	170,917				
2018/MFIII-14050-PR	02	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CONVENIO CON CFE EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR	LA LABOR	COP-MUN-14-F3-050/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19	435,051				
SUMA DE LA HOJA												
SUBTOTAL										2,923,289	-	
TOTAL										2,923,289	-	

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

RECURSOS FINANCIEROS
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RECURSOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
CDO: 18000 NAYARIT
PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

TOTAL	INVERSION MINISTRADA			SALDOS			U.D.E. %	METAS TOTALES DEL PROY.	ALCANTARILLAS DEL PROY.	OBSERVACIONES
	MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC.	MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.				
905,944	-	905,944	-	-	-	-	100	1.00 360	1.00 360	
613,718	-	613,718	-	-	-	-	100	1.00 422	1.00 422	
531,307	-	531,307	-	-	-	-	100	1.00 300	1.00 300	
84,762	-	84,762	-	-	-	-	100	1.00 250	1.00 250	
87,330	-	87,330	-	-	-	-	100	1.00 350	1.00 350	
94,261	-	94,261	-	-	-	-	100	1.00 450	1.00 450	
170,917	-	170,917	-	-	-	-	100	1.00 12120	1.00 12120	
435,051	-	435,051	-	-	-	-	100	1.00 800	1.00 800	
2,923,289	-	2,923,289	-	-	-	-				
2,923,289	-	2,923,289	-	-	-	-				

[Signature]
PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL