



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
CUARTO TRIMESTRE

UN GOBIERNO
CERCANO
A SU PUEBLO


01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDIOS			
		MUNICIPAL		TOTAL	MUNICIPAL		TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33		
		DIRECTA	RAMO 33		DIRECTA	RAMO 33							
GP CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1		1,028,439	1,028,439									
CO SEGURIDAD PUBLICA	4		9,699,756	9,699,756									
APO AGUA POTABLE	1		29,703	29,703									
ELE ELECTRIFICACION	3		3,099,088	3,099,088									
URB URBANIZACION	8		3,420,659	3,420,659									
FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	2		1,166,300	1,166,300									
SUMA DE HOJA			18,443,944	18,443,944									
SUBTOTAL													
TOTAL													

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SC
PRESIDENTE



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022


INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : DE CERRA	PROY. DE CERRA	SP CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	LOCALIDAD	NÚMERO DE APORTE	MES EJEC.	FECHA DE CERRA	INVERSIÓN AFERIDA		INVERSIÓN MANEJADA		SALDOS		TOTAL	AVANCE FINANC.	X AVANCE FISICOS		
							OTROS BENEFIC. (CER.)	OTROS BENEFIC. (CER.)	MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL INDIRECTA	OTROS BENEFIC. (CER.)	OTROS BENEFIC. (CER.)					
2022/01/14-IV/001-CP	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-001-IV/2022 02-ene-22	A	02-ene-21	31-dic-22	1,028,439	1,028,439	1,028,439	1,028,439	-	1,028,439	100	100		
SUMA DE LA HOJA																	
SUBTOTAL																	
TOTAL																	

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL.
PRE



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL X TRIMESTRAL X CIERRE

No. DE OBRA	PROGRAMA	No. DE SUBPROYECTO Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. SP/POC POR OBRA	MOD. ELEC.	FECHA DE FINANCIAMIENTO	INVERSION AFROGADA		INVERSION MUNICIPAL		SALDOS		OTROS CANCELADOS	TOTAL	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	L. C. R.			
							DIRECTA	INDIRECTA	DIRECTA	INDIRECTA	MUNICIPAL	FEDERAL								
2022/M014-FIV-002-CP	01	SUELDOS Y SALARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0002-FIV/2022	A	02-ene-22	8,739,748	8,739,748	8,739,748	8,739,748	8,739,748	8,739,748	100	100	100	PERSON				
2022/M014-FIV-003-CP	03	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0003-FIV/2022	A	31-dic-22	660,058	660,058	660,058	660,058	660,058	660,058	100	100	100	ACCIO				
2022/M014-FIV-012-CP	03	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0012-FIV/2022	A	02-ene-22	49,950	49,950	49,950	49,950	49,950	49,950	100	100	100	PERSON				
2022/M014-FIV-012-CP	03	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0013-FIV/2022	A	31-mar-23	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100	100	100	ACCIO				
SUMA DE LA HOJA							9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756			
SUBTOTAL							9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756		
TOTAL							9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	9,699,756	

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MAF
 PRESIDE



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022


INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

No. CUBA	PROGRAMA	PROG.	DENOMINACION DEL SUBPROYECTO Y/O TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO	MOD. SECC.	FECHAS DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA		INVERSION EJECUTADA		INVERSION MUESTRA		OTROS		SALDO		TOTAL	OTROS (COP. DEL S.E.)	TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FISICO	U																		
								MUNICIPAL	DIRECTA	MUNICIPAL	DIRECTA	MUNICIPAL	DIRECTA	MUNICIPAL	DIRECTA	OTROS	OTROS							OTROS	OTROS																
2022IM04-FIV-005-CP	01	01	DERECHOS DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	TW-PP-0005-FIV/2022 02-ene-22	A	02-ene-22 31-dic-22	29,703	-	29,703	-	29,703	-	-	-	-	-	29,703	-	29,703	100	100	OE																		
																				SUMA DE LA HOJA		29,703	-	29,703	-	29,703	-	29,703	-	29,703	-	-	-	-	-	29,703	-	29,703	-	-	-
																				SUBTOTAL		29,703	-	29,703	-	29,703	-	29,703	-	29,703	-	-	-	-	-	29,703	-	29,703	-	-	-
																				TOTAL		29,703	-	29,703	-	29,703	-	29,703	-	29,703	-	-	-	-	-	29,703	-	29,703	-	-	-

Concepcion Arcadia Vizcaino
 L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSCOL. M.
 PRESI



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : ANAL. DE OBRA	PROG.	DESCR. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. E. E. E.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INVERSION EJERCIDA		INVERSION MUESTREADA		SALDOS		01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DI	
								MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	OTROS (Cred. Int. etc.)	OTROS (Cred. Int. etc.)
2022/M014/FIV-004-CP	03	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS HABITANTES.	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0004-FIV/2022-02-ene-22	A	02-ene-22	31-ago-22	2,514,628	2,514,628	2,514,628	2,514,628			100	AC
2022/M014/FIV-007-CP	01	ADQUISICION DE LUMINARIAS SOLARES EN PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0004-FIV/2022-30-jul-22	A	30-jul-22	30-ago-22	84,460	84,460	84,460	84,460			100	PER LUM
2022/M014/FIV-011-CP	01	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0011-FIV/2022-01-jul-22	A	01-jul-22	31-ago-22	500,000	500,000	500,000	500,000			100	LAM PER
SUMA DE LA HOJA SUBTOTAL								3,099,088	3,099,088	3,099,088	3,099,088			3,099,088	
TOTAL								3,099,088	3,099,088	3,099,088	3,099,088			3,099,088	

ARG. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Griselda Arcadia Vizcaino
L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL

PSICOL. IN PREST




AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, MAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 MAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

PROGRAMA	No. DE FONDO	URB URBANIZACION	INFORME MENSUAL	TRIMESTRAL X	CIERRE	FECHA DE INICIO		MOS. EJEC.	No. OFICIO SUPLEN.	LOCALIDAD	DENOMINACION DEL PROYECTO Y DE TODO SU DESTINO	INVERSION APROBADA		INVERSION REGISTRADA		SALDOS		OTROS (Car. In. Rec.)	TOTAL	OTROS (Car. In. Rec.)	TOTAL	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO															
						INICIO	FIN					MUNICIPAL	MUNICIPAL	BENEFIC.	BENEFIC.	DIRECTA	MUNICIPAL							DIRECTA	MUNICIPAL													
2022/M014-FIV-006-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE RIVERA DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA	LA LAGUNA	TM-PP-0006-FIV/2022 09-ago-22	C	09-ago-22	21-ene-22			LA LAGUNA	CONSTRUCCION DE CALLE RIVERA DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA	818,723	818,723	818,723	818,723	818,723	818,723			818,723	100	100	PE															
2022/M014-FIV-008-CP	01	REHABILITACION DEL PASTRO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0008-FIV/2022 15-jul-22	A	07-nov-22	05-dic-22			SANTA MARIA DEL ORO	REHABILITACION DEL PASTRO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO	109,779	109,779	109,779	109,779	109,779	109,779			109,779	100	100	PE															
2022/M014-FIV-010-CP	01	ADQUISICION DE MATERIAL DE SEÑALÉTICA VIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MAYARIT	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0010-FIV/2022 15-jul-22	A	15-jul-22	30-ago-22			SANTA MARIA DEL ORO	ADQUISICION DE MATERIAL DE SEÑALÉTICA VIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MAYARIT	223,483	223,483	223,483	223,483	223,483	223,483			223,483	100	100	F															
2022/M014-FIV-016-CP	01	CONSERVACION RUTINARIA DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0016-FIV/2022 01-ago-22	A	01-ago-22	30-sep-22			SANTA MARIA DEL ORO	CONSERVACION RUTINARIA DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	309,497	309,497	309,497	309,497	309,497	309,497			309,497	100	100	PE															
2022/M014-FIV-017-PR	01	CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE ACOTAPILCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COFRADIA DE ACOTAPILCO	TM-PP-0017-FIV/2022 09-ago-22	A	21-ene-22	03-nov-22			COFRADIA DE ACOTAPILCO	CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE ACOTAPILCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	125,567	125,567	125,567	125,567	125,567	125,567			125,567	100	100	PE															
2022/M014-FIV-018-PR	01	CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLEJOA VERACRUZ DE LA COMUNIDAD DE TEQUEPEXPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	TEQUEPEXPAN	TM-PP-0018-FIV/2022 03-ago-22	A	05-dic-22	18-dic-22			TEQUEPEXPAN	CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLEJOA VERACRUZ DE LA COMUNIDAD DE TEQUEPEXPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	59,432	59,432	59,432	59,432	59,432	59,432			59,432	100	100	PE															
2022/M014-FIV-019-PR	01	LAJUNO MULLAJUN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MAYARIT DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSE DE MOJARRAS	TM-PP-0019-FIV/2022 09-ago-22	A	19-dic-22	27-dic-22			SAN JOSE DE MOJARRAS	LAJUNO MULLAJUN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MAYARIT DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	52,828	52,828	52,828	52,828	52,828	52,828			52,828	100	100	PE															
2022/M014-FIV-020-CP	01	MODERNIZACION DE AVENIDA JUAREZ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0020-FIV/2022 22-dic-22	C	09-ene-23	22-feb-23			SANTA MARIA DEL ORO	MODERNIZACION DE AVENIDA JUAREZ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351			1,721,351	-	-	PE															
SUMA DE LA HOJA												3,420,659	3,420,659	3,420,659	3,420,659	3,420,659	3,420,659	3,420,659	1,699,308	1,699,308	1,699,308	1,699,308	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351				
SUBTOTAL												3,420,659	3,420,659	3,420,659	3,420,659	3,420,659	3,420,659	3,420,659	1,699,308	1,699,308	1,699,308	1,699,308	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	
TOTAL												3,420,659	3,420,659	3,420,659	3,420,659	3,420,659	3,420,659	3,420,659	1,699,308	1,699,308	1,699,308	1,699,308	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351	1,721,351

GRISelda Arcadia Fregoso
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Griselda Arcadia Fregoso
 L.C. GRISelda ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

GRISelda Arcadia Fregoso
 PSICOL. N
 PRESI




AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

PROGRAMA :	No. CPBA	PROG	DESCRIPCION DEL SUPLENTO	LOCALIDAD	MUNICIPIO	FECHA DE CIERRE	INVERSION AFORALADA		INVERSION MUNICIPAL		INVERSION MINISTRADA		TOTAL	OTROS FONDS	ROYAL	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
							DIR	IND	DIR	IND	DIR	IND					
2022M014-FV-014-CP	01		ADQUISICION DE PICK-UP PARA AUTOPATRULLA 4 CILINDROS 424 CILINDROS	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0014-FV/2022	02-ene-22	526,500	526,500	526,500	526,500	-	526,500	-	-	100	100	100
2022M014-FV-015-CP	01		ADQUISICION DE DOS PICK-UP 4 CILINDROS 4 CILINDROS	COBERTURA MUNICIPAL	TM-FP-0015-FV/2022	02-ene-22	639,800	639,800	639,800	639,800	-	639,800	-	-	100	100	100
SUMA DE LA HOJA													-	-	-	-	
SUBTOTAL													-	-	-	-	
TOTAL													-	-	-	-	


Griselda Arcadia Vizcaino
 L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL


ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR


PSICOL. A
PRESI



Santa María
Del Oro
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
CUARTO TRIMESTRE

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS		
		DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC
URB URBANIZACION	15		9,163,972	-	9,163,972	-	7,292,099	-	7,292,099	-	1,871,873	-
APO AGUA POTABLE	8		5,119,434	-	5,119,434	-	3,727,915	-	3,727,915	-	1,391,519	-
ELE ELECTRIFICACION	3		3,520,581	-	3,520,581	-	3,254,154	-	3,254,154	-	266,427	-
MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2		2,035,989	-	2,035,989	-	1,498,843	-	1,498,843	-	537,146	-
DRE DRENAJE Y LETRINAS	2		1,726,839	-	1,726,839	-	491,839	-	491,839	-	1,235,000	-
IBS INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	1		367,065	-	367,065	-	183,533	-	183,533	-	183,533	-
SUMA DE HOJA			21,933,880	-	21,933,880	-	16,448,382	-	16,448,382	-	5,485,498	-
SUBTOTAL			21,933,880	-	21,933,880	-	16,448,382	-	16,448,382	-	5,485,498	-

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR


PSICOL. MARISA SOLANC
PRESIDENTE MU



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : URB URBANIZACION	No. de Obra	DESCRIPCION DEL SUBPROYECTO	LOCALIDAD	No. de Obra	MUS. EMB.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INVERSION APROBADA (COPES)		INVERSION MINISTRADA (COPES)		SALIDAS (COPES)		TOTAL	% AVANCE FISICO	UNIDAD DE MEDIDA				
								DIR 271A	DIR 271B	DIR 271A	DIR 271B	DIR 271A	DIR 271B							
2022/M014-FII-003-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE EMPEDRAO AHOOGADO EN LA COLONIA LA QUINTA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0003-FII/2022 03-ago-22	C	02-sep-22	31-sep-22	503,764	-	503,764	-	503,764	-	503,764	0	0	M2			
2022/M014-FII-005-PR	01	CONSTRUCCION DE EMPEDRAO AHOOGADO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL AHUALAMO	EL AHUALAMO	TM-PP-0005-FII/2022 03-ago-22	C	05-sep-22	05-sep-22	645,869	-	645,869	-	645,869	-	645,869	100	100	M2			
2022/M014-FII-007-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRAO AHOOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA	COLONIA MODERNA	TM-PP-0007-FII/2022 05-ago-22	C	28-sep-22	28-sep-22	782,157	-	782,157	-	782,157	-	782,157	100	100	M2			
2022/M014-FII-008-PR	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANGHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE EL TORREON	EL TORREON	TM-PP-0008-FII/2022 03-ago-22	C	28-sep-22	09-nov-22	808,867	-	808,867	-	808,867	-	808,867	100	100	M2			
2022/M014-FII-009-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRAO AHOOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE BUCKINGHAM	BUCKINGHAM	TM-PP-0009-FII/2022 03-ago-22	C	31-sep-22	28-nov-22	605,575	-	605,575	-	602,964	-	602,964	100	100	M2			
2022/M014-FII-011-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE LA CANDELARIA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE COPRADA DE ACUTAPILCO	COFRADA DE ACUTAPILCO	TM-PP-0011-FII/2022 03-ago-22	C	19-dic-22	17-ene-23	740,491	-	740,491	-	370,245	-	370,245	50	20	M2			
2022/M014-FII-014-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA NAYARIT EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE CERRO BLANCO	CERRO BLANCO	TM-PP-0014-FII/2022 03-ago-22	C	24-sep-22	22-nov-22	486,051	-	486,051	-	489,913	-	489,913	100	100	M2			
2022/M014-FII-015-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE OROUIDA A BASE DE EMPEDRAO AHOOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0015-FII/2022 03-ago-22	C	08-ago-22	21-sep-22	592,003	-	592,003	-	592,003	-	592,003	100	100	M2			
2022/M014-FII-020-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE PASO DE LOZADA A BASE DE EMPEDRAO AHOOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE LAS CUEVAS	LAS CUEVAS	TM-PP-0020-FII/2022 03-ago-22	C	24-sep-22	22-nov-22	478,843	-	478,843	-	478,779	-	478,779	100	100	M2			
2022/M014-FII-023-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRAO AHOOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS	SAN JOSE DE MOJARRAS	TM-PP-0023-FII/2022 03-ago-22	C	12-sep-22	11-sep-22	500,592	-	500,592	-	500,592	-	500,592	100	100	M2			
2022/M014-FII-024-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRAO AHOOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS	SAN JOSE DE MOJARRAS	TM-PP-0024-FII/2022 03-ago-22	C	23-nov-22	12-dic-22	548,232	-	548,232	-	548,865	-	548,865	100	100	M2			
SUMA DE LA HOJA								6,703,444	-	6,703,444	-	5,820,254	-	5,820,254	-	883,189	-	883,189		
SUBTOTAL								6,703,444	-	6,703,444	-	5,820,254	-	5,820,254	-	883,189	-	883,189	-	883,189
TOTAL								6,703,444	-	6,703,444	-	5,820,254	-	5,820,254	-	883,189	-	883,189	-	883,189


PSIC. MARISA SOLANO TRU
PRESIDENTE MUNICIPAL


ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR




AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL **TRIMESTRAL X** **CIERRE**

PROGRAMA	OBJETO DE OBRAS	PRD.	DESCRIPCION DEL SUBPROYECTO Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NA. OFICIO APROB.	MOD. FISC.	FECHA DE INICIO		TERMINO	INVERSION PRESUNTA		INVERSION MINISTRAL		SALDOS		TOTAL	PERSONAS
							INICIO	FIN		MUNICIPAL	FEDERATIVA	MUNICIPAL	FEDERATIVA	RENTA	OTROS (Cred. Int. etc.)		
2022M014-FII-026-PR		01	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRAO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	TM-PP-0025-FII-2022 09-ago-22	C	21-nov-22	10-dic-22	843,790	843,790	840,143	3,637	3,637	100	100	3,637	PERSONAS
2022M014-FII-028-PR		01	CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLE ENCOMO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE LA GALLINDA	LA GALLINDA	TM-PP-0026-FII-2022 09-ago-22	C	23-nov-22	07-dic-22	194,002	194,002	193,166	836	836	100	100	836	PERSONAS
2022M014-FII-028-PR		01	CONSTRUCCION DE CALLE OJO DE AGUA A BASE DE EMPEDRAO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DEL ORO EN LA LOCALIDAD DEL ERIMITAÑO	ERIMITAÑO	TM-PP-0028-FII-2022 03-ago-22	C	02-nov-23	31-nov-23	545,675	545,675	-	545,675	545,675	0	0	545,675	PERSONAS
2022M014-FII-032-PR		01	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE EMPEDRAO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE GUANACASTE	GUANACASTE	TM-PP-0032-FII-2022 09-ago-22	C	19-dic-22	01-feb-23	877,070	877,070	438,535	438,535	438,535	50	30	438,535	PERSONAS
SUMA DE LA HOJA																988,684	
SUBTOTAL																988,684	
TOTAL																988,684	

ARC. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

PROGRAMA : APO AGUA POTABLE	INFORME MENSUAL	TRIMESTRAL X	CIERRE	01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE																						
				NO. DE OBRAS	PROG. DE OBRAS	RENOV. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	IMP. OBRAS APROB.	MOD. ELEC.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL BENEFIC.	OTROS CREDIT. SERVIC.	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL BENEFIC.	OTROS CREDIT. SERVIC.	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL BENEFIC.	OTROS CREDIT. SERVIC.	TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	U.D.E. M.
2022/M014-FII-004-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO. LOCALIDAD DE EL OCOTILLO	OCOTILLO	TM-PP-0004-FII/2022 09-ago-22	C	21-dic-22	30-dic-22	383,779	-	383,779	-	-	-	383,779	-	-	-	383,779	-	-	-	383,779	0	0	M2	PERSONA
2022/M014-FII-006-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO. LOCALIDAD LAS MESITAS	MESITAS	TM-PP-0006-FII/2022 09-ago-22	C	05-dic-22	19-dic-22	186,261	-	186,261	185,458	-	-	185,458	803	-	-	803	-	-	-	803	100	100	ML	PERSONA
2022/M014-FII-012-PR	01	REHABILITACION DE RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO. LOCALIDAD EL CAPACOL	CAPACOL	TM-PP-0012-FII/2022 09-ago-22	C	19-dic-22	17-ene-23	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	0	80	TOMA	PERSONA
2022/M014-FII-013-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO. LOCALIDAD DE PLATANITOS	PLATANITOS	TM-PP-0013-FII/2022 09-ago-22	C	26-sep-22	25-oct-22	910,000	-	910,000	910,000	-	-	910,000	-	-	-	910,000	-	-	-	-	100	100	M2	PERSONA
2022/M014-FII-016-PR	01	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO A BASE DE PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO. LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA	ESTANZUELA	TM-PP-0016-FII/2022 09-ago-22	C	10-oct-22	08-nov-22	327,638	-	327,638	326,226	-	-	326,226	1,412	-	-	1,412	-	-	-	1,412	100	100	M2	PERSONA
2022/M014-FII-017-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO. LOCALIDAD DE REAL DE ACUTIPILCO	REAL DE ACUTIPILCO	TM-PP-0017-FII/2022 09-ago-22	C	29-nov-22	17-dic-22	1,035,000	-	1,035,000	1,030,539	-	-	1,030,539	4,461	-	-	4,461	-	-	-	4,461	100	100	ML	PERSONA
2022/M014-FII-021-PR	01	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DEL ORO. LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	TM-PP-0021-FII/2022 09-ago-22	C	26-sep-22	06-nov-22	580,000	-	580,000	580,000	-	-	580,000	-	-	-	580,000	-	-	-	-	100	100	ML	PERSONA
2022/M014-FII-022-PR	01	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO. LOCALIDAD DE RINCON DE CALIMAYO	RINCON DE CALIMAYO	TM-PP-0022-FII/2022 09-ago-22	C	17-dic-22	30-nov-22	686,755	-	686,755	685,692	-	-	685,692	1,063	-	-	1,063	-	-	-	1,063	100	100	ML	PERSONA
				SUMA DE LA HOJA				5,119,434	-	5,119,434	-	-	-	5,119,434	-	-	-	5,119,434	-	-	-	3,727,915	-	-	-	1,391,519
				SUBTOTAL				5,119,434	-	5,119,434	-	-	-	5,119,434	-	-	-	5,119,434	-	-	-	3,727,915	-	-	-	1,391,519
				TOTAL				5,119,434	-	5,119,434	-	-	-	5,119,434	-	-	-	5,119,434	-	-	-	3,727,915	-	-	-	1,391,519

[Handwritten Signature]

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

[Handwritten Signature]
PSICOL. MAI
PRESIDI




AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18900 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

PROGRAMA : NOMENCLATURA DE CUBA	INFORME MENSUAL	TRIMESTRAL X	CIERRE	01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022																			
				PROG.	DENOMINACION DEL SUBPROYECTO Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO AFROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE INICIO Y TERMINO		INVERSION EJERCIDA		INVERSION BENEFICIA		OTROS		SALDOS		TOTAL	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	PERI.	
									DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cred. Int. etc.)	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cred. Int. etc.)	DIRECTA	RAMO 33					BENEFIC
2022M014-FII-002-PR	01	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE COLONIA EL AHUALAMO	EL AHUALAMO 08-ago-22	1M-PP-002-FII/2022 08-ago-22	C	28-nov-22	17-dic-22	367,065	-	367,065	183,533	-	183,533	-	-	183,533	50	100	1	PER			
SUMA DE LA HOJA SUBTOTAL								367,065	-	367,065	183,533	-	183,533	-	-	183,533	-	-	183,533				
TOTAL								367,065	-	367,065	183,533	-	183,533	-	-	183,533	-	-	183,533				

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR


PSICOL. M. PRESTI



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

INFORME MENSUAL **TRIMESTRAL X** **CIERRE**

PROGRAMA	NO. DE OBRA	PROG.	DESCR. DEL SUBPROG. Y/O DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. ELEC.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	INVERSION APLICADA			INVERSION EJECUTADA			SALDOS			TOTAL	AVANCE FISICO			
									MUNICIPAL		MUNICIPAL		MUNICIPAL		MUNICIPAL		MUNICIPAL			MUNICIPAL		
									DIRECTA	OTROS (Cred. Fin. MFC.)	DIRECTA	OTROS (Cred. Fin. MFC.)	DIRECTA	OTROS (Cred. Fin. MFC.)	DIRECTA	OTROS (Cred. Fin. MFC.)	DIRECTA			OTROS (Cred. Fin. MFC.)	DIRECTA	OTROS (Cred. Fin. MFC.)
2022M014-FIIL001-PR	01		AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS	MESA DE LAS YEGUAS	TM-PP-0001-FIIL2022-08-ago-22	C	15-sep-22	19-oct-22	1,739,165	-	1,739,165	-	-	1,739,165	-	-	-	100	P			
2022M014-FIIL010-PR	01		AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE EL POLVORIN	EL POLVORIN	TM-PP-0010-FIIL2022-09-ago-22	C	08-ago-22	21-sep-22	827,873	-	827,873	-	-	827,873	-	-	-	100	P			
2022M014-FIIL016-PR	01		AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DEL ORO EN LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN	TEQUEPEXPAN	TM-PP-0016-FIIL2022-08-ago-22	C	31-oct-22	29-dic-22	953,543	-	953,543	-	-	953,543	-	-	266,427	72	F			
SUMA DE LA HOJA									3,520,581	-	3,520,581	-	-	3,520,581	-	-	266,427	-	266,427			
SUBTOTAL									3,520,581	-	3,520,581	-	-	3,520,581	-	-	266,427	-	-	266,427	-	266,427


ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL
PRI



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL
TRIMESTRAL X
CIERRE

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	OBJETO DEL SUPLENTO	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	ESTADO	FECHA DE INICIO	INVERSION APROBADA		INVERSION MINISTRADA		SALDOS		OTROS (Benef. del) (del) (del)	TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FISICO	
								MUNICIPAL	OTROS	MUNICIPAL	OTROS	MUNICIPAL	OTROS					MUNICIPAL
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	
2022M014-FII-029-PR	01	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SALSIPUEDES	SALSIPUEDES	09-ago-22	06-ago-22	C	21-mar-22	961,697	-	961,697	-	-	-	-	961,697	100	100	
2022M014-FII-019-PR	01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE LOS GUAJES	GUAJES	09-ago-22	05-dic-22	C	02-feb-23	1,074,292	-	537,146	-	537,146	-	-	537,146	50	30	
SUMA DE LA HOJA																		
								2,035,989	-	2,035,989	-	1,498,843	-	-	1,498,843	-	537,146	-
								2,035,989	-	2,035,989	-	1,498,843	-	-	1,498,843	-	537,146	-
SUBTOTAL																		
								2,035,989	-	2,035,989	-	1,498,843	-	-	1,498,843	-	537,146	-
TOTAL																		

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. T
PRES



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO-III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

PROGRAMA : DRE DRENAJE Y LETRINAS **TRIMESTRAL X** **CIERRE**
INFORME MENSUAL

PROGRAMA DE DEUDA	PROG.	DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. ELEC.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INVERSION AFECTADA		INVERSION MINISTRADA		TOTAL		TOTAL		A % PAGOS			
								MENSUAL		MENSUAL		TOTAL		TOTAL					
								DIRECTA	INDIRECTA	DIRECTA	INDIRECTA	DIRECTA	INDIRECTA	DIRECTA	INDIRECTA				
2022/M014-FIIL-030-PR	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURAZNO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE CHAPALLA	CHAPALLA 09-ago-22	TM-PP-0000-FIIL/2022 09-ago-22	C	10-ene-22	29-ene-22	491,839	-	491,839	-	491,839	-	100	100	-	PERE		
2022/M014-FIIL-031-PR	01	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE LA LABOR	LA LABOR 09-ago-22	TM-PP-0031-FIIL/2022 09-ago-22	C	02-ene-23	31-ene-22	1,235,000	-	1,235,000	-	1,235,000	-	0	0	1,235,000	PERE		
SUMA DE LA HOJA								1,726,839	-	1,726,839	-	491,839	-	491,839	-	1,235,000			
SUBTOTAL								1,726,839	-	1,726,839	-	491,839	-	491,839	-	1,235,000		1,235,000	
TOTAL								1,726,839	-	1,726,839	-	491,839	-	491,839	-	1,235,000		1,235,000	

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. M. PRESI