



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.
2021-2024

SEGUNDO AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
RELATIVO A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO DEL
EJERCICIO FISCAL 2023

FRACCIÓN IV



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
CUARTOTRIMESTRE

01 DE OCTUBRE

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA						
		DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33
6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1		1,006,357			1,006,357		1,006,357			1,006,357		
CO SEGURIDAD PUBLICA	6		12,241,792			12,241,792		12,241,473			12,241,473	-	3
SG ELECTRIFICACION	1		3,632,449			3,632,449		3,632,449			3,632,449		
APO AGUA POTABLE	1		31,184			31,184		31,184			31,184		
URB URBANIZACION	2		849,133			849,133		849,133			849,133		
ELE ELECTRIFICACION	1		2,953,124			2,953,124		2,953,124			2,953,124		
5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1		299,804			299,804		-		-	-	-	299,8
SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3		1,013,365			1,013,365							1,013,3
SUMA DE HOJA			22,027,207	-	-	22,027,207	-	20,713,719	-	-	20,713,719	-	1,312,8
SUBTOTAL													
TOTAL			22,027,207	-	-	22,027,207	-	20,713,719	-	-	20,713,719	-	1,312,8

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL.
PR



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : CO SEGURIDAD PUBLICA

01 DE OCTUBR

No. DE OPERA	PROC.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			INVERSION ADMINISTRADA			SALDO													
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	OTROS BENEFIC. (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	OTROS BENEFIC. (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	OTROS BENEFIC. (Cred. Int. etc.)	TOTAL								
2023/M014-FIV-002-CP	01	SUELDOS Y SALARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-002/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		9,946,372			9,946,372		9,948,372			9,948,372										
2023/M014-FIV-003-CP	03	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-003/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		759,018			759,018		758,698			758,698						320		320		
2023/M014-FIV-008-CP	03	VIATICOS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE PARTICIPAN EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-008/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		99,750			99,750		99,750			99,750										
2023/M014-FIV-009-CP	03	ADQUISICION DE PRENDAS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-009/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		299,361			299,361		299,361			299,361										
SUMA DE LA HOJA									11,104,500	-	-	11,104,500	-	11,106,181	-	-	11,106,181	-	320	-	-	320					
SUBTOTAL																											
TOTAL									11,104,500	-	-	11,104,500	-	11,106,181	-	-	11,106,181	-	320	-	-	320					

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : CO SEGURIDAD PUBLICA

01 DE OCTUBR

NO. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		DIVERSION APROBADA			DIVERSION REGISTRADA			SALDOS							
						INICIO	TERMINO	DIRECTA MUNICIPAL	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA MUNICIPAL	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA MUNICIPAL	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL					
2023/M014-FIV-006-CP	02	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-006/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		238,960		238,960		238,960								
2023/M014-FIV-011-CP	03	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-011/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		896,332		896,332		896,332								
SUMA DE LA HOJA									1,135,292	-	1,135,292	-	1,135,292	-	-	-	-	-	-		
SUBTOTAL																					
TOTAL									1,135,292	-	1,135,292	-	1,135,292	-	1,135,292	-	-	-	-	-	-

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : URB URBANIZACION

01 DE OCT

NO DE OBRA	PROG	DENOM DEL SUBPROG Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NO OFICIO APROB	MOD. EJEC	FECHA DE		INVERSION APROBADA				TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS								
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Otras Inst. etc.)		MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Otras Inst. etc.)	MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Otras Inst. etc.)					
2023/M014-FIV-012-CP	01	CONSERVACION RUTINARIA DE DIVERSAS CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0012-FIV/2023 01-jul-23	A	01-jul-23	31-dic-23		300,000			300,000		300,000			300,000								
2023/M014-FIV-015-CP	01	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0015-FIV/2023 03-jul-23	C	03-jul-23	09-jul-23		299,295			299,295		299,295			299,295								
2023/M014-FIV-013-CP	01	CONSERVACION RUTINARIA DE DIVERSAS CALLES DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0013-FIV/2023 01-ene-24	A	01-ene-24	31-dic-24		249,838			249,838		249,838			249,838								
SUMA DE LA HOJA									849,133	-	-	849,133	-	849,133	-	-	849,133	-	-	-	-				
SUBTOTAL									849,133	-	-	849,133	-	849,133	-	-	849,133	-	-	849,133	-	-	-	-	
TOTAL									849,133	-	-	849,133	-	849,133	-	-	849,133	-	-	849,133	-	-	-	-	-

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL


 ARO INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

01 DE OCTUBR

NO. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB.	MOD. E.F.C.	FECHAS		INVERSION APROBADA				TOTAL	INVERSION MNISTRADA				SALDOS							
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CANT. EST.)		DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CANT. EST.)	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS (CANT. EST.)	TOTAL		
2023M014-FIV-016-PR	01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO.	LA ESTANZUELA	TM-PP-0012-FIV/2023 13-dic-23	C	02-ene-24	30-mar-24		337,788			337,788							337,788		337,788			
2023M014-FIV-017-PR	01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO.	COFRADIA DE ACUITAPILCO	TM-PP-0012-FIV/2023 13-dic-23	C	02-ene-23	31-dic-23		337,789			337,789							337,789		337,789			
2023M014-FIV-018-PR	01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DEL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO.	EL OCOTILLO	TM-PP-0012-FIV/2023 13-dic-23	C	02-ene-23	31-dic-23		337,789			337,789							337,789		337,789			
SUMA DE LA HOJA									1,013,365	-	-	1,013,365	-	-	-	-	-	-	1,013,365	-	-	1,013,365		
SUBTOTAL																								
TOTAL									1,013,365	-	-	1,013,365	-	-	-	-	-	-	-	-	1,013,365	-	-	1,013,365

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
CUARTO TRIMESTRE

01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA						
		DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33
URB URBANIZACION	16		17,030,069	-	-	17,030,069	-	13,531,371	-	-	13,531,371	-	3,46
APO AGUA POTABLE	4		4,040,495	-	-	4,040,495	-	1,207,000	-	-	1,207,000	-	2,83
DRE DRENAJE Y LETRINAS	1		1,302,084	-	-	1,302,084	-	-	-	-	-	-	1,30
ELE ELECTRIFICACION	9		3,832,636	-	-	3,832,636	-	-	-	-	-	-	3,83
SUMA DE HOJA			26,205,284	-	-	26,205,284	-	14,738,371	-	-	14,738,371	-	11,46
SUBTOTAL													
TOTAL			26,205,284	-	-	26,205,284	-	14,738,371	-	-	14,738,371	-	11,46

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARI
PRESI



**AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

**ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CUARTO TRIMESTRE**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE


PROGRAMA : URB URBANIZACION

01 DE OCTUBRE

PROG. DE GBERA	PRGDO	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MPO ESICO	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			TOTAL	INVERSION MINISTRADA			SALDOS					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC. OTROS (Cuentas de Inversión)		MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC. OTROS (Cuentas de Inversión)	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC. OTROS (Cuentas de Inversión)			
2023/M014-FIII-003-PR	01	REHABILITACION DE CALLE LOMA DEL TORO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR	LA LABOR	TM-PP-0003-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	15-ene-24	528,308	-	-	528,308	-	-	-	528,308	-	-	528,308		
2023/M014-FIII-008-PR	01	CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS	PLATANITOS	TM-PP-0008-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-24	1,760,596	-	-	1,760,596	879,921	-	-	879,921	880,675	-	880,675		
2023/M014-FIII-016-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA LOS CEDROS EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0016-FIII/2023 27-abr-23	C	13-nov-23	12-dic-23	945,984	-	-	945,984	945,984	-	-	945,984	-	-	-		
2023/M014-FIII-018-PR	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE RINCON DE CALIMAYO	RINCON DE CALIMAYO	TM-PP-0018-FIII/2023 08-ago-23	C	02-oct-23	31-oct-23	1,627,535	-	-	1,627,535	1,627,535	-	-	1,627,535	-	-	-		
2023/M014-FIII-019-CP	01	REHABILITACION DE CALLE NICOLAS BRAVO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE CALLES DONATO GUERRA Y CALLE BENITO JUAREZ EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0019-FIII/2023 31-oct-23	C	14-dic-23	28-dic-23	458,372	-	-	458,372	458,372	-	-	458,372	-	-	-		
2023/M014-FIII-020-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE LA GALINDA	LA GALINDA	TM-PP-0020-FIII/2023 08-ago-23	C	20-nov-23	17-dic-23	920,108	-	-	920,108	920,108	-	-	920,108	-	-	-		
2023/M014-FIII-021-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALLILLA	CHAPALLILLA	TM-PP-0021-FIII/2023 31-oct-23	C	26-dic-23	24-ene-24	911,685	-	-	911,685	454,852	-	-	454,852	456,833	-	456,833		
2023/M014-FIII-023-PR	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO	REAL DE ACUITAPILCO	TM-PP-0023-FIII/2023 08-ago-23	C	11-dic-23	09-ene-24	1,630,000	-	-	1,630,000	814,577	-	-	814,577	815,424	-	815,424		
SUMA DE LA HOJA																				
SUBTOTAL																				
TOTAL																				

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MAI
PRESI




AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CUARTO TRIMESTRE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **URB URBANIZACION**

01 DE OCTUBRE D

No. DE OBRA	PROG	DENOMINACION DEL SUBPROG Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. ELEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS								
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	OTROS BENEFICIOS	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	OTROS BENEFICIOS	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	OTROS BENEFICIOS	TOTAL					
2023/M014-FIII-034-PR	01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE JALISCO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE EL BURUATO.	EL BURUATO	TM-PP-0034-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-24	31-ene-24		817,459			817,459							817,459			817,459		
SUMA DE LA HOJA									817,459	-	-	817,459	-	-	-	-	-	-	-	817,459	-	-	817,459	
SUBTOTAL									817,459	-	-	817,459	-	-	-	-	-	-	-	-	817,459	-	-	817,459
TOTAL									817,459	-	-	817,459	-	-	-	-	-	-	-	-	817,459	-	-	817,459


ARO INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR


PSICOL. MAF
 PRESII




AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CUARTO TRIMESTRE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **ELE ELECTRIFICACION**

01 DE OCTUBRE DI

CÓDIGO DE OBRA	PROG	DENOMINACIÓN DEL SUBPROYECTO Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NÚM. OFICIO PATRON	MOD. EXEC	FECHAS DE		INVERSIÓN APROBADA				TOTAL	INVERSIÓN MONSTRADA				SALDOS											
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC		OTROS	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC	OTROS	TOTAL	AV. PA								
2023/M014-FIII-025-PR	01	AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUIAS 2DA ETAPA	MESA DE LAS YEGUAS	TM-PP-0025-FIII/2023 13-dic-23	C	22-dic-23	19-feb-24	1,557,636	-	-	-	1,557,636	-	-	-	-	-	1,557,636	-	-	-	-	1,557,636					
2023/M014-FIII-026-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO.	EL AHUALAMO	TM-PP-0026-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23	420,000	-	-	-	420,000	-	-	-	-	-	420,000	-	-	-	-	420,000					
2023/M014-FIII-027-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD LAS MESITAS	LAS MESITAS	TM-PP-0027-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	350,000					
2023/M014-FIII-028-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD LA LABOR	LA LABOR	TM-PP-0028-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23	280,000	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-	280,000	-	-	-	-	280,000					
2023/M014-FIII-029-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD EL OCOTILLO	EL OCOTILLO	TM-PP-0029-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23	245,000	-	-	-	245,000	-	-	-	-	-	245,000	-	-	-	-	245,000					
2023/M014-FIII-030-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD EL ERMITAÑO	EL ERMITAÑO	TM-PP-0030-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23	245,000	-	-	-	245,000	-	-	-	-	-	245,000	-	-	-	-	245,000					
2023/M014-FIII-031-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD EL TORREON	EL TORREON	TM-PP-0031-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	350,000	-	-	-	-	350,000					
2023/M014-FIII-032-PR	01	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD LAS CUEVAS	LAS CUEVAS	TM-PP-0032-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23	175,000	-	-	-	175,000	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	-	175,000					
2023/M014-FIII-033-PR		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	TM-PP-0033-FIII/2023 12-dic-23	C	02-ene-23	01-mar-23	210,000	-	-	-	210,000	-	-	-	-	-	210,000	-	-	-	-	210,000					
SUMA DE LA HOJA																												
SUBTOTAL																												
TOTAL																												


ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR


PSICOL. MARI
PRESID



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 RESUMEN POR PROGRAMA
 CIERRE DE EJERCICIO 2022**

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA						
		DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33
URB URBANIZACION	2		554,445			554,445		552,793			552,793		1,68
SUMA DE HOJA			554,445	-	-	554,445	-	552,793	-	-	552,793	-	1,68
SUBTOTAL													
TOTAL			554,445	-	-	554,445	-	552,793	-	-	552,793	-	1,68

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. M
 PR



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
ESTADO: 18000 NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2022

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : URB URBANIZACION

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				M. AVANCE FINANCIERO						
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	OTROS	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS		TOTAL					
2022/M014-R23-001-CP	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJON BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y AV. BENITO JUÁREZ NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0001-R23/2022	C	21-abr-23	20-may-23		253,091	-	-	253,091		252,311			252,311			780			780	100		
				27-abr-23																						
2022/M014-R23-002-CP	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS. LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0002-R23/2022	C	21-abr-23	20-may-23		301,354			301,354		300,482			300,482			872			872	100		
				27-abr-23																						
SUMA DE LA HOJA									554,445	-	-	554,445	-	552,793	-	-	552,793	-	1,652	-	-	1,652				
SUBTOTAL																										
TOTAL									554,445	-	-	554,445	-	552,793	-	-	552,793	-	1,652	-	-	1,652				

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR