



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SE URBANIZACION

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIII-001-CP	01	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LIRIO EN LA COLONIA SANTA ROSA	COL. SANTA ROSA	COP-MUN-14-F3-001/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		435,499	-	
2019/M014-FIII-002-PR	05	SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 LAMPARAS SOLARES TIPO LED DE 40 WATTS EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	EL COLORADO	COP-MUN-14-F3-002/19 08-mar-19	C	07-may-19	17-sep-19		201,795		
2019/M014-FIII-014-PR	05	AMPLIACION DE RED DE BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUANACASTE MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	EL GUANACASTE	COP-MUN-14-F3-014/19 08-mar-19	C	15-jul-19	31-dic-19		480,918		
2019/M014-FIII-025-PR	05	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE DE LA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON EN SANTA MARIA DEL ORO	COL. ESTEBAN BACA CALDERON	COP-MUN-14-F3-025/19 08-mar-19	A	03-ago-18	31-dic-18		116,187		
2019/M014-FIII-035-PR	02	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 5 DE MAYO EN COLONIA CANDIDO SALAZAR EN SANTA MARIA DEL ORO NAY.	COL. CANDIDO SALAZAR	COP-MUN-14-F3-035/19 08-mar-19	A	16-nov-18	31-dic-18		241,249		
2019/M014-FIII-036-PR	05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO	EL BURUATO	COP-MUN-14-F3-036/19 08-mar-19	C	01-nov-18	31-dic-18		306,763		
2019/M014-FIII-037-PR	02	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE VICTORIA EN CABECERA MUNICIPAL SANTA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-037/19 16-nov-18	C	16-nov-18	31-dic-18		276,994		
SUMA DE LA HOJA									2,059,405	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									2,059,405	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SE URBANIZACION

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIII-048-PR	03	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ZACATECAS LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS	SAN JOSE DE MOJARRAS	COP-MUN-14-F3-048/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		391,392	-	
2019/M014-FIII-049-PR	03	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL	SAN LEONEL	COP-MUN-14-F3-049/19 08-mar-19	C	01-dic-19	31-dic-19		248,920		
2019/M014-FIII-053-PR	03	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE BARRIO DE ABAJO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA	COLONIA MODERNA	COP-MUN-14-F3-053/19 08-mar-19	C	15-jul-19	31-dic-19		199,637		
2019/M014-FIII-054-PR	03	EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO	EL BURUATO	COP-MUN-14-F3-054/19 08-mar-19	C	01-dic-19	31-dic-18		212,263		
2019/M014-FIII-057-PR	02	REHABILITACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTANITO	ZAPOTANITO	COP-MUN-14-F3-057/19 03-sep-19	C	01-dic-19	31-dic-18		95,875		
2019/M014-FIII-060-PR	03	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES PUEBLA Y GUADALAJARA DE LA COMUNIDAD DE TEQUEPEXPAN MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL	TEQUEPEXPAN	COP-MUN-14-F3-060/19 03-sep-19	C	01-dic-19	31-dic-18		1,636,204		
SUMA DE LA HOJA									2,784,291	-	-
SUBTOTAL									2,059,405	-	-
TOTAL									4,843,696	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FISICOS FINANCIEROS
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RECURSOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ANEXO: ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO: 18000 NAYARIT
PERIODO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 2

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.		
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									BENEF.	
435,499		435,499			435,499	-	0			-	0	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 1,160	1.00 1,160	
201,795		201,795			201,795	-				-		100	100	OBRA PERSONAS	1.00 22	1.00 22	
480,918		480,918			480,918	-				-		100	100	OBRA PERSONAS	1.00 30	1.00 30	
116,187		116,187			116,187	-				-		100	100	OBRA PERSONAS	1.00 522	1.00 522	
241,249		241,249			241,249	-				-		100	100	OBRA PERSONAS	1.00 100	1.00 100	
306,763		306,763			306,763	-				-		100	100	OBRA PERSONAS	1.00 120	1.00 120	
276,994		276,994			276,994	-				-		100	100	OBRA PERSONAS	1 80	1 80	
2,059,405	-	2,059,406	-	-	2,059,406	-	-	0	-	-	-						
2,059,405	-	2,059,406	-	-	2,059,406	-	-	0	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

S FISICOS FINANCIEROS
CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ADO: 18000 NAYARIT
IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 2 DE 2

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									BENEF.
391,392		391,392			391,392		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 560	1.00 560	
248,920		248,920			248,920		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 222	1.00 222	
199,637		199,637			199,637		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 30	1.00 30	
212,263		212,263			212,263		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 522	1.00 522	
95,875		95,875			95,875		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 100	1.00 100	
1,636,204		1,636,204			1,636,204		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 100	1.00 100	
2,784,291	-	2,784,291	-	-	2,784,291	-	-	-	-	-						
2,059,405	-	2,059,406	-	-	2,059,406	-	-	0	-	-						0
4,843,696	-	4,843,696	-	-	4,843,696	-	-	0	-	-						0

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SC AGUA POTABLE

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIII-003-CP	03	INSTALACION DE MODULOS SOLARES PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE CALIMAYO	COL. SANTA ROSA	COP-MUN-14-F3-003/19 08-mar-19	C	20-may-19	06-jun-19		381,495	-	
2019/M014-FIII-011-PR	01	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL BURUATO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	EL BURUATO	COP-MUN-14-F3-011/19 08-mar-19	C	01-jul-19	31-dic-19		313,998		
2019/M014-FIII-012-PR	02	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE ACUITAPILCO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	REAL DE ACUITAPILCO	COP-MUN-14-F3-012/19 08-mar-19	C	01-jul-19	31-dic-19		274,819		
2019/M014-FIII-013-PR	01	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COFRADIA DE ACUITAPILCO	COP-MUN-14-F3-013/19 08-mar-19	C	01-jul-19	31-dic-19		493,727		
2019/M014-FIII-019-CP	02	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CECYTEN EN SANTA MARIA DEL ORO	COL. CECYTEN	COP-MUN-14-F3-019/19 08-mar-19	C	01-sep-19	31-dic-19		176,160		
2019/M014-FIII-020-PR	01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	PLATANITOS	COP-MUN-14-F3-020/19 08-mar-19	C	16-ago-18	31-dic-18		303,515		
2019/M014-FIII-022-PR	01	REHABILITACION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL	EL CARACOL	COP-MUN-14-F3-022/19 08-mar-19	C	01-ago-18	31-dic-18		749,047		
SUMA DE LA HOJA									2,692,761	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									2,692,761	-	-



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SC AGUA POTABLE

EL

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIII-034-PR	01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL ERMITAÑO	EL ERMITAÑO	COP-MUN-14-F3-034/19 02-abr-19	C	01-oct-19	31-dic-19		208,372	-	
2019/M014-FIII-046-PR	01	REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO	CERRO BLANCO	COP-MUN-14-F3-046/19 02-abr-19	C	01-nov-19	31-dic-19		308,762		
2019/M014-FIII-047-PR	01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GALINDA	LA GALINDA	COP-MUN-14-F3-047/19 08-mar-19	C	01-nov-19	31-dic-19		229,638		
2019/M014-FIII-059-PR	01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL COLGADO MPIO. DE SANTA MARIA	EL COLGADO	COP-MUN-14-F3-059/19 03-sep-19	C	01-dic-19	31-dic-19		79,605		
SUMA DE LA HOJA									826,377	-	-
SUBTOTAL									2,692,761	-	-
TOTAL									3,519,138	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 :ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 :IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 2

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZA-DAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									BENEF.
381,495		381,495			381,495		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 222	1.00 222	
313,998		313,998			313,998		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 22	1.00 22	
274,819		274,819			274,819		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 150	1.00 150	
493,727		493,727			493,727		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 50	1.00 50	
176,160		176,160			176,160		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 522	1.00 522	
303,515		303,515			303,515		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 120	1.00 120	
749,047		749,047			749,047		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1 280	1 280	
2,692,761	-	2,692,761	-	-	2,692,761	-	-	-	-	-						
2,692,761	-	2,692,761	-	-	2,692,761	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 :STRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 :IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 2 DE 2

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									BENEF.
208,372		208,372			208,372		0			0	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 315	1.00 315	
308,762		308,762			308,762		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 222	1.00 222	
229,638		229,638			229,638		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 150	1.00 150	
79,605		79,605			79,605		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 50	1.00 50	
826,377	-	826,377	-	-	826,377	-	0	-	-	0						
2,692,761	-	2,692,761	-	-	2,692,761	-	-	-	-	-						
3,519,138	-	3,519,138	-	-	3,519,138	-	0	-	-	0						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCE:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERAL
FONDO III INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
ESTADO DE AVANCE DE OBRAS
EJERCICIO 2019

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIII-004-CP	01	GASTOS INDIRECTOS	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F3-004/19 08-mar-19	C	01-ene-19	31-dic-19		669,798	-	
SUMA DE LA HOJA									669,798	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									669,798	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FÍSICOS FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT
 PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSIÓN MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANCIEROS	% AVANCE FÍSICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
669,798		669,798			669,798		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
669,798	-	669,798	-	-	669,798	-	-	-	-	-						
669,798	-	669,798	-	-	669,798	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCE:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERAL
FONDO III INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
EJERCICIO 2019

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SP UNIDADES MEDICAS RURALES

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIII-005-PR	01	REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NO 25 EN LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	TEQUEPEXPAN	COP-MUN-14-F3-005/19 08-mar-19	C	01-jul-19	31-dic-19		199,446	-	
						SUMA DE LA HOJA			199,446	-	-
						SUBTOTAL					
						TOTAL			199,446	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FÍSICOS FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSIÓN MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FÍSICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
199,446		199,446			199,446		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 1,222	1.00 1,222	
199,446	-	199,446	-	-	199,446	-	-	-	-	-						
199,446	-	199,446	-	-	199,446	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARÍA ISIORDIA LÓPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SG ELECTRIFICACION

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIII-015-PR	02	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CHAPALILLA	CHAPALILLA	COP-MUN-14-F3-015/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		905,944	-	
2019/M014-FIII-016-PR	02	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL AHUALAMO MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAMO	COP-MUN-14-F3-016/19 08-mar-19	C	07-may-19	17-sep-19		613,718		
2019/M014-FIII-017-PR	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	MIGUEL HIDALGO	COP-MUN-14-F3-017/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		531,307		
2019/M014-FIII-031-CP	02	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN CONVENIO CON CFE EN LA COLONIA SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO	COL. SANTA ROSA	COP-MUN-14-F3-031/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		84,762		
2018/MFIII-14032-CP	02	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN CONVENIO CON CFE EN LA COLONIA AGUA CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO	COL. AGUA CALIENTE	COP-MUN-14-F3-032/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		87,330		
2018/MFIII-14033-PR	02	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION EN CONVENIO CON CFE EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	CERRO BLANCO	COP-MUN-14-F3-033/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		94,261		
2018/MFIII-14043-CP	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA CONEXIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD NORTE DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-043/19 03-jul-19	C	01-jun-19	31-dic-19		170,917		
2018/MFIII-14050-PR	02	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CONVENIO CON CFE EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR	LA LABOR	COP-MUN-14-F3-050/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		435,051		
SUMA DE LA HOJA									2,923,289	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									2,923,289	-	-



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SG ELECTRIFICACION

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIII-051-PR	02	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CONVENIO CON CFE EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL	SAN LEONEL	COP-MUN-14-F3-051/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		403,598	-	
SUMA DE LA HOJA									403,598	-	-
SUBTOTAL									2,923,289	-	-
TOTAL									3,326,887	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 :STRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 :IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 2

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									BENEF.
905,944		905,944			905,944		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 360	1.00 360	
613,718		613,718			613,718		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 422	1.00 422	
531,307		531,307			531,307		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 300	1.00 300	
84,762		84,762			84,762		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 250	1.00 250	
87,330		87,330			87,330		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 350	1.00 350	
94,261		94,261			94,261		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 450	1.00 450	
170,917		170,917			170,917		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1 12120	1 12120	
435,051		435,051			435,051		-			-	100	0	OBRA PERSONAS	1 800	1 800	
2,923,289	-	2,923,289	-	-	2,923,289	-	-	-	-	-						
2,923,289	-	2,923,289	-	-	2,923,289	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 :ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 :IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 2 DE 2

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
403,598		403,598			403,598		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 960	1.00 960	
403,598	-	403,598	-	-	403,598	-	-	-	-	-						
2,923,289	-	2,923,289	-	-	2,923,289	-	-	-	-	-						
3,326,887	-	3,326,887	-	-	3,326,887	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIII-006-PR	03	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTILLO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	EL OCOTILLO	COP-MUN-14-F3-006/19 08-mar-19	C	01-jul-19	31-dic-19		197,362	-	
2019/M014-FIII-007-PR	01	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA DE EL AHUALAMO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COLONIA EL AHUALAMO	COP-MUN-14-F3-007/19 08-mar-19	C	01-jul-19	31-dic-19		519,538		
2019/M014-FIII-008-PR	01	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOV. EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	CERRO BLANCO	COP-MUN-14-F3-008/19 08-mar-19	C	01-jul-19	31-dic-19		200,404		
2019/M014-FIII-009-PR	03	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA DE MOJARRAS MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	SAJON JOSE DE MOJARRAS	COP-MUN-14-F3-009/19 08-mar-19	C	01-jul-19	31-dic-19		230,088		
2019/M014-FIII-023-PR	02	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD EL LIMON	EL LIMON	COP-MUN-14-F3-023/19 08-mar-19	C	01-jul-19	31-dic-19		229,512		
2019/M014-FIII-027-PR	01	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA	LA LAGUNA	COP-MUN-14-F3-027/19 08-mar-19	C	01-jul-19	31-dic-19		229,746		
2019/M014-FIII-044-PR	01	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DE ACUITAPILCO	REAL DE ACUITAPILCO	COP-MUN-14-F3-044/19 03-jul-19	C	01-jul-19	31-dic-19		119,656		
2019/M014-FIII-058-PR	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE CON MALLA SOMBRA EN PRESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	LA LAGUNA	COP-MUN-14-F3-058/19 08-mar-19	C	01-jul-19	31-dic-19		113,243		
SUMA DE LA HOJA									1,839,549	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									1,839,549	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 :STRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 :IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
197,362		197,362			197,362		-		-	100	100	OBRA ALUMNOS	1.00 65	1.00 65	
519,538		519,538			519,538		-		-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 55	1.00 55	
200,404		200,404			200,404		-		-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 45	1.00 45	
230,088		230,088			230,088		-		-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 422	1.00 422	
229,512		229,512			229,512		-		-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 100	1.00 100	
229,746		229,746			229,746		-		-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 222	1.00 222	
119,656		119,656			119,656		-		-	100	100	OBRA PERSONAS	1 12122	1 12122	
113,243		113,243			113,243		-		-	100	100	OBRA PERSONAS	1 200	1 200	
1,839,549	-	1,839,549	-	-	1,839,549	-	-	-	-						
1,839,549	-	1,839,549	-	-	1,839,549	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SD ALCANTARILLADO

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIII-018-CP	01	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA EN COLONIA CECYTEN EN SANTA MARIA DEL ORO	COL. SANTA ROSA	COP-MUN-14-F3-018/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		461,205	-	
2019/M014-FIII-021-PR	05	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA FERNANDO ARCADIA EN LA LABOR	LA LABOR	COP-MUN-14-F3-021/19 08-mar-19	C	07-ago-19	31-dic-19		1,487,925		
2019/M014-FIII-026-CP	05	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE JUAN ESCUTIA Y CANAL PLUVIAL, EN LA COLONIA LA QUINTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.	COL. LA QUINTA	COP-MUN-14-F3-026/19 08-mar-19	C	01-sep-19	31-dic-19		1,286,688		
2019/M014-FIII-028-CP	05	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA CANDIDO SALAZAR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO.	COL. CANDIDO SALAZAR	COP-MUN-14-F3-028/19 08-mar-19	C	01-sep-19	31-dic-19		1,832,369		
2019/M014-FIII-041-CP	02	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL POCITO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-041/19 08-mar-19	C	01-sep-19	31-dic-19		358,398		
SUMA DE LA HOJA									5,426,584	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									5,426,584	-	-

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 :ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 :IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
461,205		461,205			461,205		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 1,160	1.00 1,160	
1,487,925		1,487,925			1,487,925		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 1,122	1.00 1,122	
1,286,688		1,286,688			1,286,688		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 300	1.00 300	
1,832,369		1,832,369			1,832,369		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 1,555	1.00 1,555	
358,398		358,398			358,398		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 154	1.00 154	
5,426,584	-	5,426,584	-	-	5,426,584	-	-	-	-	-						
5,426,584	-	5,426,584	-	-	5,426,584	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SH VIVIENDA

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIII-024-PR	01	ADQUISICION Y SUMINISTRO DE ESTUFAS ECOLOGICAS Y LAMINAS GALVANIZADAS	LOS GUAJES	COP-MUN-14-F3-024/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		80,000	-	
2019/M014-FIII-029-PR	01	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA VIVIENDAS EN EL GUANACASTE MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	EL GUANACASTE	COP-MUN-14-F3-029/19 08-mar-19	C	01-jun-19	31-dic-19		139,736		
2019/M014-FIII-030-PR	01	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDAS EN EL GUANACASTE MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	EL GUANACASTE	COP-MUN-14-F3-030/19 08-mar-19	C	15-jul-19	31-dic-19		86,840		
2019/M014-FIII-052-PR	05	REHABILITACION DE TECHO FIRME MEDIANTE SUMINISTRO DE LAMINAS GALVANIZADAS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LAS YEGUAS	MESA DE LAS YEGUAS	COP-MUN-14-F3-052/2018 03-sep-19	C	12-oct-18	31-dic-18		128,956		
SUMA DE LA HOJA									435,532	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									435,532	-	-

S FISICOS FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 PERIODO: 18000 NAYARIT
 PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
80,000		80,000			80,000		-			-	100	100	OBRA FAMILIAS	1.00 48	1.00 48	
139,736		139,736			139,736		-			-	100	100	OBRA FAMILIAS	1.00 30	1.00 30	
86,840		86,840			86,840		-			-	100	100	OBRA FAMILIAS	1.00 30	1.00 30	
128,956		128,956			128,956		-			-	100	100	OBRA FAMILIAS	1.00 50	1.00 50	
435,532	-	435,532	-	-	435,532	-	-	-	-	-						
435,532	-	435,532	-	-	435,532	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCE:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES
FONDO III INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
ESTADO DE AVANCE
EJERCICIO 2019

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : TG DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIII-039-PR	01	REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM EN SANTA MARIA DEL ORO	BUCKINGHAM	COP-MUN-14-F3-039/19 03-sep-19	A	01-nov-19	31-dic-19		43,848	-	
2019/M014-FIII-038-PR	01	REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	BUCKINGHAM	COP-MUN-14-F3-038/19 03-sep-19	A	01-nov-19	31-dic-19		109,130		
SUMA DE LA HOJA									152,978	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									152,978	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FISICOS FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT
 PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
43,848		43,848			43,848		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 522	1.00 522	
109,130		109,130			109,130		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 522	1.00 522	
152,978	-	152,978	-	-	152,978	-	-	-	-	-						
152,978	-	152,978	-	-	152,978	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIII-040-CP	01	APORTACION A LA OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO.	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F3-040/19 03-jul-19	C	16-nov-18	31-dic-18		1,758,028		
SUMA DE LA HOJA									1,758,028	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									1,758,028	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 :STRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 :IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
1,758,028		1,758,028			1,758,028		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1 12122	1 12122	
1,758,028	-	1,758,028	-	-	1,758,028	-	-	-	-	-						
1,758,028	-	1,758,028	-	-	1,758,028	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : UB CAMINOS RURALES

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	
								DIRECTA	RAMO 33			
2019/M014-FIII-056-PR	01	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS ENTRE LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA Y EL TORREON MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	CHAPALILLA	COP-MUN-14-F3-056/19 08-mar-19	A	01-dic-19	31-dic-19		65,376	-		
2019/M014-FIII-055-PR	01	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLATANITOS MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	PLATANITOS	COP-MUN-14-F3-055/19 08-mar-19	A	01-dic-19	31-dic-19		91,404			
SUMA DE LA HOJA									156,780	-	-	
SUBTOTAL												
TOTAL									156,780	-	-	

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FÍSICOS FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 PERIODO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANCIEROS	% AVANCE FÍSICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
65,376		65,376			65,376		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
91,404		91,404			91,404		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1 22222	1 22222	
156,780	-	156,780	-	-	156,780	-	-	-	-	-						
156,780	-	156,780	-	-	156,780	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
CIERRE DE EJERCICIO**



Construyendo
Un Mejor Municipio

01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
SE URBANIZACION	13		4,843,696	-	-	4,843,696	-	4,843,696	-	-	4,843,696	-		-	-	
SC AGUA POTABLE	11		3,519,138	-	-	3,519,138	-	3,519,138	-	-	3,519,138	-		-	-	
FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	1		669,798	-	-	669,798	-	669,798	-	-	669,798	-	-	-	-	
SG ELECTRIFICACION	9		3,326,887	-	-	3,326,887	-	3,326,887	-	-	3,326,887	-	-	-	-	
SP UNIDADES MEDICAS RURALES	1		199,446	-	-	199,446	-	199,446	-	-	199,446	-	-	-	-	
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	8		1,839,549	-	-	1,839,549	-	1,839,549	-	-	1,839,549	-	-	-	-	
SD ALCANARILLADO	5		5,426,584	-	-	5,426,584	-	5,426,584	-	-	5,426,584	-	-	-	-	
SH VIVIENDA	4		435,532	-	-	435,532	-	435,532	-	-	435,532	-	-	-	-	
TG DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)	2		152,978	-	-	152,978	-	152,978	-	-	152,978	-	-	-	-	
SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1		1,758,028	-	-	1,758,028	-	1,758,028	-	-	1,758,028	-	-	-	-	
UB CAMINOS RURALES	2		156,780	-	-	156,780	-	156,780	-	-	156,780	-	-	-	-	
SUMA DE HOJA	57		22,328,416	-	-	22,328,416	-	22,328,416	-	-	22,328,416	-	-	-	-	
SUBTOTAL																
TOTAL			22,328,416	-	-	22,328,416	-	22,328,416	-	-	22,328,416	-	-	-	-	

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL