



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**RESUMEN POR PROGRAMA**  
**EJERCICIO 2019**



Construyendo  
**Un Mejor Municipio**

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
6P CANALIZACION DE RECURSOS FINAN.	1		1,486,366	-	-	1,486,366	-	1,008,597	-	-	1,008,597	-	477,769	-	-	477,769
CO SEGURIDAD PUBLICA	4		10,224,209	-	-	10,224,209	-	6,094,110	-	-	6,094,110	-	4,065,190	-	-	4,065,190
3C REGUL. DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, REGL. Y CONTROL AGROP. FOREST Y AGRA.	1		20,560	-	-	20,560	-	16,966	-	-	16,966	-	3,594	-	-	3,594
U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	3		360,086	-	-	360,086	-	118,827	-	-	118,827	-	241,259	-	-	241,259
FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	7		1,745,086	-	-	1,745,086	-	501,416	-	-	501,416	-	1,243,670	-	-	1,243,670
SE URBANIZACION	11		1,935,434	-	-	1,935,434	-	622,197	-	-	622,197	-	1,313,237	-	-	1,313,237
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1		110,000	-	-	110,000	-	-	-	-	-	-	110,000	-	-	110,000
TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	1		150,000	-	-	150,000	-	-	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000
<b>SUMA DE HOJA</b>	<b>29</b>		<b>16,031,741</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,031,741</b>	<b>-</b>	<b>8,362,113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,362,113</b>	<b>-</b>	<b>7,604,719</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,604,719</b>
<b>SUBTOTAL</b>																
<b>TOTAL</b>			<b>16,031,741</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,031,741</b>	<b>-</b>	<b>8,362,113</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,362,113</b>	<b>-</b>	<b>7,604,719</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,604,719</b>

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA  
FONDO IV APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE  
ESTADO: 18000  
EJERCICIO**

INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL X    CIERRE

PROGRAMA :    **6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNI	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	
2018/MFIV-14001-CP	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA, CREDITO NO. 1110263 FECHA DE CONTRATO 28/05/2013	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-001/18 17-ene-18	A	01-ene-18	31-dic-18		1,486,366				1,486,366	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>1,486,366</b>	-	-	<b>1,486,366</b>	-	
<b>SUBTOTAL</b>														
<b>TOTAL</b>									<b>1,486,366</b>	-	-	<b>1,486,366</b>	-	

\_\_\_\_\_  
ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

FINANCIEROS  
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.  
 NAYARIT  
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS ( Cred. Int. etc. )			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
1,008,597			1,008,597		477,769			477,769	68	68	ACCION PERSONAS	12 21,688	9 21,688	
<b>1,008,597</b>	-	-	<b>1,008,597</b>	-	<b>477,769</b>	-	-	<b>477,769</b>						
<b>1,008,597</b>	-	-	<b>1,008,597</b>	-	<b>477,769</b>	-	-	<b>477,769</b>						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA  
FONDO IV APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE  
ESTADO: 18000  
EJERCICIO**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **3C REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA, REGLAMENTACION Y CONTROL AGROP, FOREST Y AGRA.**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				MUNI DIRECTA	
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )		TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33				
2018/MFIV-14006-CP	04	REGULACION DEL USO DEL AGUA DERECHOS DE AGUA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-006/18 17-ene-18	A	01-ene-18	31-dic-18		20,560			20,560	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>20,560</b>	-	-	<b>20,560</b>	-
<b>SUBTOTAL</b>									<b>11,710,575</b>	-	-	<b>11,710,575</b>	-
<b>TOTAL</b>									<b>11,731,135</b>	-	-	<b>11,731,135</b>	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

FINANCIEROS  
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.  
 NAYARIT  
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA				MUNICIPAL				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS ( Cred. Int. etc. )			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
RAMO 33														
16,966			16,966		3,594			3,594	83	83	DOCUMENTO PERSONA	1 22,412	1 22,412	
16,966	-	-	16,966	-	3,594	-	-	3,594						
7,102,707	-	-	7,102,707	-	4,542,959	-	-	4,542,959						
7,119,673	-	-	7,119,673	-	4,546,553	-	-	4,546,553	-	-				

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**FONDO IV APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE**  
**ESTADO: 18000**  
**EJERCICIO**

**INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL X    CIERRE**

**PROGRAMA :            CO SEGURIDAD PUBLICA**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2018/MFIV-14002-CP	02	SUELDOS Y SALARIOS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4 -002/18 17/01/2019	A	31-ene-18	31-dic-18		8,516,996			8,516,996	
2018/MFIV-14003-CP	03	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4 -003/18 17/01/2019	A	01-mar-18			224,909			224,909	
2018/MFIV-14004-CP	03	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4 -004/2018 17/01/2019	A	01-ene-18	31-dic-18		551,419			551,419	
2018/MFIV-14005-CP	04	ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-005/17 17-ene-19	A	01-ene-18	31-dic-18		930,885			930,885	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>10,224,209</b>	-	-	<b>10,224,209</b>	-
<b>SUBTOTAL</b>									<b>1,486,366</b>	-	-	<b>1,486,366</b>	-
<b>TOTAL</b>									<b>11,710,575</b>	-	-	<b>11,710,575</b>	-

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**COORDINADOR DE COPLADEMUN**

FINANCIEROS  
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.  
 NAYARIT  
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS ( Cred. Int. etc. )			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
RAMO 33														
4,868,894			4,868,894		3,648,102			3,648,102	57	57	ACCION PERSONAS	1 21,688	1 21,688	
-			-		160,000			160,000	0	0	LOTE PERSONAS	1 14,152	1 14,152	
443,686			443,686		107,733			107,733	80	80	LOTE PERSONAS	1 14,152	1 14,152	
781,531			781,531		149,354			149,354	84	84	LOTE PERSONAS	1 21,668	1 21,668	
<b>6,094,110</b>	-	-	<b>6,094,110</b>	-	<b>4,065,190</b>	-	-	<b>4,065,190</b>						
<b>1,008,597</b>	-	-	<b>1,008,597</b>	-	<b>477,769</b>	-	-	<b>477,769</b>						
<b>7,102,707</b>	-	-	<b>7,102,707</b>	-	<b>4,542,959</b>	-	-	<b>4,542,959</b>	-	-				

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**FONDO IV APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE**  
**ESTADO: 18000**  
**EJERCICIO**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : U9 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2019/M014-FIV-017-CP	01	ELABORACION DE PROYECTOS	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-017/19 8-mzo.-19	A	08-mar-19	31-dic-18		200,086			200,086	
2019/M014-FIV-007-CP	01	ELABORACION DE DIAGNOSTICO DEL CATASTRO MUNICIPAL	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-007/19 02-abr-19	A	02-abr-19			100,000			100,000	
2019/M014-FIV-031-CP	01	SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA PARA LA OBRA :REMODELACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO NAY. PRIMERA ETAPA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-031./19 02-abr-19	A	01-jun-19			60,000			60,000	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>360,086</b>	-	-	<b>360,086</b>	-
<b>SUBTOTAL</b>									<b>11,731,135</b>	-	-	<b>11,731,135</b>	-
<b>TOTAL</b>									<b>12,091,222</b>	-	-	<b>12,091,222</b>	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA  
 COORDINADOR DE COPLADEMUN



FINANCIEROS

SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.

NAYARIT

2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA								%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
CIPAL	BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICOS	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
118,827			118,827		81,259		81,259	59	59	DOCUMENTO PERSONA	1 22,412	1 22,412	
-			-		100,000		100,000	0	0	DOCUMENTO PERSONA	1 22,412		
-			-		60,000		60,000	0	0	SERVICIO PERSONA	1 22,412		
<b>118,827</b>	-	-	<b>118,827</b>	-	<b>241,259</b>	-	<b>241,259</b>						
<b>7,119,673</b>	-	-	<b>7,119,673</b>	-	<b>4,546,553</b>	-	<b>4,546,553</b>						
<b>7,238,500</b>	-	-	<b>7,238,500</b>	-	<b>4,787,812</b>	-	<b>4,787,812</b>	-	-				

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA  
FONDO IV APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE  
ESTADO: 18000  
EJERCICIO**

**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE**

**PROGRAMA : FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				MUNI DIRECTA	
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )		TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33				
2019/M014-FIV-023-CP	04	SERVICIOS CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORAS	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-023/19 8-mzo.-19	A	08-mar-09	31-dic-18		100,000			100,000	
2019/M014-FIV-008-CP	02	MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-008/19 02-abr-19	A	02-abr-19			100,000			100,000	
2019/M014-FIV-009-CP	01	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-009/19 02-abr-19	A	02-abr-19			220,000			220,000	
2019/M014-FIV-010-CP	01	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL MANEJO DEL CATASTRO MUNICIPAL	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-010/19 02-abr-19	A	02-abr-19			680,000			680,000	
2019/M014-FIV-016-CP	01	ADQUISICION DE EQUIPO PARA CORTE Y COMPACTACION PARA TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-016/19 02-abr-19	A	08-mar-09	31-dic-18		251,000			251,000	
2019/M014-FIV-018-CP	01	CONSTRUCCION DE 2 BODEGAS Y TEJABAN EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-018/19 01-jun-19	A	01-jun-19	31-dic-18		194,086			194,086	
2019/M014-FIV-019-CP	02	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EXTERIOR E INTERIOR	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-019/19 01-jun-19	A	01-jun-19			200,000			200,000	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>1,745,086</b>	-	-	<b>1,745,086</b>	-
<b>SUBTOTAL</b>									<b>12,091,222</b>	-	-	<b>12,091,222</b>	-
<b>TOTAL</b>									<b>13,836,308</b>	-	-	<b>13,836,308</b>	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA  
COORDINADOR DE COPLADEMUN

FINANCIEROS  
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.  
 NAYARIT  
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA								% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS ( Cred. Int. etc. )			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
98,801			98,801		1,199			1,199	99	99	DOCUMENTO PERSONA	1 22,412	1 22,412	
-			-		100,000			100,000	0	0	OBRA PERSONA	1 22,412	1 22,412	
-			-		220,000			220,000	0	0	LOTE PERSONA	1 22,412	1 22,412	
-			-		680,000			680,000	0	0	LOTE PERSONA	1 22,412	1 22,412	
248,800			248,800		2,200			2,200	99	99	LOTE PERSONA	1 22,412	1 22,412	
153,815			153,815		40,271			40,271	79	79	OBRA PERSONA	1 22,412	1 22,412	
-			-		200,000			200,000	0	0	OBRA PERSONA	1 22,412	1 22,412	
<b>501,416</b>	-	-	<b>501,416</b>	-	<b>1,243,670</b>	-	-	<b>1,243,670</b>						
<b>7,238,500</b>	-	-	<b>7,238,500</b>	-	<b>4,787,812</b>	-	-	<b>4,787,812</b>						
<b>7,739,916</b>	-	-	<b>7,739,916</b>	-	<b>6,031,482</b>	-	-	<b>6,031,482</b>	-	-				

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**FONDO IV APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE**  
**ESTADO: 18000**  
**EJERCICIO**

**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE**

**PROGRAMA : SE URBANIZACION**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2019/M014-FIV-013-CP	01	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON COMUNITARIO DE COLONIA MODERNA	COLONIA MODERNA	COP-MUN-14-F4-013/19 8-mzo.-19	A	08-mar-09			145,000			145,000	
2019/M014-FIV-014-CP	01	EMPEDRADO AHOGADO DE CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-014/19 8-mzo.-19	A	08-mar-09			420,000			420,000	
2019/M014-FIV-015-PR	01	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DEL BURUATO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-015/19 8-mzo.-19	A	08-mar-09	31-dic-19		249,087			249,087	
2019/M014-FIV-020-PR	01	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESVIO DE AGUA PLUVIAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOC DE EL AHUALAMO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	EL AHUALAMO	COP-MUN-14-F4-020/19 01-jun-19	A	01-jun-19	31-dic-19		93,838			93,838	
2019/M014-FIV-022-CP	01	APOYO DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE BANQUETAS EN COLONIA BACA CALDERON	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-022/19 01-jun-19	A	01-jun-19			100,000			100,000	
2019/M014-FIV-024-CP	02	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-024/19 01-jun-19	A	01-jun-19	31-dic-19		334,945			334,945	
2019/M014-FIV-026-PR	01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ZAPOTANITO	ZAPOTANITO	COP-MUN-14-F4-026/19 01-jun-19	A	01-jun-19	31-dic-19		40,000			40,000	
2019/M014-FIV-027-PR	02	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-027/19 01-jun-19	A	01-jun-19			220,330			220,330	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>1,603,199</b>	-	-	<b>1,603,199</b>	-
<b>SUBTOTAL</b>									<b>13,836,308</b>	-	-	<b>13,836,308</b>	-
<b>TOTAL</b>									<b>15,439,507</b>	-	-	<b>15,439,507</b>	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA  
 COORDINADOR DE COPLADEMUN



**AVANCES FISICOS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**FONDO IV APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE**  
**ESTADO: 18000**  
**EJERCICIO**

PROGRAMA : **SE URBANIZACION**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				MUNI DIRECTA	
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )		TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33				
2019/M014-FIV-028-PR	01	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL REAL DE ACUITAPILCO	REAL DE ACUITAPILCO	COP-MUN-14-F4-028/19 01-jun-19	A	01-jun-19	31-dic-19		53,732			53,732	
2019/M014-FIV-029-PR	01	PROYECTO DE VERIFICACIONES ELECTRICAS PARA REALIZAR CONTRATOS ANTE CFE EN CANCHAS, PLAZAS, CARCAMOS, POZOS DE AGUA Y AREAS PUBLICAS EN EL MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-028/19 01-jun-19	A	01-jun-19			200,000			200,000	
2019/M014-FIV-030-CP	01	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y BARRERAS DE PROTECCION EN AREA PEATONAL EN EL INICIO DEL BOULEVARD AL MIRADOR EN SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-028/19 01-jun-19	A	01-jun-19			78,503			78,503	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>332,234</b>	-	-	<b>332,234</b>	-
<b>SUBTOTAL</b>									<b>15,439,507</b>	-	-	<b>15,439,507</b>	-
<b>TOTAL</b>									<b>15,771,741</b>	-	-	<b>15,771,741</b>	-

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**COORDINADOR DE COPLADEMUN**

FINANCIEROS  
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.  
 NAYARIT  
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 2

INVERSION MINISTRADA									METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
CIPAL	BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
-			-		145,000		145,000	0	0	OBRA PERSONA	1 799	1 799		
-			-		420,000		420,000	0	0	OBRA PERSONA	1 22,412	1 22,412		
179,486			179,486		69,601		69,601	72	72	M2 PERSONA	600 50	500 50		
41,925			41,925		51,913		51,913	45	45	OBRA PERSONA	1 1,922	1 1,922		
-			-		100,000		100,000	0	0	OBRA PERSONA	1 1,922	1 1,922		
310,976			310,976		23,969		23,969	93	93	OBRA PERSONA	1 22,412	1 22,412		
40,000			40,000		-		-	100	100	OBRA PERSONA	1 1,310	1 1,310		
-			-		220,330		220,330	0	0	P.G. PERSONA	1 1,922	1 1,922		
<b>572,386</b>	-	-	<b>572,386</b>	-	<b>1,030,813</b>	-	<b>1,030,813</b>							
<b>7,739,916</b>	-	-	<b>7,739,916</b>	-	<b>6,031,482</b>	-	<b>6,031,482</b>							
<b>8,312,302</b>	-	-	<b>8,312,302</b>	-	<b>7,062,295</b>	-	<b>7,062,295</b>	-	-					

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FINANCIEROS

SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.  
 NAYARIT  
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 2 DE 2

INVERSION MINISTRADA									METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
CIPAL	BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
49,810			49,810		3,921			3,921	93	93	OBRA PERSONA	1 799	1 799	
-			-		200,000			200,000	0	0	OBRA PERSONA	1 22,412	1 22,412	
-			-		78,503			78,503	0	0	OBRA PERSONA	1 799	1 799	
<b>49,810</b>	-	-	<b>49,810</b>	-	<b>282,424</b>	-	-	<b>282,424</b>						
<b>8,312,302</b>	-	-	<b>8,312,302</b>	-	<b>7,062,295</b>	-	-	<b>7,062,295</b>						
<b>8,362,113</b>	-	-	<b>8,362,113</b>	-	<b>7,344,719</b>	-	-	<b>7,344,719</b>	-	-				

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**FONDO IV APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE**  
**ESTADO: 18000**  
**EJERCICIO**

INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL X    CIERRE

PROGRAMA :    **SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2019/M014-FIV-021-CP	02	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRESCOLAR DE TEQUEPEXPAN	TEQUEPEXPAN	COP-MUN-14-F4-021/19 01-jun-19	A	01-jun-19			110,000			110,000	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>110,000</b>	-	-	<b>110,000</b>	-
<b>SUBTOTAL</b>									<b>15,771,741</b>	-	-	<b>15,771,741</b>	-
<b>TOTAL</b>									<b>15,881,741</b>	-	-	<b>15,881,741</b>	-

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**COORDINADOR DE COPLADEMUN**



FINANCIEROS  
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.  
 NAYARIT  
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA				MUNICIPAL				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
RAMO 33														
-			-		110,000			110,000	0	0	OBRA PERSONA	1 799	1 799	
-	-	-	-	-	110,000	-	-	110,000						
8,362,113	-	-	8,362,113	-	7,344,719	-	-	7,344,719						
8,362,113	-	-	8,362,113	-	7,454,719	-	-	7,454,719	-	-				

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA**  
**FONDO IV APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE**  
**ESTADO: 18000**  
**EJERCICIO**

INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL X    CIERRE

PROGRAMA :    **TF FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD**

No. DE OBRA	SUB PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNI
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA
2019/M014-FIV-025-PR	02	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL CORRAL DE MANEJO EN LA COMUNIDAD DE CHAPALILLA	CHAPALILLA	COP-MUN-14-F4-025/19 01-jun-19	A	01-jun-19			150,000			150,000	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>150,000</b>	-	-	<b>150,000</b>	-
<b>SUBTOTAL</b>									<b>15,881,741</b>	-	-	<b>15,881,741</b>	-
<b>TOTAL</b>									<b>16,031,741</b>	-	-	<b>16,031,741</b>	-

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**COORDINADOR DE COPLADEMUN**

FINANCIEROS  
 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES DEL D.F.  
 NAYARIT  
 2019



01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA								%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
CIPAL	BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICOS	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZA- DAS PROY.
RAMO 33														
-			-		150,000			150,000	0	0	OBRA PERSONA	1 1,310	1 1,310	
-	-	-	-	-	150,000	-	-	150,000						
8,362,113	-	-	8,362,113	-	7,454,719	-	-	7,454,719						
8,362,113	-	-	8,362,113	-	7,604,719	-	-	7,604,719	-	-				

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL