



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIV-001-CP	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA, CREDITO NO. 1110263 FECHA DE CONTRATO 28/05/2013	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-001/19 02-ene-19	A	01-ene-19	31-dic-19		1,313,801	-	
SUMA DE LA HOJA									1,313,801	-	-
SUBTOTAL									1,313,801	-	-
TOTAL									1,313,801	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 :ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 :IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
1,313,801		1,313,801			1,313,801		-			-	100	100	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
1,313,801	-	1,313,801	-	-	1,313,801	-	-	-	-	-						
1,313,801	-	1,313,801	-	-	1,313,801	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : CO SEGURIDAD PUBLICA

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIV-002-CP	01	SUELDOS Y SALARIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-002/19 02-ene-19	A	01-ene-19	31-dic-19		7,885,690	-	
2019/M014-FIV-003-CP	03	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-003/19 02-ene-19	A	01-ene-19	31-dic-19		288,559		
2019/M014-FIV-004-CP	03	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-004/19 02-ene-19	A	01-ene-19	31-dic-19		581,936		
2019/M014-FIV-005-CP	03	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-005/19 02-ene-19	A	01-ene-19	31-dic-19		1,476,577		
2019/M014-FIV-011-CP	01	FINIQUITO A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-011/19 08-mar-19	A	01-sep-19	31-dic-19		181,430		
SUMA DE LA HOJA									10,414,193	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									10,414,193	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

ES FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 ALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 TADO: 18000 NAYARIT
 CIO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 2

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANCIEROS	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
7,885,690		7,885,690			7,885,690		-			-	100	100	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
288,559		288,559			288,559		-			-	100	100	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
581,936		581,936			581,936		-			-	100	100	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
1,476,577		1,476,577			1,476,577		-			-	100	100	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
181,430		181,430			181,430		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 522	1.00 522	
10,414,193	-	10,414,193	-	-	10,414,193	-	-	-	-	-						
10,414,193	-	10,414,193	-	-	10,414,193	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCE:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERAL
FONDO III INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
EJERCICIO 2019

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SC AGUA POTABLE

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIV-006-CP	01	DERECHOS DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-006/19 02-ene-19	A	01-ene-19	31-dic-19		24,694	-	
SUMA DE LA HOJA									24,694	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									24,694	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FÍSICOS FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT
 PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSIÓN MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANCIEROS	% AVANCE FÍSICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
24,694		24,694			24,694		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
24,694	-	24,694	-	-	24,694	-	-	-	-	-						
24,694	-	24,694	-	-	24,694	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARÍA ISIODIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIV-007-CP	01	ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-007/19 2-Apr-19	A	01-ene-19	31-dic-19		100,000		
2019/M014-FIV-009-CP	02	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-009/19 2-Apr-19	A	01-ene-19	31-dic-19		220,000		
2019/M014-FIV-010-CP	02	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL MANEJO DEL CATASTRO MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-010/19 2-Apr-19	A	01-ene-19	31-dic-19		736,304		
2019/M014-FIV-016-CP	01	ADQUISICION DE EQUIPO PARA CORTE Y COMPACTACION PARA TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-016/19 08-mar-19	A	01-ene-19	31-dic-19		248,800		
2019/M014-FIV-017-CP	01	ELABORACION DE PROYECTOS	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-017/19 08-mar-19	A	01-ene-19	31-dic-19		175,476		
2019/M014-FIV-023-CP	01	SERVICIOS CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORAS	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-023/19 02-ene-19	A	01-ene-19	31-dic-18		98,801		
SUMA DE LA HOJA									1,579,382	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									1,579,382	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FISICOS FINANCIEROS
CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ADO: 18000 NAYARIT
IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									BENEF.
100,000		100,000			100,000		-			-	100	100	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
220,000		220,000			220,000		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 12,222	1.00 12,222	
736,304		736,304			736,304		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 12,222	1.00 12,222	
248,800		248,800			248,800		-			-	100	100	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
175,476		175,476			175,476		-			-	100	100	ACCION PERSONAS	1.00 12,122	1.00 12,122	
98,801		98,801			98,801		-			-	0	0	OBRA PERSONAS	1.00 12,122	1.00 12,122	
1,579,382	-	1,579,382	-	-	1,579,382	-	-	-	-	-						
1,579,382	-	1,579,382	-	-	1,579,382	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : 5K EDIFICION ADMINISTRATIVOS

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	
								DIRECTA	RAMO 33			
2019/M014-FIV-008-CP	01	MANTENIMIENTO Y ADECUACION PARA DE OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-008/19 2-Apr-19	A	01-ene-19	31-dic-19		100,000	-		
2019/M014-FIV-018-CP	02	CONSTRUCCION DE 2 BODEGAS Y TEJABAN EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-018/19 01-jun-19	A	01-jun-19	31-dic-19		192,672			
2019/M014-FIV-019-CP	02	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EXTERIOR E INTERIOR	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-019/19 01-jun-19	A	01-jun-19	31-dic-19		198,854			
SUMA DE LA HOJA									491,526	-	-	
SUBTOTAL												
TOTAL									491,526	-	-	

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 :STRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 :IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									BENEF.
100,000		100,000			100,000		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 12,222	1.00 12,222	
192,672		192,672			192,672		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 1,222	1.00 1,222	
198,854		198,854			198,854		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 12,222	1.00 12,222	
491,526	-	491,526	-	-	491,526	-	-	-	-	-						
491,526	-	491,526	-	-	491,526	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SE URBANIZACION

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIV-012-CP	01	REMODELACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO NAY. PRIMERA ETAPA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-012/19 08-mar-19	A	01-oct-19	31-dic-19		1,002,111	-	
2019/M014-FIV-013-PR	03	CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON COMUNITARIO DE COLONIA MODERNA	COLONIA MODERNA	COP-MUN-14-F4-013/19 08-mar-19	A	01-jul-19	31-dic-19		153,253		
2019/M014-FIV-014-CP	01	EMPEDRADO AHOAGADO DE CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-014/19 08-mar-19	A	01-jul-19	31-dic-19		516,352		
2019/M014-FIV-015-PR	03	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CALLE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DEL BURUATO	EL BURUATO	COP-MUN-14-F4-015/19 08-mar-19	A	01-jul-19	31-dic-19		231,307		
2019/M014-FIV-020-PR	02	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESVIO DE AGUA PLUVIAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOC DE EL AHUALAMO MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COL. EL AHUALAMO	COP-MUN-14-F4-020/19 08-jun-19	A	01-sep-18	31-dic-18		93,798		
2019/M014-FIV-022-PR	01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE BANQUETAS EN COLONIA BACA CALDERON	COL. ESTEBAN BACA CALDERON	COP-MUN-14-F4-022/19 08-jun-19	A	01-oct-18	31-dic-18		99,836		
SUMA DE LA HOJA									2,096,657	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									2,096,657	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SE URBANIZACION

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIV-024-CP	01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-024/19 08-mar-19	A	01-ago-19	31-dic-19		334,448	-	
2019/M014-FIV-025-PR	03	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL CORRAL DE MANEJO EN LA COMUNIDAD DE CHAPALILLA	CHAPALILLA	COP-MUN-14-F4-025/19 01-jun-19	A	01-nov-19	31-dic-19		81,558		
2019/M014-FIV-026-PR	01	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZAPOTANITO	ZAPOTANITO	COP-MUN-14-F4-026/19 01-jun-19	A	01-jul-19	31-dic-19		40,000		
2019/M014-FIV-027-CP	03	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	EL BURUATO	COP-MUN-14-F4-027/19 01-jun-19	A	01-jul-19	31-dic-19		219,735		
2019/M014-FIV-028-PR	02	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE EL REAL DE ACUITAPILCO	REAL DE ACUITAPILCO	COP-MUN-14-F4-028/19 08-jun-19	A	01-sep-18	31-dic-18		53,210		
2019/M014-FIV-029-CP	01	PROYECTO DE VERIFICACIONES ELECTRICAS PARA REALIZAR CONTRATOS ANTE CFE EN CANCHAS, PLAZAS, CARCAMOS, POZOS DE AGUA Y AREAS PUBLICAS EN EL MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-029/19 08-jun-19	A	01-oct-18	31-dic-18		198,315		
SUMA DE LA HOJA									927,265	-	-
SUBTOTAL									2,096,657	-	-
TOTAL									3,023,923	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SE URBANIZACION

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIV-030-CP	01	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA PEATONAL EN EL INICIO DEL BOULEVARD AL MIRADOR EN SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-030/19 03-sep-19	A	01-nov-19	31-dic-19		98,798	-	
2019/M014-FIV-031-CP	03	SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA PARA LA OBRA :REMODELACION INTEGRAL DE PLAZA PUBLICA Y PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO NAY. PRIMERA ETAPA	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-031/19 03-sep-19	A	01-oct-19	31-dic-19		60,000		
SUMA DE LA HOJA									158,798	-	-
SUBTOTAL									3,023,923	-	-
TOTAL									3,182,721	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 :ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 :IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 3

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
1,002,111		1,002,111			1,002,111		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 12,122	1.00 12,122	
153,253		153,253			153,253		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 555	1.00 555	
516,352		516,352			516,352		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 245	1.00 245	
231,307		231,307			231,307		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 366	1.00 366	
93,798		93,798			93,798		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 100	1.00 100	
99,836		99,836			99,836		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 222	1.00 222	
2,096,657	-	2,096,657	-	-	2,096,657	-	-	-	-	-						
2,096,657	-	2,096,657	-	-	2,096,657	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 2 DE 3

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									BENEF.
334,448		334,448			334,448		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 12,122	1.00 12,122	
81,558		81,558			81,558	-	0		-	0	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 555	1.00 555	
40,000		40,000			40,000		-		-		100	100	OBRA PERSONAS	1.00 445	1.00 445	
219,735		219,735			219,735		-		-		100	100	OBRA PERSONAS	1.00 11,250	1.00 11,250	
53,210		53,210			53,210		-		-		100	100	OBRA PERSONAS	1.00 100	1.00 100	
198,315		198,315			198,315		-		-		100	100	OBRA PERSONAS	1.00 222	1.00 222	
927,265	-	927,266	-	-	927,266	-	0	-	-	0						
2,096,657	-	2,096,657	-	-	2,096,657	-	-	-	-	-						
3,023,923	-	3,023,923	-	-	3,023,923	-	0	-	-	0						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 :STRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 :IO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 3 DE 3

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									BENEF.
98,798		98,798			98,798		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 1,222	1.00 1,222	
60,000		60,000			60,000		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 12,222	1.00 12,222	
158,798	-	158,798	-	-	158,798	-	-	-	-	-						
3,023,923	-	3,023,923	-	-	3,023,923	-	0	-	-	-						0
3,182,721	-	3,182,721	-	-	3,182,721	-	0	-	-	-						0

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCE:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES
FONDO III INFRAESTRUCTURA
ESTADO DE AVANCE
EJERCICIO 2019

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : UB CAMINOS RURALES

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIV-032-PR	01	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL GUANACASTE MPIO. DE SANTA MARIA DEL ORO	GUANACASTLE	COP-MUN-14-F4-32/19 08-mar-19	A	01-nov-19	31-dic-19		29,333		
2019/M014-FIV-033-PR	01	APORTACION MUNICIPAL PARA PAGO DE MANO DE OBRA DE LA OBRA "SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DE CHAPALILLA Y EL TORREON MPIO DE SANTA MARIADEL ORO"	CHAPALILLA	COP-MUN-14-F4-033/19 03-sep-19	A	01-nov-19	31-dic-19		58,897		
SUMA DE LA HOJA									88,230	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									88,230	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FÍSICOS FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 PERIODO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019



01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
29,333		29,333			29,333		-			-	100	100	OBRA PERSONAS	1.00 522	1.00 522	
58,897		58,897			58,897											
88,230	-	88,230	-	-	88,230	-	-	-	-	-						
88,230	-	88,230	-	-	88,230	-	-	-	-	-						

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
CIERRE DE EJERCICIO



Construyendo
Un Mejor Municipio

01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
FINANCIEROS	1		1,313,801	-	-	1,313,801	-	1,313,801	-	-	1,313,801	-	-	-	-	-
CO SEGURIDAD PUBLICA	5		10,414,193	-	-	10,414,193	-	10,414,193	-	-	10,414,193	-	-	-	-	-
SC AGUA POTABLE	1		24,694	-	-	24,694	-	24,694	-	-	24,694	-	-	-	-	-
FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	6		1,579,382	-	-	1,579,382	-	1,579,382	-	-	1,579,382	-	-	-	-	-
5K EDIFICION ADMINISTRATIVOS	3		491,526	-	-	491,526	-	491,526	-	-	491,526	-	-	-	-	-
SE URBANIZACION	14		3,182,721	-	-	3,182,721	-	3,182,721	-	-	3,182,721	-	0	-	-	0
UB CAMINOS RURALES	2		88,230	-	-	88,230	-	88,230	-	-	88,230	-	-	-	-	-
SUMA DE HOJA	32		17,094,547	-	-	17,094,547	-	17,094,547	-	-	17,094,547	-	0	-	-	0
SUBTOTAL																
TOTAL			17,094,547	-	-	17,094,547	-	17,094,547	-	-	17,094,547	-	0	-	-	0

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFRA. ANA MARIA ISIRDIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL