



AVANCES FISICOS F
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA E
FONDO III INFRAESTRUCTUR
ESTADO: 18000
EJERCICIO PRESUP

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SE URBANIZACION

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
2020/M014-FIII-005-CP	01	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANT. EN CALLE MAPLE COL. BOSQUE	COL. DEL BOSQUE	IMPLAM-SAMAO-F3-005/20	C	21-sep-20	21-oct-20		144,356	-		144,356
2020/M014-FIII-015-PR	01	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LAMPARAS SOLARES TIPO LED	EL OCOTILLO	IMPLAM-SAMAO-F3-015/20	C	21-sep-20	10-oct-20		407,989			407,989
2020/M014-FIII-027-PR	01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES CAPILLA E HIGUERA	LA LABOR	IMPLAM-SAMAO-F3-027/20	C	21-sep-20	10-oct-20		1,289,018			1,289,018
SUMA DE LA HOJA									1,841,363	-	-	1,841,363
SUBTOTAL												
TOTAL									1,841,363	-	-	1,841,363

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO



01 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			BENEF.					
	105,198			105,198		39,157		39,157	73	73	OBRA PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
	203,995			203,995		203,995		203,995	50	50	OBRA PERSONAS	1 22222	1 22222	
	664,581			664,581		624,437		624,437	52	50	OBRA PERSONAS	1 22222	1 22222	
-	973,774	-	-	973,774	-	867,589	-	867,589						
-	973,774	-	-	973,774	-	867,589	-	867,589						

PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS F
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA E
FONDO III INFRAESTRUCTUR
ESTADO: 18000
EJERCICIO PRESUP

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SC AGUA POTABLE

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
2020/M014-FIII-013-PR	01	REHABILITACION DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	COFRADIA DE ACUITAPILCO	IMPLAM-SAMAO-F3-013/20	C	21-sep-20	21-oct-20		309,752	-		309,752
2020/M014-FIII-005-CP	01	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PLATANITOS MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	PLATANITOS	COP-MUN-14-F3-055/19	A	01-dic-19	31-dic-19		91,404			91,404
SUMA DE LA HOJA									401,156	-	-	401,156
SUBTOTAL												
TOTAL									401,156	-	-	401,156

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

01 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			BENEF.					
	92,926			92,926		216,826		216,826	30	30	OBRA PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
	91,404			91,404		-		-	100	100	OBRA PERSONAS	1 22222	1 22222	
-	184,330	-	-	184,330	-	216,826	-	216,826						
-	184,330	-	-	184,330	-	216,826	-	216,826						

PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS F
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA E
FONDO III INFRAESTRUCTUR
ESTADO: 18000
EJERCICIO PRESUP

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
2020/M014-FIII-034-PR	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVAS ESCUELA PRIMARIA	ZAPOTANITO	IMPLAM-SAMAO-F3-034/20	C	21-sep-20	21-oct-20		829,430	-		829,430
SUMA DE LA HOJA									829,430	-	-	829,430
SUBTOTAL												
TOTAL									829,430	-	-	829,430

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

01 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HOJA 1 DE 1

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.			DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				BENEF.					
	414,715			414,715		414,715		414,715	50	50	OBRA PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222		
-	414,715	-	-	414,715	-	414,715	-	414,715							
-	414,715	-	-	414,715	-	414,715	-	414,715							

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
TERCER TRIMESTRE



Construyendo
Un Mejor Municipio

01 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.		
SE URBANIZACION			1,841,363	-	-	1,841,363	-	973,774	-	-	973,774	-	867,589	-	-	867,589
SC AGUA POTABLE			401,156	-	-	401,156	-	184,330	-	-	184,330	-	216,826	-	-	216,826
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			829,430	-	-	829,430	-	414,715	-	-	414,715	-	414,715	-	-	414,715
SUMA DE HOJA			3,071,949	-	-	3,071,949	-	1,572,819	-	-	1,572,819	-	1,499,130	-	-	1,499,130
SUBTOTAL																
TOTAL			3,071,949	-	-	3,071,949	-	1,572,819	-	-	1,572,819	-	1,499,130	-	-	1,499,130

 ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

 PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SC AGUA POTABLE

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

