



**INFORME    MENSUAL                    TRIMESTRAL    X                    CIERRE**

**PROGRAMA :    6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIV-001-CP	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-001/20 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		1,366,366	-	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>1,366,366</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL</b>											
<b>TOTAL</b>									<b>1,366,366</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

S FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 RECURSOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANCIEROS	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
1,366,366		592,016			592,016		774,350			774,350	43	45	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
<b>1,366,366</b>	-	<b>592,016</b>	-	-	<b>592,016</b>	-	<b>774,350</b>	-	-	<b>774,350</b>						
<b>1,366,366</b>	-	<b>592,016</b>	-	-	<b>592,016</b>	-	<b>774,350</b>	-	-	<b>774,350</b>						

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE**

**PROGRAMA : CO SEGURIDAD PUBLICA**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIV-002-CP	01	SUELDOS Y SALARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-002/20 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		11,960,933	-	
2020/M014-FIV-003-CP	03	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TACTICO Y BALISTICO PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-003/20 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		1,113,738		
2020/M014-FIV-004-CP	03	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-004/19 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		700,000		
2020/M014-FIV-005-CP	03	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS HABITANTES.	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-005/20 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		1,000,000		
2020/M014-FIV-007-CP	01	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-007/20 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		91,950		
2020/M014-FIV-009-CP	01	REHABILITACION DE EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. (PINTURA, IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA, HERRERIA, BANQUETAS Y RAMPAS	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-009/20 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		200,000		
2020/M014-FIV-010-CP	01	CONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA POLICIA VIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-010/20 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		250,000		
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>15,316,621</b>	-	-
<b>SUBTOTAL</b>											
<b>TOTAL</b>									<b>15,316,621</b>	-	-

**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

DES FISICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 RECURSOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 REESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ESTADO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS ( Cred. Int. etc. )			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									BENEF.
11,960,933		2,966,285			2,966,285		8,994,649			8,994,649	25	25	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
1,113,738					-		1,113,738			1,113,738	0	100	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
700,000		272,023			272,023		427,977			427,977	39	40	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
1,000,000		723,075			723,075		276,925			276,925	72	50	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
91,950					-		91,950			91,950	0	100	OBRA PERSONAS	1.00 522	1.00 522	
200,000							200,000			200,000	0		ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
250,000																
<b>15,316,621</b>	-	<b>3,961,382</b>	-	-	<b>3,961,382</b>	-	<b>11,105,239</b>	-	-	<b>11,105,239</b>						
<b>15,316,621</b>	-	<b>3,961,382</b>	-	-	<b>3,961,382</b>	-	<b>11,105,239</b>	-	-	<b>11,105,239</b>						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCE:**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERAL**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**  
**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EJERCICIO 2020**

**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE**

**PROGRAMA : SC AGUA POTABLE**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIV-006-CP	01	DERECHOS DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-006/20 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		30,000	-	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>30,000</b>	-	-
<b>SUBTOTAL</b>											
<b>TOTAL</b>									<b>30,000</b>	-	-

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

S FÍSICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.  
 RECURSOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 EJERCICIO: 18000 NAYARIT  
 PRESUPUESTAL 2020



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSIÓN MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANCIEROS	% AVANCE FÍSICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
30,000		3,979			3,979		26,021			26,021	13	15	OBRA PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
<b>30,000</b>	-	<b>3,979</b>	-	-	<b>3,979</b>	-	<b>26,021</b>	-	-	<b>26,021</b>						
<b>30,000</b>	-	<b>3,979</b>	-	-	<b>3,979</b>	-	<b>26,021</b>	-	-	<b>26,021</b>						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**INFORME    MENSUAL                    TRIMESTRAL    X                    CIERRE**

**PROGRAMA :    FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2019/M014-FIV-008-CP	01	ADQUISICION DE EQUIPO RTK-GPS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COP-MUN-14-F4-007/19 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		350,000	-	
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>350,000</b>	-	-
<b>SUBTOTAL</b>											
<b>TOTAL</b>									<b>350,000</b>	-	-

\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

S FÍSICOS FINANCIEROS  
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 MUNICIPIO: 18000 NAYARIT  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
350,000		349,740			349,740		260			260	100	100	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
<b>350,000</b>	-	<b>349,740</b>	-	-	<b>349,740</b>	-	<b>260</b>	-	-	<b>260</b>						
<b>350,000</b>	-	<b>349,740</b>	-	-	<b>349,740</b>	-	<b>260</b>	-	-	<b>260</b>						

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL





**INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE**

**PROGRAMA : SE URBANIZACION**

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIV-011-CP	01	ADQUISICION DE LUMINARIAS TIPO LED PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-011/20 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		611,771	-	
2020/M014-FIV-012-CP	01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75KVA Y MANTENIMIENTO DEL EXISTENTE EN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	COP-MUN-14-F4-012/20 12-feb-19	A	01-mar-20	31-dic-20		81,432		
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>693,203</b>	-	-
<b>SUBTOTAL</b>											
<b>TOTAL</b>									<b>693,203</b>	-	-

**ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

S FISICOS FINANCIEROS  
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
 :ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 ADO: 18000 NAYARIT  
 :IO PRESUPUESTAL 2020



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
611,771		81,432			81,432		530,339			530,339	13	13	OBRA PERSONAS	1.00 11,222	1.00 11,222	
81,432					-		81,432			81,432	0	0	OBRA PERSONAS	1.00 11,222	1.00 11,222	
<b>693,203</b>	-	<b>81,432</b>	-	-	<b>81,432</b>	-	<b>611,771</b>	-	-	<b>611,771</b>						
<b>693,203</b>	-	<b>81,432</b>	-	-	<b>81,432</b>	-	<b>611,771</b>	-	-	<b>611,771</b>						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**RESUMEN POR PROGRAMA**  
**SEUNDO TRIMESTRE**



Construyendo  
**Un Mejor Municipio**

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1		1,366,366	-	-	1,366,366	-	592,016	-	-	592,016	-	774,350	-	-	774,350
CO SEGURIDAD PUBLICA	7		15,316,621	-	-	15,316,621	-	3,961,382	-	-	3,961,382	-	11,105,239	-	-	11,105,239
SC AGUA POTABLE	1		30,000	-	-	30,000	-	3,979	-	-	3,979	-	26,021	-	-	26,021
FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	1		350,000	-	-	350,000	-	349,740	-	-	349,740	-	260	-	-	260
SE URBANIZACION	2		693,203	-	-	693,203	-	81,432	-	-	81,432	-	611,771	-	-	611,771
SUMA DE HOJA	12		<b>17,756,191</b>	-	-	<b>17,756,191</b>	-	<b>4,988,549</b>	-	-	<b>4,988,549</b>	-	<b>12,517,642</b>	-	-	<b>12,517,642</b>
SUBTOTAL																
TOTAL			<b>17,756,191</b>	-	-	<b>17,756,191</b>	-	<b>4,988,549</b>	-	-	<b>4,988,549</b>	-	<b>12,517,642</b>	-	-	<b>12,517,642</b>

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA  
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL