



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **SE URBANIZACION** 01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES		OBSERVACIONES								
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	%	%		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33										DIRECTA	RAMO 33			
2021/M014-FIII-001-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE MARGARITA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA SANTA ROSA	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIII-001/21	C	06-jul-21	22-ago-21		500,223	-		500,223		495,717			495,717		4,506			4,506	99	100	M2 PERSONAS	590 24	590 24						
2021/M014-FIII-002-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE LAUREL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA FELIX GARCIA	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIII-002/21	C	06-jul-21	22-ago-21		603,346			603,346		601,500			601,500		1,846			1,846	100	100	M2 PERSONAS	909 50	909 50						
2021/M014-FIII-003-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE RAMON ARJONA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA EL ZORRILLO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIII-003/21	C	07-jul-21	22-ago-21		600,118			600,118		593,238			593,238		6,880			6,880	99	100	M2 PERSONAS	952 40	952 40						
2021/M014-FIII-006-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE ISLA DE CUBA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA LOS PINITOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIII-006/21	C	21-jul-21	26-ago-21		700,095			700,095		692,138			692,138		7,957			7,957	99	100	M2 PERSONAS	1,115 30	1,115 30						
2021/M014-FIII-007-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE AMAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA EL BOSQUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIII-007/21	C	29-jul-21	10-sep-21		649,995			649,995		323,693			323,693		326,302			326,302	50	100	M2 PERSONAS	1,032 30	1,032 30						
2021/M014-FIII-009-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE ROBLE EN LA COLONIA LOS CEDROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIII-009/21	C	29-jul-21	10-sep-21		650,013			650,013		323,495			323,495		326,518			326,518	50	100	M2 PERSONAS	1,035 42	1,035 42						
2021/M014-FIII-015-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DEL TORREON	EL TORREON	IMPLAN-SAMAO-FIII-015/21	C	16-jul-21	19-sep-21		500,000			500,000		249,122			249,122		250,878			250,878	50	100	M2 PERSONAS	790 40	790 40						
2021/M014-FIII-019-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO BLANCO	CERRO BLANCO	IMPLAN-SAMAO-FIII-019/21	C	23-jul-21	26-sep-21		750,000			750,000		374,543			374,543		375,458			375,458	50	100	M2 PERSONAS	1,190 45	1,190 45						
SUMA DE LA HOJA									4,953,790	-	-	4,953,790	-	3,653,446	-	-	3,653,446	-	1,300,344	-	-	1,300,344											
SUBTOTAL																																	
TOTAL									4,953,790	-	-	4,953,790	-	3,653,446	-	-	3,653,446	-	1,300,344	-	-	1,300,344											

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SC AGUA POTABLE

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCIEROS	% AVANCE FISICOS	U. DE M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33				BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)		TOTAL	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
																													MUNICIPAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL
2021/M014-FIII-012-PR	01	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL REAL DE ACUITAPILCO	REAL DE ACUITAPILCO	IMPLAN-SAMAO-FIII-012/21	C	06-ago-21	12-sep-21		600,000	-		600,000		597,184			597,184		2,816			2,816	100	100	ML PERSONAS	842 339	842 339					
2021/M014-FIII-014-PR	01	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL AHUALAMO	EL AHUALAMO	IMPLAN-SAMAO-FIII-014/21	C	16-jul-21	19-sep-21		2,090,985			2,090,985		1,661,102			1,661,102		429,883			429,883	100	80	ML PERSONAS	3250 1,500	3250 1,500					
SUMA DE LA HOJA									2,690,985	-	-	2,690,985	-	2,258,286	-	-	2,258,286	-	432,699	-	-	432,699										
SUBTOTAL																																
TOTAL									2,690,985	-	-	2,690,985	-	2,258,286	-	-	2,258,286	-	432,699	-	-	432,699										

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES				OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	%	%	U. DE M.	METAS TOTALES								
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.						
2021/M014-FIII-004-PR	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM	BUCKINGHAM	IMPLAN-SAMAO-FIII-004/21	C	07-jul-21	11-sep-21		2,602,374	-		2,602,374		2,599,217			2,599,217			3,157			3,157	100	100	CANCHA PERSONAS	1	1	400	400				
2021/M014-FIII-005-PR	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO	COFRADIA DE ACUITAPILCO	IMPLAN-SAMAO-FIII-005/21	C	16-jul-21	19-sep-21		2,602,374	-		2,602,374		1,298,958			1,298,958			1,303,416			1,303,416	50	100	CANCHA PERSONAS	1	1	519	519				
2021/M014-FIII-018-PR	01	AMPLIACION DE TECHUMBRE EXISTENTE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL ERMITAÑO	EL ERMITAÑO	IMPLAN-SAMAO-FIII-018/21	C	16-jul-21	19-sep-21		388,842	-		388,842		192,828			192,828			196,014			196,014	50	100	PIEZA PERSONAS	1	1	315	315				
SUMA DE LA HOJA									5,593,589	-	-	5,593,589	-	4,091,002	-	-	4,091,002	-	1,502,587	-	-	1,502,587												
SUBTOTAL																																		
TOTAL									5,593,589	-	-	5,593,589	-	4,091,002	-	-	4,091,002	-	1,502,587	-	-	1,502,587												

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

UN GOBIERNO
CERCANO
 A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SG ELECTRIFICACION

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				AVANCE FINAN.	AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES									
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33			BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.						
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33																				
2021/M014-FIII-010-CP	01	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIII-010/21	C	06-ago-21	09-sep-21		553,606	-		553,606		544,612			544,612		8,994			8,994	98	100	POSTE	6	6							
																									PERSONAS	88	88							
2021/M014-FIII-026-PR	01	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PIEDRA GORDA 2 ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR	LA LABOR	IMPLAN-SAMAO-FIII-026/21	C	14-jul-21	19-ago-21		508,980	-		508,980		490,067			490,067		18,913			18,913	96	100	POSTE	8	8							
																									PERSONAS	88	88							
SUMA DE LA HOJA									1,062,586	-	-	1,062,586	-	1,034,679	-	-	1,034,679	-	27,908	-	-	27,908												
SUBTOTAL																																		
TOTAL									1,062,586	-	-	1,062,586	-	1,034,679	-	-	1,034,679	-	27,908	-	-	27,908												

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

UN GOBIERNO
CERCANO
 A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SP UNIDADES MEDICAS RURALES

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL				OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33													
2021/M014-FIII-032-PR	01	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAN-SAMAO-FIII-032/21	C	27-ago-21	06-dic-21		724,827	-	-	724,827		358,979			358,979		365,848			365,848	50	30	PIEZA PERSONAS	1 1,500	1 1500					
SUMA DE LA HOJA									724,827	-	-	724,827	-	358,979	-	-	358,979	-	365,848	-	-	365,848										
SUBTOTAL																																
TOTAL									724,827	-	-	724,827	-	358,979	-	-	358,979	-	365,848	-	-	365,848										

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
TERCER TRIMESTRE**

01 DE JULIO 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
SE URBANIZACION	12		8,453,047	-	-	8,453,047	-	5,961,037	-	-	5,961,037	-	2,492,010	-	-	2,492,010
SC AGUA POTABLE	2		2,690,985	-	-	2,690,985	-	2,258,286	-	-	2,258,286	-	432,699	-	-	432,699
SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3		5,593,589	-	-	5,593,589	-	4,091,002	-	-	4,091,002	-	1,502,587	-	-	1,502,587
SG ELECTRIFICACION	2		1,062,586	-	-	1,062,586	-	1,034,679	-	-	1,034,679	-	27,908	-	-	27,908
SP UNIDADES MEDICAS RURALES	1		724,827	-	-	724,827	-	358,979	-	-	358,979	-	365,848	-	-	365,848
SUMA DE HOJA			18,525,034	-	-	18,525,034	-	13,703,983	-	-	13,703,983	-	4,821,052	-	-	4,821,052
SUBTOTAL																
TOTAL			18,525,034	-	-	18,525,034	-	13,703,983	-	-	13,703,983	-	4,821,052	-	-	4,821,052

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

|SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

|