



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
2022-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
TERCER TRIMESTRE


SECRETARÍA DE GOBIERNO
CERCANO

01 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION ADMINISTRADA					SALIDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
URB URBANIZACION	5		3,340,945	-	-	3,340,945	-	979,956	-	-	979,956	-	2,360,989	-	-	2,360,989
APO AGUA POTABLE	1		914,661	-	-	914,661	-	455,000	-	-	455,000	-	459,661	-	-	459,661
ELE ELECTRIFICACION	2		2,577,194	-	-	2,577,194	-	822,248	-	-	822,248	-	1,754,946	-	-	1,754,946
MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1		961,765	-	-	961,765	-	885,823	-	-	885,823	-	75,942	-	-	75,942
SUMA DE HOJA			7,794,565	-	-	7,794,565	-	3,143,027	-	-	3,143,027	-	4,651,538	-	-	4,651,538
SUBTOTAL																
TOTAL			7,794,565	-	-	7,794,565	-	3,143,027	-	-	3,143,027	-	4,651,538	-	-	4,651,538

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022


CERTIFICADO

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA :	No. DE OBRA	PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APPROB.	MOD. ELEC.	FECHAS DE INICIO Y TERMINO	PRESUPUESTAL				TOTAL	INSTRUMENTAL				TOTAL	BALDOS				OBSERVACIONES							
								MUNICIPAL		ESTADO			PRINCIPAL		BENEFIC			MUNICIPAL		ESTADO			TOTAL		AVANCE FINAN.	AVANCE FISICOS	U. DE M.	METAS DEL PROY.	ALCANTARILLAS PROY.
								DIREC.	RAMO 33	DIREC.	RAMO 33		DIREC.	RAMO 33	BENEFIC	OTROS (CARR. M. ETC.)		DIREC.	RAMO 33	BENEFIC	OTROS (CARR. M. ETC.)		DIREC.	RAMO 33					
2022M014F1800034R	01		CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ANEGADO EN CALLE CRISTOBOL DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL ANAGUANO	EL ANAGUANO	TM-PR-0009-FR0002	0	05-ago-22 05-ago-22			647,251	-	647,251	322,934			322,934		324,317		324,317	50	95	M2	716	716				
2022M014F180014R	01		CONSTRUCCION DE CALLE GRANALATO A BASE DE EMPEDRADO ANEGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA	COLONIA MODERNA	TM-PR-0007-FR0002	0	26-ago-22 25-sep-22			783,761	-	783,761	-			-		783,761		783,761	0	15	M2	502	502				
2022M014F180014R	01		CONSTRUCCION DE TIEBUMINE EN CANCHA DE OROS UNO TIPO E EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE EL TORREON	EL TORREON	TM-PR-0004-FR0002	0	26-ago-22 04-sep-22			812,000	-	812,000	-			-		812,000		812,000	0	15	M2	234	234				
2022M014F180154R	01		CONSTRUCCION DE CALLE CRISTOBOL A BASE DE EMPEDRADO ANEGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PR-0015-FR0002	0	06-ago-22 21-ago-22			594,284	-	594,284	406,725			406,725		187,559		187,559	00	95	M2	670	670				
2022M014F180234R	01		CONSTRUCCION DE CALLE GRANALATO A BASE DE EMPEDRADO ANEGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOLANERAS	SAN JOSE DE MOLANERAS	TM-PR-0023-FR0002	0	12-ago-22 11-oct-22			503,649	-	503,649	250,296			250,296		253,353		253,353	50	55	M2	560.75	560.75				
CUMPLA LA HOJA										3,340,945		3,340,945	979,956			979,956		2,360,989		2,360,989									
SUBTOTAL										3,340,945		3,340,945	979,956			979,956		2,360,989		2,360,989									
TOTAL										3,340,945		3,340,945	979,956			979,956		2,360,989		2,360,989									

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CPW/ANU

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROG	DENOM DEL SUBPROG Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO ANFOR	MOD. EJEC	FECHAS DE		INVERSION EMPROVECHA				INVERSION MOVISTRADA				SALDOS			METAS CUMPLIDAS		OBSERVACIONES										
							INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		TOTAL		MUNICIPAL		TOTAL		MUNICIPAL		TOTAL		%		%	DE	ALCANZA							
							DE	DE	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (COPAS, etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (COPAS, etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	RESEP		OTROS (COPAS, etc.)	TOTAL	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	DEL PROY.	DEL PROY.				
2022	01	01	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE PLATANITOS	PLATANITOS	TM PP 0013 FRO022 06 ago 22	C	2022-07-01	2022-09-30		914,661	-	-	914,661		455,000	-	-	455,000		459,661	-	-	459,661	50	75	NO	1790	1790				
SUMA DE LA HOJA										914,661	-	-	914,661		455,000	-	-	455,000		459,661	-	-	459,661									
SUBTOTAL										914,661	-	-	914,661		455,000	-	-	455,000		459,661	-	-	459,661									
TOTAL										914,661	-	-	914,661		455,000	-	-	455,000		459,661	-	-	459,661									

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021**


CERRADO

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : ELE ELECTRIFICACION		01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021																		HOJA 1 DE 1								
No DE CODA	PROG	DENOM DEL SUBPROY Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No OFICIO APROB	MOD EJEC	FECHAS DE			INVERSION APROBADA			INVERSION REGISTRADA			SALDOS			AVANCE FINAN	AVANCE FISCOS	U DE R	METAS TOTALES		OBSERVACIONES					
						PRINCI	TERMINO		DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cant de BK.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cant de BK.)				TOTAL	DIRECTA		MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cant de BK.)	TOTAL	DE PROY
2022A014.FI.001.PR	01	AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS	MESA DE LAS YEGUAS	TM.FI.001.FI.002021	C	19-ago-21	19-ago-21		1,748,810			1,748,810					1,748,810			50	PREZAS	19/00	19/00					
				PR-ago-21																	PERSONAS	67	67					
2022A014.FI.010.PR	01	AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONAL POR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE EL POLVORIN	EL POLVORIN	TM.FI.010.FI.002021	C	06-ago-21	21-ago-21		822,248			822,248	822,248			822,248			100	100	PREZAS	6/00	6/00					
				05-ago-21																	PERSONAS	16	16					
SUMA DE LA HOJA									2,577,194			2,577,194	822,248			822,248			1,754,946			100						
SUBTOTAL									2,577,194			2,577,194	822,248			822,248			1,754,946			100						
TOTAL									2,577,194			2,577,194	822,248			822,248			1,754,946			100						


 ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR


 PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL




AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CERCANO

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA :		MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																		01 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022				HOJA 1 DE 1											
NO. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO ANEXO	INDIC. EJEC.	FECHA DE		INVERSION APROBADA				TOTAL	INVERSION MOSTRADA				SAUCOS				OBSERVACIONES														
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CON M. EX.)		MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CON M. EX.)	TOTAL DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (CON M. EX.)		TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FISICO	U DE M.	ALIANZAS DEL PROY.	ALIANZAS PROY.								
2022AM0118000001	01	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA NO CONVENCIONAL POR EL DIO DE FAMILIAS SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO. LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS.	SAN VICENTE 01 ago 22	TRMFIN00251/01/2022	C	09 ago 22	21 ago 22	961,765	-	-	-	961,765	885,823	-	-	885,823	-	75,942	-	-	-	75,942	92	100	CUARTOS PERSONAS	6	6	9	9						
SUMA DE LA HOJA:								961,765	-	-	-	961,765	885,823	-	-	885,823	-	75,942	-	-	-	75,942													
SUBTOTAL:								961,765	-	-	-	961,765	885,823	-	-	885,823	-	75,942	-	-	-	75,942													
TOTAL:								961,765	-	-	-	961,765	885,823	-	-	885,823	-	75,942	-	-	-	75,942													


ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR


PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
TERCER TRIMESTRE

GOBIERNO
 CERCANO
 AL CIUDADANO


01 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS						
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1		1,126,366			1,126,366		766,804			766,804		359,562			359,562
CO SEGURIDAD PUBLICA	2		11,702,533			11,702,533		6,234,722			6,234,722		5,467,811			5,467,811
SC AGUA POTABLE	1		30,000			30,000		15,117			15,117		14,883			14,883
SG ELECTRIFICACION	1		2,500,000			2,500,000		2,084,675			2,084,675		415,325			415,325
URB URBANIZACION	6		2,062,481	-	-	2,062,481	-	1,716,682	-	-	1,716,682	-	345,799	-		345,799
SUMA DE HOJA			17,421,381	-	-	17,421,381	-	10,818,000	-	-	10,818,000	-	6,603,381	-	-	6,603,381
SUBTOTAL																
TOTAL			17,421,381	-	-	17,421,381	-	10,818,000	-	-	10,818,000	-	6,603,381	-	-	6,603,381


 L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL


 ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR


 PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

HOJA 1 DE 1


INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA	No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APOYA	MOD. EJEZ	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				TOTAL	INVERSION MONITOREADA				TOTAL	SALIDA				TOTAL	AVANCE FINANZ.	% AVANCE FISICO	U DE M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES								
							INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. de F. I.)		DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. de F. I.)		DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. de F. I.)					TOTAL	AVANCE FINANZ.		% AVANCE FISICO	U DE M.	DEL PROG.	ALCANZADAS				
																																		01 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	HOJA 1 DE 1		
0222M0417	04	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	18-01-2021	A	02	01-07-22	1,126,366	-	-	-	1,126,366	766,804	-	-	-	766,804	-	359,562	-	-	359,562	ES	60	ACCION EFECTIVAS	1	1	22 417	22 417							
SUMA DE LA HOJA									1,126,366	-	-	-	1,126,366	766,804	-	-	-	766,804	-	359,562	-	-	359,562														
SUBTOTAL									1,126,366	-	-	-	1,126,366	766,804	-	-	-	766,804	-	359,562	-	-	359,562														
TOTAL									1,126,366	-	-	-	1,126,366	766,804	-	-	-	766,804	-	359,562	-	-	359,562														

Griselda Arcadia Vizcaino
L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL

Ingrid Arcadia Fregoso
ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Marisa Solano Trujillo
PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

DESPACHO
 CERCANO
 2022


INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA	NO. DE ODA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB.	MODO ELEC.	FECHA DE		PRESUPUESTO APROBADO				INVERSION MONSTRADA				EJECUCION				OBSERVACIONES															
							MES	TRIMESTRE	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CONE M. P.S.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CONE M. P.S.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33		BENEFIC.	OTROS (CONE M. P.S.)	TOTAL	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	U DE M.	DEL PROY.	ALCANTARILLAS PROY.							
																														01 DE JULIO DE 2022	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
20220014	IV 002	01	SUELDO Y SALARIOS PARA LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	TM-FP-0003-FV-2022	A	02	03	10,902,533				10,902,533		5,762,543			5,762,543		5,139,990			5,139,990	53	53	ACCION PERSONAL	1	1	22,412	22,412						
20220014	IV 002	02	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	TM-FP-0003-FV-2022	A	02	03	800,000				800,000		472,179			472,179		327,821			327,821	59	59	ACCION PERSONAL	1	1	22,412	22,412						
SUMA DE LA HOJA									11,702,533				11,702,533		6,234,722			6,234,722		5,467,811			5,467,811													
SUBTOTAL									11,702,533				11,702,533		6,234,722			6,234,722		5,467,811			5,467,811													
TOTAL									11,702,533				11,702,533		6,234,722			6,234,722		5,467,811			5,467,811													

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CERCAMU

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA: SC AGUA POTABLE

01 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 1

No. DE OBAA	PROG	DENOM. DEL SUBPROY. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. E.J.C.	FECHAS DE		INVERSION SECCIONADA				INVERSION MANEJADA				SALDOS				METAS TOTALES				OBSERVACIONES																	
						PRG	TERMINO	DIREC.TA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS (CONE PA, PP, E)	TOTAL	DIREC.TA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS (CONE PA, PP, E)	TOTAL	DIREC.TA	MUNICIPAL	DEMP.	OTROS (CONE PA, PP, E)	TOTAL	AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO	U DE M	DEL PROY.	ALCANZADAS PROJ.													
2022030014-PG-00000002	01	DERECHOS DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	TRAFOP QUIN FRENTOZ 00-0000-22	A	02-07-22	31-09-22			30.000				30.000					15.117				15.117			14.883															
SUMA DE LA HOJA										30.000				30.000					15.117				15.117			14.883															
SUBTOTAL										30.000				30.000						15.117				15.117			14.883														
TOTAL										30.000				30.000							15.117				15.117			14.883													

Griselda Arcadia Vizcaino
 L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

Ingrid Arcadia Fregoso
 ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Marisa Solano Trujillo
 PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

11
SECRETARÍA
 CERCANO


INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SG ELECTRIFICACION															01 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2022						HOJA 1 DE 3													
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	PROG.	DENOMINACION DEL SUBPROYECTO Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	MUNICIPIO APROBADO	MOD. EJEC.	PERIODO DE EJECUCION				RECIBIDOS PLAZA/OTROS					INVERSION PRESUPUESTADA					AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	U DE M.	DEL PROY.	ALCANCES DEL PROY.	OBSERVACIONES									
						PERIODO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC	OTROS (CON R.E. M.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC	OTROS (CON R.E. M.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33							BENEFIC	OTROS (CON R.E. M.)	TOTAL						
	02	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS HABITANTES	COBERTURA MUNICIPAL	18/00/0004/0/000002	A	02 ene 22	31 dic 22		2,500,000					2,500,000		2,084,675					2,084,675		415,325				415,325		03	03	ACCION PERSONAS	22,412	22,412	
SUMA DE LA HOJA:												2,500,000				2,500,000		2,084,675				2,084,675		415,325			415,325							
SUBTOTAL:												2,500,000				2,500,000		2,084,675				2,084,675		415,325			415,325							
TOTAL:												2,500,000				2,500,000		2,084,675				2,084,675		415,325			415,325							

LC. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

01 DE JULIO DE 2022

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : URBANIZACION		01 DE JULIO DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022																				PÁG. 1 DE 1													
NO. DE LINEA	PROG.	DESCRIPCIÓN DEL SUPUESTO Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB.	MOD. EXEC.	FECHAS DE		NIVEL FEDERAL					NIVEL MUNICIPAL					NIVEL ESTADAL					AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	U. DE MED.	DEL INIC.	ALCANTARILLA (M3)	OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CONTR. DE SERVICIOS)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CONTR. DE SERVICIOS)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CONTR. DE SERVICIOS)	TOTAL													
20220014 FV 001 CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE RIVERA DEL SAJO A BASE DE EMPLEADO ANEGADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA	LA LAGUNA	TM-FP-0006-FV-0022 06-ago-22	C	06-ago-22	31-ago-22			820,000				820,000		818,723					618,723		1,277			1,277	100	100	M2	0	68,830,000				
20220014 FV 001 CP	01	ADQUISICION DE LUMINARIAS SOLARES EN PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT	SANTA MARIA DEL ORO	TM-FP-0007-FV-0022 15-ago-22	A	15-07-2020	15-ago-22			84,450				84,450		84,450					84,450		-			-	100	100	LUMINARIAS	8	8				
20220014 FV 010 CP	01	ADQUISICION DE MATERIAL DE SEÑALÉTICA VIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT	SANTA MARIA DEL ORO	TM-FP-0010-FV-0022 15-ago-22	A	15-07-2022	30-ago-22			222,557				222,557		169,138			53,820		169,138		53,820				76	90	PIEZAS	72	72				
20220014 FV 011 CP	01	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-FP-0011-FV-0022 01-ago-22	A	01-ago-22	31-ago-22			500,000				500,000		500,000			-		500,000		-				100	100	LAMPARAS	150	150.00				
20220014 FV 016 CP	01	CONSERVACION RUTARIA DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-FP-0016-FV-0022 01-ago-22	A	01-ago-22	30-ago-22			309,498				309,498		144,362			165,136		144,362		165,136				47	90	M2	4,452	4,452				
20220014 FV 017 CP	01	CONSTRUCCION A BASE DE EMPLEADO ANEGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE AGUATAPICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-FP-0017-FV-0022	A	01-ago-22	08-02			125,567				125,567					125,567								90		M2	516	516				
SUMA DE LA HOJA:										2,062,481				2,062,481		1,716,682				345,799		1,716,682		345,799											
SUBTOTAL:										2,062,481				2,062,481		1,716,682					345,799		1,716,682		345,799										
TOTAL:										2,062,481				2,062,481		1,716,682						345,799		1,716,682		345,799									

Griselda Arcadia Vizcaino
L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL

Ingrid Arcadia Fregoso
ARO INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Marisa Solano Trujillo
PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL