



Santa María
Del Oro
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
CUARTO TRIMESTRE

CEP. NO

01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS						
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
URB URBANIZACION	15		9,163,972	-	-	9,163,972	-	7,292,099	-	-	7,292,099	-	1,871,873	-	-	1,871,873
APO AGUA POTABLE	8		5,119,434	-	-	5,119,434	-	3,727,915	-	-	3,727,915	-	1,391,519	-	-	1,391,519
ELE ELECTRIFICACION	3		3,520,581	-	-	3,520,581	-	3,254,154	-	-	3,254,154	-	266,427	-	-	266,427
MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2		2,035,989	-	-	2,035,989	-	1,498,843	-	-	1,498,843	-	537,146	-	-	537,146
DRE DRENAJE Y LETRINAS	2		1,726,839	-	-	1,726,839	-	491,839	-	-	491,839	-	1,235,000	-	-	1,235,000
IBS INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	1		367,065	-	-	367,065	-	183,533	-	-	183,533	-	183,533	-	-	183,533
SUMA DE HOJA			21,933,880	-	-	21,933,880	-	16,448,382	-	-	16,448,382	-	5,485,498	-	-	5,485,498
SUBTOTAL																
TOTAL			21,933,880	-	-	21,933,880	-	16,448,382	-	-	16,448,382	-	5,485,498	-	-	5,485,498

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA : URBANIZACION

No DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No OFICIO APROB.	MOD. SECC.	FECHAS DE		EJECUCION FINANCIADA				EJECUCION MONTAJADA				SALDOS				AVANCE		RENTAS TOTALES		OBSERVACIONES									
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CONE. ME. (%))	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CONE. ME. (%))	TOTAL	ORRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.		OTROS (CONE. ME. (%))	TOTAL	% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	LI. OR. M.	DEL. PROY.	ALCANZADAS PROY.		
2022/M014-FB-003-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA LA GURITA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0003-FB/2022	C	02-ene-22	31-ene-22		503,764	-			503,764					503,764					0	0	M2	543.19	543.19						
2022/M014-FB-005-PR	01	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL ANUALAMO	EL ANUALAMO	TM-PP-0005-FB/2022	C	05-sep-22	05-oct-22		645,869	-			645,869					645,869					100	100	M2	716	716						
2022/M014-FB-007-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE COLONIA MODERNA	COLONIA MODERNA	TM-PP-0007-FB/2022	C	26-sep-22	25-oct-22		782,157	-			782,157					782,157					100	100	M2	862	862						
2022/M014-FB-008-PR	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE EL TORREON	EL TORREON	TM-PP-0008-FB/2022	C	26-sep-22	09-nov-22		808,867	-			808,867					808,867					100	100	M2	234	234						
2022/M014-FB-009-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE BUCKINGHAM	BUCKINGHAM	TM-PP-0009-FB/2022	C	31-oct-22	29-nov-22		605,575	-			602,964					602,964					100	100	M2	687	687						
2022/M014-FB-011-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE LA CANDELARIA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE COFRADA DE ACUTAPILCO	COFRADA DE ACUTAPILCO	TM-PP-0011-FB/2022	C	19-dic-22	17-ene-23		740,491	-			370,245					370,245					50	20	M2	823.74	823.74						
2022/M014-FB-014-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA NAYARIT EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE CERRO BLANCO	CERRO BLANCO	TM-PP-0014-FB/2022	C	24-oct-22	22-nov-22		496,051	-			493,913					493,913					100	100	M2	546.29	546.29						
2022/M014-FB-015-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE OROONDEA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0015-FB/2022	C	08-ago-22	21-ago-22		592,003	-			592,003					592,003					100	100	M2	672	672						
2022/M014-FB-020-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE PASO DE LOZADA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE LAS CUEVAS	LAS CUEVAS	TM-PP-0020-FB/2022	C	24-oct-22	22-nov-22		478,843	-			476,779					476,779					100	100	M2	511.35	511.35						
2022/M014-FB-023-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS	SAN JOSE DE MOJARRAS	TM-PP-0023-FB/2022	C	12-sep-22	11-oct-22		500,592	-			500,592					500,592					100	100	M2	500.75	500.75						
2022/M014-FB-024-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS	SAN JOSE DE MOJARRAS	TM-PP-0024-FB/2022	C	23-nov-22	12-dic-22		549,232	-			546,865					546,865					100	100	M2	612	612						
SUMA DE LA HOJA									6,703,444	-			6,703,444					6,703,444															
SUBTOTAL									6,703,444	-			6,703,444						6,703,444														
TOTAL									6,703,444	-			6,703,444						6,703,444														

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : URB URBANIZACION		01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022																		HOJA 1 DE 1																
No. DE CABA	PROG.	DESCRIPCIÓN DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MED. EJEC.	FECHAS DE		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA					SALDOS					OBSERVACIONES													
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CONE. IN. VIC.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CONE. IN. VIC.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33		BENEFIC.	OTROS (CONE. IN. VIC.)	TOTAL	% AVANCE FINAN.	% AVANCE FÍSICO	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
2022/A014-FR-025-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	TM-PP-0025-FR/2022 09-ago-22	C	21-nov-22	10-dic-22		843,780					843,780		840,143				840,143		3,637			3,637	100	100	M2	852	852						
2022/A014-FR-026-PR	01	CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLE ENCINO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE LA GALINDA	LA GALINDA	TM-PP-0026-FR/2022 08-ago-22	C	23-nov-22	07-dic-22		194,002					194,002		193,166				193,166		836			836	100	100	M2	138.60	138.60						
2022/A014-FR-028-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE OJO DE AGUA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DEL ERMITAÑO	ERMITAÑO	TM-PP-0028-FR/2022 09-ago-22	C	02-mar-23	31-mar-23		545,675					545,675								545,675			545,675	0	0	M2	563.05	563.05						
2022/A014-FR-012-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE GUANACASTE	GUANACASTE	TM-PP-0032-FR/2022 09-ago-22	C	19-dic-22	01-ene-23		877,070					877,070		438,535				438,535		438,535			438,535	50	30	M2	1000	1000						
SUMA DE LA HOJA									2,460,528	-	-	-	-	2,460,528	-	1,471,845	-	-	-	1,471,845	-	988,684	-	-	-	988,684										
SUBTOTAL									2,460,528	-	-	-	-	2,460,528	-	1,471,845	-	-	-	1,471,845	-	-	-	1,471,845	-	988,684	-	-	-	988,684						
TOTAL									2,460,528	-	-	-	-	2,460,528	-	1,471,845	-	-	-	1,471,845	-	-	-	1,471,845	-	988,684	-	-	-	988,684						

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : APO AGUA POTABLE


01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 1

FECHA DE OBRA	PROY.	DENOMINACION Y TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. ELEC.	FECHA DE		INVERSION APROBADA				INVERSION REGISTRADA				SALDO				OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. %)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. %)	TOTAL	MUNICIPAL			BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. %)	TOTAL				
								DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. %)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. %)	TOTAL	AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	UNID. M. C.	TOTAL DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
2022/MO14-FR-004-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO. LOCALIDAD DE EL OCOTILLO	OCOTILLO	TM-PP-0004-FR/2022 00-ago-22	C	21-dic-22	30-oct-22	383,779				383,779						383,779	0	0	M2	106.5	106.5				
2022/MO14-FR-005-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LAS MESITAS	MESITAS	TM-PP-0005-FR/2022 00-ago-22	C	05-dic-22	19-dic-22	186,261				186,261	185,458					803	100	100	ML	45	45				
2022/MO14-FR-012-PR	01	REHABILITACION DE RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO. LOCALIDAD EL CARACOL	CARACOL	TM-PP-0012-FR/2022 00-ago-22	C	19-dic-22	17-ene-23	1,000,000				1,000,000						1,000,000	0	80	TOMAS	22	22				
2022/MO14-FR-013-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO. LOCALIDAD DE PLATANITOS	PLATANITOS	TM-PP-0013-FR/2022 00-ago-22	C	26-ago-22	26-oct-22	910,000				910,000	910,000					-	100	100	M2	5750	5750				
2022/MO14-FR-015-PR	01	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO A BASE DE PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA	ESTANZUELA	TM-PP-0015-FR/2022 00-ago-22	C	10-oct-22	06-nov-22	327,638				327,638	326,226					1,412	100	100	M2	36	36				
2022/MO14-FR-017-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE REAL DE ACUTAPILCO	REAL DE ACUTAPILCO	TM-PP-0017-FR/2022 00-ago-22	C	28-nov-22	17-dic-22	1,035,000				1,035,000	1,030,539					4,461	100	100	ML	630	630				
2022/MO14-FR-021-PR	01	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO	TM-PP-0021-FR/2022 00-ago-22	C	26-oct-22	03-nov-22	580,000				580,000	580,000					-	100	100	ML	214	214				
2022/MO14-FR-022-PR	01	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO. LOCALIDAD DE HICORI DE CALIMAYO	RINCÓN DE CALIMAYO	TM-PP-0022-FR/2022 00-ago-22	C	17-oct-22	30-nov-22	696,755				696,755	695,692					1,063	100	100	ML	005	005				
SUMA DE LA HOJA								5,119,434				5,119,434	3,727,915					3,727,915				1,391,519		1,391,519			
SUBTOTAL								5,119,434				5,119,434	3,727,915							3,727,915				1,391,519		1,391,519	
TOTAL								5,119,434				5,119,434	3,727,915								3,727,915				1,391,519		1,391,519

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022


INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 HOJA 1 DE 1

PROGRAMA :	No. DE OBRAS	DESCRIPCION DEL SUBPROYECTO Y DEL TIPO DE ACTIVIDAD	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. FISC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				POSBICION MONETARIA				CANTIDADES				OBSERVACIONES								
						EMPEZ.	TERMINO	DIRECTA	INDIRECTA	OTROS (CONTR. SERVICIOS)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL INDIRECTA	MUNICIPAL OTROS (CONTR. SERVICIOS)	TOTAL	URDUBIA	MUNICIPAL NAME/23	OTROS (CONTR. SERVICIOS)	TOTAL		AVANCE FINAN.	AVANCE FÍSICO	U. DE M.	DEL MUNI.	ALCANTARILLAS/PUERT.			
2022/M014-FIR-030-PR	01	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURAZNO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE CHAPALLILLA	CHAPALLILLA	1M-FP-0030-FIR/2022	C	10-oct-22	29-oct-22		491,839	-		491,839		491,839						100	100	MIL	50	50				
			09-ago-22	08-ago-22																		PERSONAS	75	75				
2022/M014-FIR-031-PR	01	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE LA LABOR	LA LABOR	1M-FP-0031-FIR/2022	C	02-ene-23	31-ene-22		1,235,000	-		1,235,000					1,235,000			0	0	MIL	440	440				
			09-ago-22	08-ago-22																		PERSONAS	1,515	1515				
SUMA DE LA HOJA									1,726,839	-		1,726,839	-	491,839	-	-	491,839	-	1,235,000	-	-							
SUBTOTAL									1,726,839	-		1,726,839	-	491,839	-	-	491,839	-	1,235,000	-	-							
TOTAL									1,726,839	-		1,726,839	-	491,839	-	-	491,839	-	1,235,000	-	-							

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
CUARTO TRIMESTRE

01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 CERRO DE
 A...

01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA				INVERSION ADMINISTRADA				SALDOS						
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1		1,028,439			1,028,439		1,028,439			1,028,439					
CO SEGURIDAD PUBLICA	4		9,699,756			9,699,756		9,699,756			9,699,756					
APO AGUA POTABLE	1		29,703			29,703		29,703			29,703					
ELE ELECTRIFICACION	3		3,099,088			3,099,088		3,099,088			3,099,088					
URB URBANIZACION	8		3,420,659	-	-	3,420,659	-	1,699,308	-	-	1,699,308	-	1,721,351	-	-	1,721,351
FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	2		1,166,300	-	-	1,166,300	-	1,166,300	-	-	1,166,300	-		-	-	
SUMA DE HOJA			18,443,944	-	-	18,443,944	-	16,722,594	-	-	16,722,594	-	1,721,351	-	-	1,721,351
SUBTOTAL																
TOTAL			18,443,944	-	-	18,443,944	-	16,722,594	-	-	16,722,594	-	1,721,351	-	-	1,721,351

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : CO SEGURIDAD PUBLICA

01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	ORDEN DEL SUPLENTE Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. ELEC.	FECHA DE		PERSONALIZADA				PERSONALIZADA				BALZOS				AVANCE FINAN.	AVANCE FISCOS	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZAS PROT.	OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33							BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
2022/M014-FV-002-CP	01	SUELDOS Y SALARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0002-FV/2022 02-ene-22	A	02-ene-22	31-dic-22		8,739,748				8,739,748		8,739,748					100	100	ACCION	1	1				
2022/M014-FV-003-CP	03	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0003-FV/2022 02-ene-22	A	02-ene-22	31-dic-22		660,058				660,058		660,058					100	100	ACCION	1	1				
2022/M014-FV-012-CP	03	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0012-FV/2022 02-ene-22	A	02-ene-22	31-dic-22		49,950				49,950		49,950					100	100	ACCION	1	1				
2022/M014-FV-012-CP	03	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0013-FV/2022 02-ene-22	A	02-ene-22	31-mar-22		250,000				250,000		250,000					100	100	ACCION	1	1				
SUMA DE LA HOJA									9,699,756	-	-	-	9,699,756	-	9,699,756	-	-	-	-									
SUBTOTAL									9,699,756	-	-	-	9,699,756	-	9,699,756	-	-	-	-	-								
TOTAL									9,699,756	-	-	-	9,699,756	-	9,699,756	-	-	-	-	-	-	-						

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA	NÚM. DE OBRA	PROG.	DESCR. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NÚM. OFICIO APROB.	MOD. EDUC.	FECHA DE		MAYORISTIA PROYECTOS				TOTAL	BY VERSION MENSUAL				%	%	METAS TOTALES		OBSERVACIONES						
							INICIO	TERMINO	MUNICIPAL	RAMO 33	ACREDITO	OTROS (Cant. Inv. etc.)		MUNICIPAL	RAMO 33	MUNICIPAL	OTROS (Cant. Inv. etc.)			TOTAL	DIRECTA		MUNICIPAL RAMO 33	SECRET.	OTROS (Cant. Inv. etc.)	TOTAL	U. DE M.	ALCANCADAS PROY.
2022A014-FV-006-PR	01		CONSTRUCCION DE CALLE RIVERA DEL LADO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA	LA LAGUNA	TM-PP-0006-FV/2022	A	06-ago-22	31-ene-22			818,723			010,779			010,779				100	100	M2	30	30			
2022A014-FV-006-CP	01		REHABILITACION DEL CASITIO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0006-FV/2022	A	07-nov-22	03-dic-22			109,779			109,779			109,779				100	100	PERSONAS	4,482	4,482			
2022A014-FV-010-CP	01		ADQUISICION DE MATERIAL DE SEÑALÉTICA VIAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0010-FV/2022	A	15-ago-22	30-ago-22			223,483			223,483			223,483				100	100	PIEZAS	72	72			
2022A014-FV-016-CP	01		CONSERVACION MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0016-FV/2022	A	01-ago-22	30-ene-22			309,497			309,497			309,497				100	100	M2	4,482	4,482			
2022A014-FV-017-PR	01		CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE ACUTAPILCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COFRADIA DE ACUTAPILCO	TM-PP-0017-FV/2022	A	21-dic-22	03-ene-22			125,567			125,567			125,567				100	100	M2	325	325			
2022A014-FV-018-PR	01		CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE VERACRUZ DE LA COMUNIDAD DE TEQUEPEPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	TEQUEPEPAN	TM-PP-0018-FV/2022	A	05-dic-22	18-dic-22			59,432			59,432			59,432				100	100	M2	180	180			
2022A014-FV-019-PR	01		CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE NAYARIT DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SAN JOSE DE MOJARRAS	TM-PP-0019-FV/2022	A	19-dic-22	27-dic-22			52,828			52,828			52,828				100	100	M2	160	160			
2022A014-FV-020-CP	01		MODERNIZACION DE AVENIDA JUAREZ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0020-FV/2022	C	02-ene-23	27-feb-23			1,721,351						1,721,351						M2	576,98	576,98			
SUMA DE LA HOJA											3,420,659			3,420,659			1,699,308			1,699,308			1,721,351			1,721,351		
SUBTOTAL											3,420,659			3,420,659			1,699,308			1,699,308			1,721,351			1,721,351		
TOTAL											3,420,659			3,420,659			1,699,308			1,699,308			1,721,351			1,721,351		

Griselda Arcadia Vizcaino
L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL

Ingrid Arcadia Fregoso
ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Marisa Solano Trujillo
PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

COMITÉ
CERCANO
 A SU...

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : FI FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

01 DE OCTUBRE DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRAS	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. SUBC.	FECHAS DE		PREVISION APROBADA				PREVISION EJECUTADA				SALDO				%	%	METAS TOTAL		OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		OTROS (Conv. Int. %)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Conv. Int. %)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Conv. Int. %)	TOTAL			%	%		IL DE M.	DEL PROF.	ALCANTARILLAS PROY.				
								DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33			DIRECTA	RAMO 33											DIRECTA	RAMO 33		
2022M014-FV-014-CP	01	ADQUISICION DE PICK-UP PARA AUTOPATRULLA 4 CILINDROS 4X2, 4 CILINDROS	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0014-FV/2022	A	02-ene-22	31-dic-22		526,500			526,500		526,500			526,500					100	100	ACCION PERSONAS	22,412	22,412					
2022M014-FV-015-CP	01	ADQUISICION DE DOS PICK-UP 4 CILINDROS 4 CILINDROS	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0015-FV/2022	A	02-ene-22	31-dic-22		639,800			639,800		639,800			639,800					100	100	ACCION PERSONAS	22,412	22,412					
SUMA DE LA HOJA									1,166,300			1,166,300		1,166,300			1,166,300														
SUBTOTAL																															
TOTAL									1,166,300			1,166,300		1,166,300		1,166,300			1,166,300												

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL