



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
TERCER TRIMESTRE

UN GOBIERNO
CERCANO
A SU GENTE

01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS						
		DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Inf. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Inf. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Inf. etc.)	TOTAL
URB URBANIZACION	7		7,444,467	-	-	7,444,467	-	5,887,655	-	-	5,887,655	-	1,556,811	-	-	1,556,811
APO AGUA POTABLE	2		1,211,231	-	-	1,211,231	-	1,207,000	-	-	1,207,000	-	4,231	-	-	4,231
OBRAS PENDIENTES DE CLASIFICAR			17,549,587			17,549,587										
SUMA DE HOJA			26,205,284	-	-	26,205,284	-	7,094,655	-	-	7,094,655	-	1,561,042	-	-	1,561,042
SUBTOTAL																
TOTAL			26,205,284	-	-	26,205,284	-	7,094,655	-	-	7,094,655	-	1,561,042	-	-	1,561,042

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. XLII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT
2021-2024
DESPACHO DE
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

UN GOBIERNO
CERCANO
 A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE


PROGRAMA : URB URBANIZACION

01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. REC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				METAS TOTALES				OBSERVACIONES						
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (ESTR. INF. ETC.)	TOTAL	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (ESTR. INF. ETC.)	TOTAL	PRELUIA	MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred. Int. ETC.)	TOTAL		% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZA (100% MCM)	
2023/M014-FIII-002-PR	01	CUNSTRUCCION DE CALLES PROLONGACION ENRIQUE LOZANO Y CEDRO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD DE SAN LEONEL	SAN LEONEL	TM-PP-0002-FIII/2023	C	22-may-22	20-jul-23		1,196,201	-	-	-	1,196,201	1,194,058			1,194,058	2,143		2,143	100	100	M2	1,200	1,200					
				27-abr-23																			PERSONAS	30	30					
2023/M014-FIII-009-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA SEGUNDA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0009-FIII/2023	C	22-may-22	20-jul-23		946,895				946,895	945,879			945,879	1,017		1,017	100	100	M2	966.17	966.17					
				27-abr-23																			PERSONAS	50	50					
2023/M014-FIII-010-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE AQUILES SERDAN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0010-FIII/2023	C	22-may-22	20-jul-23		807,003				807,003	805,736			805,736	1,267		1,267	100	100	M2	758.40	758					
				27-abr-23																			PERSONAS	30	30					
2023/M014-FIII-006-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE MAYO A BASE DE EMPEDRADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO	EL AHUALAMO	TM-PP-0006-FIII/2023	C	18-sep-23	01-nov-23		836,238				836,238	417,644			417,644	418,594		418,594	50	30	M2	1,393	1,393					
				08-ago-23																			PERSONAS	277	277					
2023/M014-FIII-007-PR	01	CONSTRUCCION DE CALLE RIBERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LAGUNA	LA LAGUNA	TM-PP-0007-FIII/2023	C	07-ago-23	05-oct-23		1,452,158				1,452,158	1,096,580			1,096,580	355,579		355,579	76	60	M2	1,735.30	1,735.30					
				27-abr-23																			PERSONAS	30	30					
2023/M014-FIII-011-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE ENCINO Y CALLE CHAPALILLA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA SANTA MARIA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0011-FIII/2023	C	14-ago-23	12-oct-23		1,274,282				1,274,282	963,719			963,719	310,563		310,563	76	70	M2	1,392.78	1,392.78					
				27-abr-23																			PERSONAS	20	20					
2023/M014-FIII-017-CP	01	CONSTRUCCION DE CALLE CALLEJON TEPIC Y CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LA CIENEGA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	TM-PP-0017-FIII/2023	C	14-ago-23	12-oct-23		931,688				931,688	464,040			464,040	467,648		467,648	50	70	M2	927.85	927.85					
				08-ago-23																			PERSONAS	40	40					
SUMA DE LA HOJA									7,444,467	-	-	-	7,444,467	-	-	-	5,887,655	-	-	5,887,655	-	-	1,556,811	-	-	1,556,811				
SUBTOTAL																														
TOTAL									7,444,467	-	-	-	7,444,467	-	-	-	5,887,655	-	-	5,887,655	-	-	1,556,811	-	-	1,556,811				

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR


 H. XLII AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 SANTA MARIA DEL ORO,
 NAYARIT
 2021-2024
**DESPACHO DE
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

UN GOBIERNO
CERCANO
A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : APO AGUA POTABLE

01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DEL LINEA DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. ELEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				METAS TOTALES				OBSERVACIONES									
						RISGO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FISICO		AVANCE FISICO	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZA OAS PROY.					
2023/M014-FIII-001-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD EL LIMON	EL LIMON	TM-PP-0001-FIII/2023 27-abr-23	C	05-jun-23	04-jul-23		631,231	-	-	631,231		630,000			630,000		1,231			1,231	100	100	ML	546.02	546.02						
2023/M014-FIII-004-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD EL BURUATO	EL BURUATO	TM-PP-0004-FIII/2023 27-abr-23	C	07-ago-23	05-sep-23		500,000			500,000		577,000			577,000		3,000			3,000	10	100	ML	236.00	236.00						
SUMA DE LA HOJA									1,211,231	-	-	1,211,231	-	1,207,000	-	-	1,207,000	-	4,231	-	-	4,231											
SUBTOTAL									1,211,231	-	-	1,211,231	-	1,207,000	-	-	1,207,000	-	4,231	-	-	4,231											
TOTAL									1,211,231	-	-	1,211,231	-	1,207,000	-	-	1,207,000	-	4,231	-	-	4,231											

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA MARIA DEL ORO
 NAYARIT
 2021-2024
DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
TERCER TRIMESTRE**

**UN GOBIERNO
CERCANO
A SU GENTE**

01 DE JULIO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1		1,126,366			1,126,366		682,530			682,530		443,836			443,836
CO SEGURIDAD PUBLICA	7		15,638,123			15,638,123		7,365,633			7,365,633		8,272,491			8,272,491
SG ELECTRIFICACION	1		3,000,000			3,000,000		2,473,503			2,473,503		526,497			526,497
APO AGUA POTABLE	1		30,000			30,000		15,592			15,592		14,408			14,408
URB URBANIZACION	2		600,000			600,000		599,295			599,295		705			705
ELE ELECTRIFICACION	1		600,000			600,000		599,722			599,722		278			278
5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1		300,000			300,000		-			-		300,000			300,000
OBRAS PENDIENTE POR CLASIFICAR			732,718			732,718		-			-		732,718			732,718
SUMA DE HOJA			22,027,207	-	-	22,027,207	-	11,736,274	-	-	11,736,274	-	10,290,934	-	-	10,290,934
SUBTOTAL																
TOTAL			22,027,207	-	-	22,027,207	-	11,736,274	-	-	11,736,274	-	10,290,934	-	-	10,290,934

Griselda Arcadia Vizcaino
L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL

Ingrid Arcadia Fregoso
ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

Marisa Solano Trujillo
PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. XLII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT
2021-2024

DESPACHO DE
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

UN GOBIERNO
CERCANO
A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

N.º DE OBRA	PROCE.	DENOM. DEL EJERCICIO Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NA. OFICIO APOB.	MOD. EXEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				METAS TOTALES					OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FISICOS		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZAS PROY.				
2023/014-FIV-001-CP	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-001/23 02 ene 22	A	02-ene-23	31-dic-23		1,126,366	-	-	1,126,366		682,530		-	682,530		443,836		-	443,836	61	61	ACCION PERSONAS	1 22,412	1 22,412					
SUMA DE LA HOJA									1,126,366	-	-	1,126,366	-	682,530	-	-	682,530	-	443,836	-	-	443,836										
SUBTOTAL									1,126,366	-	-	1,126,366	-	682,530	-	-	682,530	-	443,836	-	-	443,836										
TOTAL									1,126,366	-	-	1,126,366	-	682,530	-	-	682,530	-	443,836	-	-	443,836										

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PSICOL. MARISA SOZANO TRUJILLO
 PRESIDENTA MUNICIPAL NAYARIT
 2021-2024

DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

**AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**

UN GOBIERNO
CERCANO
A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL **X** CIERRE

PROGRAMA : CO SEGURIDAD PUBLICA

01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG	DESCR. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES				OBSERVACIONES								
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FISICOL.	U. DE M.	DEL. PROY.		ALCANZADAS PROY.							
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33										DIRECTA	RAMO 33					
2023/M014-FIV-002-CP	01	SUELDOS Y SALARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-002/23	A	02-ene-23	31-dic-23		12,118,123				12,118,123		6,428,329			6,428,329		5,689,794			5,689,794	53	53	ACCION PERSONAS	1	1	22,412	22,412					
2023/M014-FIV-003-CP	03	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-003/23	A	02-ene-23	31-dic-23		800,000				800,000		538,192			538,192		261,808			261,808	67	67	ACCION PERSONAS	1	1	22,412	22,412					
2023/M014-FIV-008-CP	03	VIATICOS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE PARTICIPAN EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-008/23	A	02-ene-23	31-dic-23		120,000				120,000		99,750			99,750		20,250			20,250	83	83	ACCION PERSONAS	1	1	22,412	22,412					
2023/M014-FIV-009-CP	03	ADQUISICION DE PRENDAS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-009/23	A	02-ene-23	31-dic-23		300,000				300,000		299,361			299,361		639			639	100	100	LOTE PERSONAS	1	1	22,412	22,412					
SUMA DE LA HOJA									13,338,123				13,338,123		7,365,633			7,365,633		5,972,491			5,972,491												
SUBTOTAL																																			
TOTAL									13,338,123				13,338,123		7,365,633				7,365,633			7,365,633		5,972,491			5,972,491								

Griselda Arcadia V
L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL

Arq. Ingrid Arcadia Fregoso
ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA MARIA DEL ORO
NAYARIT
PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL
2024
**DESPACHO DE
PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

UN GOBIERNO
CERCANO
 A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : CO SEGURIDAD PUBLICA

01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DESCR. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33					BENEFIC	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL				
2023/M014-FIV-006-CP	02	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-006/23 02 ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		300,000				300,000					300,000					ACCION PERSONAS	1 22,412	1 22,412					
2023/M014-FIV-007-CP	03	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4, 8 CILINDROS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-007/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		1,100,000				1,100,000					1,100,000					VEHICULO PERSONAS	1 22,412	1 22,412					
2023/M014-FIV-011-CP	03	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-011/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		900,000				900,000					900,000					EQUIPO PERSONAS	1 22,412	1 22,412					
SUMA DE LA HOJA									2,300,000				2,300,000						2,300,000											
SUBTOTAL									2,300,000				2,300,000							2,300,000										
TOTAL									2,300,000				2,300,000								2,300,000									

Griselda Arcadia Vizcaino
 L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

Arq. Ingrid Arcadia Fregoso
 ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
 PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 2021-2024

DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

UN GOBIERNO
CERCANO
A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA: SG ELECTRIFICACION

01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No. DE BOMA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LÍNEA DE CREDITO	No. DE INSTR. APROB.	MAY. ELEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION ADMINISTRADA				CUMPLIMIENTO		AVANCES FISICOS		RECURSOS ASIGNADOS		OBSERVACIONES												
						INICIO	FIN	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FISICOS	DE N. PROY.	DE ALICAN. DAS PROY.													
2023/M014 FIV 004 CP	03	PAGO DE ENERGIA FIOTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS HABITANTES.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-004/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		3,000,000				3,000,000		2,473,503			2,473,503		526,497			526,497	82	82	ACCION PERSONAS	22,412	22,412						
SUMA DE LA HOJA									3,000,000	-	-	3,000,000	-	2,473,503	-	-	2,473,503	-	526,497	-	-	526,497												
SUBTOTAL									3,000,000	-	-	3,000,000	-	2,473,503	-	-	2,473,503	-	526,497	-	-	526,497												
TOTAL									3,000,000	-	-	3,000,000	-	2,473,503	-	-	2,473,503	-	526,497	-	-	526,497												

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO
 PSICOL. MARISA SOLANO FREGOSO
 PRESIDENTA MUNICIPAL NAYARIT
 2021-2024
DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

UN GOBIERNO
CERCANO
A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **APO AGUA POTABLE**

01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDO				AVANCE		METAS TOTALES		OBSERVACIONES										
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	FINANC.		FISICOS	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.						
2023/M014-FIV-005-CP	01	DERECHOS DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-005/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		30,000	-	-		30,000		15,592			15,592		14,408			14,408	52	52	ACCION PERSONAS	1 22,412	1 22,412						
SUMA DE LA HOJA									30,000	-	-		30,000	-	15,592	-	-	15,592	-	14,408	-	-	14,408											
SUBTOTAL									30,000	-	-		30,000	-	15,592	-	-	15,592	-	14,408	-	-	14,408											
TOTAL									30,000	-	-		30,000	-	15,592	-	-	15,592	-	14,408	-	-	14,408											

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SANTA MARIA DEL ORO
 PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
 NAYARIT
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024

DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

UN GOBIERNO
CERCANO
A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : ELE ELECTRIFICACION

01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	METAS TOTALES		OBSERVACIONES								
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33			BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)		TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
2023/M014-FIV-014-CP	01	ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0014-FIV/2023 01-sep-23	A	01-sep-23	31-dic-23		600,000	-	-	600,000		599,722		-	599,722		278		-	278	100	100	EQUIPO PERSONAS	104 22,412	104 22,412					
SUMA DE LA HOJA									600,000	-	-	600,000	-	599,722	-	-	599,722	-	278	-	-	278										
SUBTOTAL									600,000	-	-	600,000	-	599,722	-	-	599,722	-	278	-	-	278										
TOTAL									600,000	-	-	600,000	-	599,722	-	-	599,722	-	278	-	-	278										

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT
PSICOL. MARISA SOLANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
DES-PACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

