



AVAN
H. AYUNTAMIENTO CONSTI
RAMO 33 APORTACIONES FEDE
FONDO III INFI
E
EJER

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

PROGRAMA : SP UNIDADES MEDICAS RURALES

No DE OBRA	PROG	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJECC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. II etc.)
2019/M014-FIH-005-PR	01	REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NO 25 EN LA LOCALIDAD DE TEQUEPEXPAN MPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	TEQUEPEXPAN	COP-MUN-14-F3-005/19 08-mar-19	C	01-Jul-19	31-dic-19		199,446		
SUMA DE LA HOJA									199,446		
SUBTOTAL									199,446		
TOTAL									199,446		

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO

S FÍSICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 TRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 IO PRESUPUESTAL 2019

Construyendo
Un Mejor Municipio

01 DE ENERO 2019 AL 31 DE MARZO DE 2020

TOTAL	INVERSION MINISTRADA			TOTAL	SALDOS			TOTAL	% AVANCE		LÍDE M	MESES TOTALES		OBSERVACIONES
	MUNICIPAL DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC, (Cred Int etc.)		DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF. (Cred. Im. etc.)		FINANC.	FÍSICOS		DEL PROY.	ALCANZA DAS PROY.	
199,446	-	199,446	-	199,446	-	-	-	-	100	100	OBRA	1.00	1.00	
											PERSONAS	1,222	1,222	
199,446	-	199,446	-	199,446	-	-	-	-						
199,446	-	199,446	-	199,446	-	-	-	-						


 PROFRA. ANA MARIA ISIORIDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HOUJ