



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

**H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
2021-2024**

FRACCION IV



H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT

Dirección de Infraestructura y Bienestar

GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

25 de Octubre del 2023.

Asunto: El que se indica.

Oficio DIB/2023-10-051.

LIC. PSIC. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE

Por medio de la presente, le envié un cordial saludo y su vez enviarle los informes trimestrales correspondientes al Tercer Trimestre del Ejercicio fiscal 2023 (Julio-Septiembre) de las obras y acciones realizadas por el H. Ayuntamiento pertenecientes al **FORTAMUN** (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal) Y **FISM-DF** (Fondo De Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal), se hace entrega de la documentación en forma impresa y digital (CD) esto con el fin de cumplir con la normativa requerida.

Sin otro particular, me despido quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Arq. Ingrid Arcadia Fregoso
Directora de Infraestructura y Bienestar



H. XLII AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SANTA MARÍA DEL ORO
NAYARIT
2021-2024
DIRECCIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
Y BIENESTAR



C.C.P.-L.C. Gricelda Arcadia Vizcaino Tesorería Municipal.
C.C.P.- Archivo

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
PROLONGACION AV. JUAREZ S/N
TELS. (327) 2440386
SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

**UN GOBIERNO
CERCANO**



GOBIERNO MUNICIPAL
**Santa María
Del Oro**
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
TERCER TRIMESTRE

01 DE JULIO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE

PROGRAMA	NO. DE OBRAS	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA						
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33					
URB URBANIZACION	7		7,444,467	-	-	7,444,467	-	5,887,655	-	-	5,887,655	-	1,5
APO AGUA POTABLE	2		1,211,231	-	-	1,211,231	-	1,207,000	-	-	1,207,000	-	
OBRAS PENDIENTES DE CLASIFICAR			17,549,587			17,549,587							
SUMA DE HOJA			26,205,284	-	-	26,205,284	-	7,094,655	-	-	7,094,655	-	1,5
SUBTOTAL													
TOTAL			26,205,284	-	-	26,205,284	-	7,094,655	-	-	7,094,655	-	1,5

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MAR
PRE:



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA: APO AGUA POTABLE

01 DE JULIO D

NO. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION REGISTRADA				SALDOS												
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cant. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cant. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cant. Int. etc.)	TOTAL			
2023/M014-FIII-001-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD EL LIMON	EL LIMON	TM-PP-0001-FIII/2023 27-abr-23	C	05-jun-23	04-jul-23		631,231	-	-	-	631,231		630,000			630,000		1,231				1,231				
2023/M014-FIII-004-PR	01	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO, LOCALIDAD EL BURJIATO	EL BURJIATO	TM-PP-0004-FIII/2023 27-abr-23	C	07-ago-23	05-sep-23		580,000				580,000		577,000			577,000		3,000				3,000				
SUMA DE LA HOJA									1,211,231	-	-	-	1,211,231	-	1,207,000	-	-	1,207,000	-	4,231	-	-	-	4,231				
SUBTOTAL																												
TOTAL									1,211,231	-	-	-	1,211,231	-	1,207,000	-	-	1,207,000	-	4,231	-	-	1,207,000	-	4,231	-	-	4,231


 ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
TERCER TRIMESTRE

01 DE JULIO 20

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA				TOTAL	INVERSION MINISTRADA				TOTAL	MUNICIPAL	
		DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cred. Int. etc.)		DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC	OTROS (Cred. Int. etc.)		DIRECTA	RAMO 33
6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1		1,126,366			1,126,366		682,530			682,530		443,8
CO SEGURIDAD PUBLICA	7		15,638,123			15,638,123		7,365,633			7,365,633		8,272,4
SG ELECTRIFICACION	1		3,000,000			3,000,000		2,473,503			2,473,503		526,4
APO AGUA POTABLE	1		30,000			30,000		15,592			15,592		14,4
URB URBANIZACION	2		600,000			600,000		599,295			599,295		7
ELE ELECTRIFICACION	1		600,000			600,000		599,722			599,722		2
5K EDIFICIOS-ADMINISTRATIVOS	1		300,000			300,000		-			-		300,0
OBRAS PENDIENTE POR CLASIFICAR			732,718			732,718		-			-		732,7
SUMA DE HOJA			22,027,207	-	-	22,027,207	-	11,736,274	-	-	11,736,274	-	10,290,5
SUBTOTAL													
TOTAL			22,027,207	-	-	22,027,207	-	11,736,274	-	-	11,736,274	-	10,290,5

Griselda Arcadia Vizcaino

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL

Ingrid Arcadia Fregoso

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL.
P.



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

01 DE JULIO DE

NO. DE OBRA	PROG.	DENOMINACION DEL SUBPROYECTO Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB.	MODO DE EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION ADMINISTRADA				SALDOS						
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CAME, ITC, etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (CAME, ITC, etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	OTROS (CAME, ITC, etc.)	TOTAL	
2023/M014-FIV-001-CP	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAG-FIV-001/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		1,126,366	-	-	1,126,366		682,530			682,530		443,836			443,836
SUMA DE LA HOJA									1,126,366	-	-	1,126,366		682,530			682,530		443,836			443,836
SUBTOTAL									1,126,366	-	-	1,126,366		682,530			682,530		443,836			443,836
TOTAL									1,126,366	-	-	1,126,366		682,530			682,530		443,836			443,836

Griselda Arcadia Vizcaino
 L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

Ingrid Arcadia Fregoso
 ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : CO SEGURIDAD PUBLICA

No. DE OPEA	PROG	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	NA. CECID. APROB.	MODO DE EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MOSTRADA				SALDOS									
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Lic. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Lic. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	RAMO 33	OTROS (Cred. Lic. etc.)	TOTAL	
2023/M014-FIV-002-CP	01	SUELDOS Y SALARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-002/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		12,118,123					12,118,123		6,428,329			6,428,329	5,689,794			5,689,794		
2023/M014-FIV-003-CP	03	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-003/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		800,000					800,000		538,192			538,192	261,808			261,808		
2023/M014-FIV-003-CP	03	VIATICOS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE PARTICIPAN EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-003/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		120,000					120,000		99,750			99,750	20,250			20,250		
2023/M014-FIV-009-CP	03	ADQUISICION DE PRENDAS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-009/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		300,000					300,000		299,361			299,361	639			639		
SUMA DE LA HOJA									13,338,123					13,338,123		7,365,633			7,365,633	5,972,491			5,972,491		
SUBTOTAL																									
TOTAL									13,338,123						13,338,123		7,365,633				7,365,633	5,972,491			5,972,491

Griselda Arcadia Vizcaino
 L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

Arq. Ingrid Arcadia Fregoso
 ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



GOBIERNO MUNICIPAL
Santa María del Oro
2021-2024

AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : CO SEGURIDAD PUBLICA

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y/O LINEA DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APTOS.	MOD. EFECT.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION REGISTRADA				SALDOS				AV. PR.				
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		TOTAL		MUNICIPAL		TOTAL		MUNICIPAL		TOTAL						
								DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cant. In. del)	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cant. In. del)	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cant. In. del)					
2023/M014-FIV-006-CP	02	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-006/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		300,000			300,000						300,000			300,000			
2023/M014-FIV-007-CP	03	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PICK-UP 4X4, 8 CILINDROS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-007/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		1,100,000			1,100,000						1,100,000			1,100,000			
2023/M014-FIV-011-CP	03	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-011/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		900,000			900,000						900,000			900,000			
SUMA DE LA HOJA									2,300,000			2,300,000						2,300,000			2,300,000			
SUBTOTAL																								
TOTAL									2,300,000			2,300,000								2,300,000			2,300,000	

Griselda Arcadia Vizcaino
L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
TESORERA MUNICIPAL

Ingrid Arcadia Fregoso
ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : ELE ELECTRIFICACION

01 DE JULIO

No. DE OBRA	PROG	DENOMINACION DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MUESTRAO				SALDOS						
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (CONTR. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (CONTR. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEFIC	OTROS (CONTR. etc.)	TOTAL
2023/M014-FIV-014-CP	01	ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0014-FIV/2023 01-sep-23	A	01-sep-23	31-dic-23		600,000	-	-	600,000		599,722			599,722		278			278
SUMA DE LA HOJA									600,000	-	-	600,000	-	599,722	-	-	599,722	-	278	-	-	278
SUBTOTAL									600,000	-	-	600,000	-	599,722	-	-	599,722	-	278	-	-	278
TOTAL									600,000	-	-	600,000	-	599,722	-	-	599,722	-	278	-	-	278

Griselda Arcadia Vizcaino
 L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO
 TESORERA MUNICIPAL

Ingrid Arcadia Fregoso
 ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR