



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 23
FONDO "PROGRAMAS REGIONALES"
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO 2017



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 1

PROGRAMA	No. DE OBRA	SUB PROG.	SE URBANIZACIONES	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					OBSERVACIONES															
								INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL		% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.										
		02		EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES: JOSE MA. MERCADO, EULOGIO PARRA E IGNACION ZARAGOZA	LA LABOR		C	20-jul-17	20-oct-17	1,756,773					1,756,773	1,755,632						1,755,632	1,141				100	100	M2	4689.6	4689.6									
		02		EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PUEBLA	SAN JOSE DE MOJARRAS		C	20-jul-17	20-oct-17	1,194,678					1,194,678	1,193,901						1,193,901	777				100	100	M2	3189.12	3189.12									
SUMA DE LA HOJA										2,951,451	-	-	-	-	2,951,451	2,949,532	-	-	-	-	2,949,532																			
SUBTOTAL																																								
TOTAL										2,951,451	-	-	-	-	2,951,451	2,949,532	-	-	-	-	2,949,532																			

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 COORDINADOR DE COPLADEMUN

PROFA. ANA MARIA ISIRDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 23
FONDO "PROGRAMAS REGIONALES"
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA



Construyendo
Un Mejor Municipio

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					
		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	
SE URBANIZACIONES	2	2,951,451				2,951,451	2,949,532					2,949,532					
SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1	2,500,000				2,500,000											
SUMA DE HOJA	3	5,451,451	-	-	-	5,451,451	2,949,532	-	-	-	-	2,949,532					
SUBTOTAL																	
TOTAL		5,451,451	-	-	-	5,451,451	2,949,532	-	-	-	-	2,949,532					

 ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 DIRECTOR DE COPLADEMUN

 PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL