



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2020/M014-FIV-001-CP	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAM-SAMAO-F4-001/21 02-ene-21	A	02-ene-21	31-dic-21		1,186,366	-	
SUMA DE LA HOJA									1,186,366	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									1,186,366	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 IO PRESUPUESTAL 2021



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
1,186,366		510,277			510,277		676,089			676,089	43	43	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
1,186,366	-	510,277	-	-	510,277	-	676,089	-	-	676,089						
1,186,366	-	510,277	-	-	510,277	-	676,089	-	-	676,089						

PROFRA. ANA MARIA ISIODIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : CO SEGURIDAD PUBLICA

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2021/M014-FIV-002-CP	01	SUELDOS Y SALARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAM-SAMAO-F4-002/21 02-ene-21	A	02-ene-21	31-dic-21		11,298,325	-	
2021/M014-FIV-006-CP	03	CAPACITACION PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAM-SAMAO-F4-006/21 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		209,780		
2021/M014-FIV-003-CP	03	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAM-SAMAO-F4-003/21 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		800,000		
2021/M014-FIV-004-CP	03	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS HABITANTES.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAM-SAMAO-F4-004/21 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		2,000,000		
2021/M014-FIV-007-CP	01	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAM-SAMAO-F4-007/21 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		200,000		
2021/M014-FIV-008-CP	01	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAM-SAMAO-F4-008/21 02-ene-19	A	02-ene-20	31-dic-20		500,000		
SUMA DE LA HOJA									15,008,106	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									15,008,106	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

DES FISICOS FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 RECURSOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									BENEF.
11,298,325		3,555,890			3,555,890		7,742,435			7,742,435	31	31	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
209,780					-		209,780			209,780	0	0	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
800,000		411,999			411,999		388,001			388,001	51	51	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
2,000,000		708,534			708,534		1,291,466			1,291,466	35	35	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
200,000					-		200,000			200,000	0	0	OBRA PERSONAS	1.00 522	1.00 522	
500,000							500,000			500,000	0	0	ACCION PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
15,008,106	-	4,676,423	-	-	4,676,423	-	10,331,682	-	-	10,331,682						
15,008,106	-	4,676,423	-	-	4,676,423	-	10,331,682	-	-	10,331,682						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AVANCE:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES
FONDO IV FONDO DE INICIACION
ESTADO FINANCIERO
EJERCICIO 2021

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SC AGUA POTABLE

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2021/M014-FIV-005-CP	01	DERECHOS DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAM-SAMAO-F4-005/21 02-ene-21	A	02-ene-21	31-dic-21		30,000	-	
						SUMA DE LA HOJA			30,000	-	-
						SUBTOTAL					
						TOTAL			30,000	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

S FÍSICOS FINANCIEROS
 MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT.
 PRESUPUESTOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 MUNICIPIO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSIÓN MINISTRADA					SALDOS					% AVANCE FINANCIEROS	% AVANCE FÍSICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL			U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.								
30,000					-		30,000			30,000	0	100	OBRA PERSONAS	1.00 22,222	1.00 22,222	
30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000						
30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000						

PROFRA. ANA MARÍA ISIODIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : SE URBANIZACION

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)
								DIRECTA	RAMO 33		
2021/M014-FIV-009-CP	01	OBRA PUBLICA EN MUNICIPIO	SANTA MARIA DEL ORO	IMPLAM-SAMAO-F4-009/21 02-ene-21	A	02-ene-21	31-dic-21		1,363,205	-	
SUMA DE LA HOJA									1,363,205	-	-
SUBTOTAL											
TOTAL									1,363,205	-	-

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

S FISICOS FINANCIEROS
 CIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
 .ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 ADO: 18000 NAYARIT
 IO PRESUPUESTAL 2021



01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

HOJA 1 DE 1

TOTAL	INVERSION MINISTRADA					TOTAL	MUNICIPAL			OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		DIRECTA	RAMO 33	BENEF.					U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.	
	DIRECTA	RAMO 33															
1,363,205					-		1,363,205					0	100	OBRA PERSONAS	1.00 11,222	1.00 11,222	
1,363,205	-	-	-	-	-	-	1,363,205	-	-	-	1,363,205						
1,363,205	-	-	-	-	-	-	1,363,205	-	-	-	1,363,205						

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
SEGUNDO TRIMESTRE



Construyendo
Un Mejor Municipio

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL		OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33					RAMO 33	BENEF.		
FINANCIEROS	1		1,186,366	-	-	1,186,366	-	510,277	-	-	510,277	-	676,089	-	-	676,089
CO SEGURIDAD PUBLICA	6		15,008,106	-	-	15,008,106	-	4,676,423	-	-	4,676,423	-	10,331,682	-	-	10,331,682
SC AGUA POTABLE	1		30,000	-	-	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000
SE URBANIZACION	1		1,363,205	-	-	1,363,205	-	-	-	-	-	-	1,363,205	-	-	1,363,205
SUMA DE HOJA	9		17,587,676	-	-	17,587,676	-	5,186,700	-	-	5,186,700	-	12,400,976	-	-	12,400,976
SUBTOTAL																
TOTAL			17,587,676	-	-	17,587,676	-	5,186,700	-	-	5,186,700	-	12,400,976	-	-	12,400,976

ING. LUIS FERNANDO CAMACHO GARCIA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PROFRA. ANA MARIA ISIORDIA LOPEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL