

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					OBSERVACIONES								
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES					
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							DEL PROY.	ALCANZADAS				
2023/M014-FIV-001-CP	04	PAGO DE DEUDA PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-001/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		1,006,357	-	-	1,006,357		1,006,357		-	1,006,357		-	-	-	-	100	100	ACCION PERSONAS	1 22,412	1 22,412				
SUMA DE LA HOJA									1,006,357	-	-	1,006,357	-	1,006,357	-	-	1,006,357	-	-	-	-	-									
SUBTOTAL																															
TOTAL									1,006,357	-	-	1,006,357	-	1,006,357	-	-	1,006,357	-	-	1,006,357	-	-	-	-							

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO  
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL  
**Santa María  
Del Oro**  
2021-2024

**AVANCES FISICOS FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**

**UN GOBIERNO  
CERCANO  
A SU GENTE**

INFORME    MENSUAL            TRIMESTRAL    X            CIERRE

PROGRAMA : **CO SEGURIDAD PUBLICA**

01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				U. DE M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	RAMO 33		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)		TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICOS	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
						DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33																					
2023/M014-FIV-002-CP	01	SUELDOS Y SALARIOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-002/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		9,946,372			9,946,372		9,948,372			9,948,372					100	100	ACCION PERSONAS	1 22,412	1 22,412				
2023/M014-FIV-003-CP	03	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-003/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		759,018			759,018		758,698			758,698		320			100	100	ACCION PERSONAS	1 22,412	1 22,412				
2023/M014-FIV-008-CP	03	VIATICOS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE PARTICIPAN EN EL CURSO DE FORMACION INICIAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-008/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		99,750			99,750		99,750			99,750		-			100	100	ACCION PERSONAS	1 22,412	1 22,412				
2023/M014-FIV-009-CP	03	ADQUISICION DE PRENDAS PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-009/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		299,361			299,361		299,361			299,361					100	100	LOTE PERSONAS	1 22,412	1 22,412				
<b>SUMA DE LA HOJA</b>									<b>11,104,500</b>	-	-	<b>11,104,500</b>	-	<b>11,106,181</b>	-	-	<b>11,106,181</b>	-	<b>320</b>	-	-	<b>320</b>								
<b>SUBTOTAL</b>																														
<b>TOTAL</b>									<b>11,104,500</b>	-	-	<b>11,104,500</b>	-	<b>11,106,181</b>	-	-	<b>11,106,181</b>	-	<b>320</b>	-	-	<b>320</b>								

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO  
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
PRESIDENTA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL  
**Santa María  
Del Oro**  
2021-2024

AVANCES FISICOS FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
ESTADO: 18000 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

UN GOBIERNO  
**CERCANO**  
A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : CO SEGURIDAD PUBLICA

01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33			BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
						DIRECTA	RAMO 33	DIRECTA	RAMO 33																							
2023/M014-FIV-006-CP	02	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-006/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		238,960			238,960		238,960			238,960					100	100	ACCION PERSONAS	1 22,412	1 22,412						
2023/M014-FIV-011-CP	03	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-011/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		896,332			896,332		896,332			896,332					100	100	EQUIPO PERSONAS	1 22,412	1 22,412						
SUMA DE LA HOJA									1,135,292	-	-	1,135,292	-	1,135,292	-	-	1,135,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SUBTOTAL									1,135,292	-	-	1,135,292	-	1,135,292	-	-	1,135,292	-	-	1,135,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL									1,135,292	-	-	1,135,292	-	1,135,292	-	-	1,135,292	-	-	1,135,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO  
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
PRESIDENTA MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**

**UN GOBIERNO  
CERCANO  
A SU GENTE**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : <b>SG ELECTRIFICACION</b>		01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																	HOJA 1 DE 1									
No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				AVANCE FINANC.	AVANCE FISICOS	METAS TOTALES		OBSERVACIONES				
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33			BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)		TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
2023/M014-FIV-004-CP	03	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS HABITANTES.	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-004/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		3,632,449			3,632,449		3,632,449			3,632,449					100	100	ACCION	1	1		
								SUMA DE LA HOJA		3,632,449	-	-	3,632,449	-	3,632,449	-	-	3,632,449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								SUBTOTAL		3,632,449	-	-	3,632,449	-	3,632,449	-	-	3,632,449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								TOTAL		3,632,449	-	-	3,632,449	-	3,632,449	-	-	3,632,449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO  
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
PRESIDENTA MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**

**UN GOBIERNO**  
**CERCANO**  
**A SU GENTE**

INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL    X    CIERRE

PROGRAMA : **APO AGUA POTABLE**

01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICOS	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33																
2023/M014-FIV-005-CP	01	DERECHOS DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	IMPLAN-SAMAO-FIV-005/23 02-ene-23	A	02-ene-23	31-dic-23		31,184	-		31,184		31,184			31,184		-			-	100	100	ACCION PERSONAS	1 22,412	1 22,412			
SUMA DE LA HOJA									31,184	-	-	31,184	-	31,184	-	-	31,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
SUBTOTAL																														
TOTAL									31,184	-	-	31,184	-	31,184	-	-	31,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO  
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**

**UN GOBIERNO**  
**CERCANO**  
**A SU GENTE**

INFORME    MENSUAL    TRIMESTRAL    X    CIERRE

PROGRAMA :    **URB URBANIZACION**

01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERMINO	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	RAMO 33			BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
2023/M014-FIV-012-CP	01	CONSERVACION RUTINARIA DE DIVERSAS CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0012-FIV/2023 01-jul-23	A	01-jul-23	31-dic-23		300,000	-		300,000		300,000			300,000					-	100	100	M2 PERSONAS	60 120	60 120	
2023/M014-FIV-015-CP	01	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ZAPATA DE	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0015-FIV/2023 03-jul-23	C	03-jul-23	08-jul-23		299,295			299,295		299,295			299,295					-	100	100	M2 PERSONAS	924.21 34	924.21 34	
2023/M014-FIV-013-CP	01	CONSERVACION RUTINARIA DE DIVERSAS CALLES DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0013-FIV/2023 01-ene-24	A	01-ene-24	31-dic-24		249,838			249,838		249,838			249,838					-	100		M2 PERSONAS	385 4,482	385 4,482	
SUMA DE LA HOJA									849,133	-	-	849,133	-	849,133	-	-	849,133	-	-	-	-	-						
SUBTOTAL																												
TOTAL									849,133	-	-	849,133	-	849,133	-	-	849,133	-	-	849,133	-	-	-	-				

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO  
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

INFORME    MENSUAL                TRIMESTRAL    X                CIERRE

PROGRAMA : ELE ELECTRIFICACION																				01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						HOJA 1 DE 1					
No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	U. DE M.	METAS TOTALES		OBSERVACIONES						
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL				BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)		TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICOS	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.	
2023/M014-FIV-014-CP	01	ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0014-FIV/2023	A	01-sep-23	31-dic-23		599,722	-		599,722		599,722			599,722			-		-		100	100	LAMPARAS	104	104			
				01-sep-23																										PERSONAS	22,412
2023/M014-FIV-007-CP	01	ADQUISICION DE MATERIAL DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO SOLAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0007-FIV/2023	A	01-dic-23	31-ene-24		2,353,402			2,353,402		2,353,402			2,353,402			-		-		100		PIEZAS	107	107			
				01-dic-23																							PERSONAS	22,412	22,412		
								SUMA DE LA HOJA	2,953,124	-	-	2,953,124	-	2,953,124	-	-	2,953,124	-	-	-	-	-									
								SUBTOTAL																							
								TOTAL	2,953,124	-	-	2,953,124	-	2,953,124	-	-	2,953,124	-	-	-	-	-									

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO  
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**AVANCES FISICOS FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**

**UN GOBIERNO  
 CERCANO  
 A SU GENTE**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : 5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL			BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.			
2023/M014-FIV-010-CP	02	REHABILITACION DE SANITARIOS EN CELDAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0010-FIV/2023 13-dic-23	C	22-dic-23	04-feb-24		299,804				299,804					299,804							M2	16.07	16.07				
SUMA DE LA HOJA									299,804	-	-	299,804	-	-	-	-	-	-	299,804	-	-	-	299,804								
SUBTOTAL																															
TOTAL									299,804	-	-	299,804	-	-	-	-	-	-	-	-	299,804	-	-	-	299,804						

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO  
 TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
 DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL





GOBIERNO MUNICIPAL  
**Santa María  
Del Oro**  
2021-2024

**AVANCES FISICOS FINANCIEROS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.**  
**RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**  
**ESTADO: 18000 NAYARIT**  
**EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023**

**UN GOBIERNO  
CERCANO  
A SU GENTE**

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

01 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL			BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.		
									RAMO 33					RAMO 33					RAMO 33											
2023/M014-FIV-016-PR	01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO.	LA ESTANZUELA	TM-PP-0012-FIV/2023 13-dic-23	C	02-ene-24	30-mar-24		337,788				337,788											M2	21	21				
2023/M014-FIV-017-PR	01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO.	COFRADIA DE ACUITAPILCO	TM-PP-0012-FIV/2023 13-dic-23	C	02-ene-23	31-dic-23		337,789				337,789											M2	21	21				
2023/M014-FIV-018-PR	01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DEL OCOTILLO MUNICIPIO SANTA MARIA DEL ORO.	EL OCOTILLO	TM-PP-0012-FIV/2023 13-dic-23	C	02-ene-23	31-dic-23		337,789				337,789			-								M2	21	21				
SUMA DE LA HOJA									1,013,365				1,013,365																	
SUBTOTAL									1,013,365				1,013,365																	
TOTAL									1,013,365				1,013,365																	

L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO  
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
PRESIDENTA MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO IV FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
ESTADO: 18000 NAYARIT  
RESUMEN POR PROGRAMA  
CUARTOTRIMESTRE**

**UN GOBIERNO  
CERCANO  
A SU GENTE**

01 DE OCTUBRE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL	DIRECTA	MUNICIPAL		OTROS ( Cred. Int. etc. )	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33					RAMO 33	BENEF.		
6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	1		1,006,357			1,006,357		1,006,357			1,006,357			-		-
CO SEGURIDAD PUBLICA	6		12,241,792			12,241,792		12,241,473			12,241,473	-	319		-	319
SG ELECTRIFICACION	1		3,632,449			3,632,449		3,632,449			3,632,449			-		-
APO AGUA POTABLE	1		31,184			31,184		31,184			31,184			-		-
URB URBANIZACION	2		849,133			849,133		849,133			849,133			-		-
ELE ELECTRIFICACION	1		2,953,124			2,953,124		2,953,124			2,953,124			-		-
5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1		299,804			299,804		-			-		299,804			299,804
SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3		1,013,365			1,013,365							1,013,365			1,013,365
<b>SUMA DE HOJA</b>			<b>22,027,207</b>	-	-	<b>22,027,207</b>	-	<b>20,713,719</b>	-	-	<b>20,713,719</b>	-	<b>1,312,850</b>	-	-	<b>1,312,850</b>
<b>SUBTOTAL</b>																
<b>TOTAL</b>			<b>22,027,207</b>	-	-	<b>22,027,207</b>	-	<b>20,713,719</b>	-	-	<b>20,713,719</b>	-	<b>1,312,850</b>	-	-	<b>1,312,850</b>

**L.C. GRISELDA ARCADIA VIZCAINO  
TESORERA MUNICIPAL**

**ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO  
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**

**PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO  
PRESIDENTA MUNICIPAL**