



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
ESTADO: 18000 NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2022

UN GOBIERNO
CERCANO
A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **URB URBANIZACION**

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS			% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES									
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA			RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)		TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
2022/M014-R23-001-CP	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJÓN BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y AV. BENITO JUÁREZ NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0001-R23/2022	C	21-abr-23	20-may-23		253,091	-		253,091		252,311			252,311		780			780	100	100	M2	410	410	SE REALIZO EL REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL EJERCICIO 2022 POR LA CANTIDAD DE \$1652 DE FECHA 30/06/2023					
				27-abr-23																					PERSONAS	4,482	4,482						
2022/M014-R23-002-CP	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0002-R23/2022	C	21-abr-23	20-may-23		301,354			301,354		300,482			300,482		872			872	100	100	M2	720.75	720.75						
				27-abr-23																					PERSONAS	4,482	4,482						
SUMA DE LA HOJA									554,445	-	-	554,445	-	552,793	-	-	552,793	-	1,652	-	-	1,652											
SUBTOTAL																																	
TOTAL									554,445	-	-	554,445	-	552,793	-	-	552,793	-	1,652	-	-	1,652											

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA/
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
CIERRE DE EJERCICIO 2022

UN GOBIERNO
CERCANO
A SU GENTE

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
URB URBANIZACION	2		554,445			554,445		552,793			552,793		1,652		1,652	
SUMA DE HOJA			554,445	-	-	554,445	-	552,793	-	-	552,793	-	1,652	-	1,652	-
SUBTOTAL																
TOTAL			554,445	-	-	554,445	-	552,793	-	-	552,793	-	1,652	-	1,652	-

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL



AVANCES FISICOS FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
ESTADO: 18000 NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO 2022

UN GOBIERNO
CERCANO
A SU GENTE

INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X CIERRE

PROGRAMA : **URB URBANIZACION**

HOJA 1 DE 1

No. DE OBRA	PROG.	DENOM. DEL SUBPROG. Y DE TIPO DE PROYECTO.	LOCALIDAD	No. OFICIO APROB.	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS			% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICOS	METAS TOTALES			OBSERVACIONES									
						INICIO	TERMINO	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA			RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)		TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.					
2022/M014-R23-001-CP	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLEJÓN BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y AV. BENITO JUÁREZ NORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0001-R23/2022	C	21-abr-23	20-may-23		253,091	-		253,091		252,311			252,311		780			780	100	100	M2	410	410	SE REALIZO EL REINTEGRO DE RECURSO FEDERAL DEL EJERCICIO 2022 POR LA CANTIDAD DE \$1652 DE FECHA 30/06/2023					
				27-abr-23																					PERSONAS	4,482	4,482						
2022/M014-R23-002-CP	01	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	TM-PP-0002-R23/2022	C	21-abr-23	20-may-23		301,354			301,354		300,482			300,482		872			872	100	100	M2	720.75	720.75						
				27-abr-23																					PERSONAS	4,482	4,482						
SUMA DE LA HOJA									554,445	-	-	554,445	-	552,793	-	-	552,793	-	1,652	-	-	1,652											
SUBTOTAL																																	
TOTAL									554,445	-	-	554,445	-	552,793	-	-	552,793	-	1,652	-	-	1,652											

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA/
ESTADO: 18000 NAYARIT
RESUMEN POR PROGRAMA
CIERRE DE EJERCICIO 2022

UN GOBIERNO
CERCANO
A SU GENTE

PROGRAMA	NO. DE OBRA	INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS				
		MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEFIC.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred. Int. etc.)	TOTAL
		DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33			
URB URBANIZACION	2		554,445			554,445		552,793			552,793		1,652		1,652	
SUMA DE HOJA			554,445	-	-	554,445	-	552,793	-	-	552,793	-	1,652	-	1,652	-
SUBTOTAL																
TOTAL			554,445	-	-	554,445	-	552,793	-	-	552,793	-	1,652	-	1,652	-

ARQ. INGRID ARCADIA FREGOSO
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

PSICOL. MARISA SOLANO TRUJILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL