ESTELA IBARRA MARTINEZ
LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT
IAME750511S10

FECHA DE INICIO:	07/12/2020	Concurso N°: **2020/M014-FIII-017-PR**
FECHA DE TERMINACION:	07/02/2021	Fecha: 02/12/2020
PLAZO DE EJECUCION:	63 DIAS	Hoja: **1**

Obra:
CONSTRUCCIÓN DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERNA

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

AÑO	2020	2021	2021
MES	diciembre	enero	febrero
DEL	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2021
AL	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021

Clave	Acumulados Anteriores / Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	$ 0.00 Importe Total	%		
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERNA							
	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1387.94	8.20	$ 11,381.11	1.57%	$ 11,381.11 100.00% 1387.94	
	TERRACERIAS							
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1387.94	37.93	$ 52,644.56	7.27%	$ 52,644.56 100.00% 1387.94	
3	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA.	M2	1387.94	31.77	$ 44,094.85	6.09%	$ 40,420.28 91.67% 1272.28	$ 3,674.57 8.33% 115.66
	Acumulados				$ 108,120.52		$ 104,445.95	$ 3,674.57

Estela I. Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ

Marcelo Mercado R.

ESTELA IBARRA MARTINEZ
LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT
IAME750511S10

FECHA DE INICIO:	07/12/2020
FECHA DE TERMINACION:	07/02/2021
PLAZO DE EJECUCION:	63 DIAS

Concurso N°: **2020/M014-FIII-017-PR**
Fecha: 02/12/2020
Hoja: **2**

Obra:
CONSTRUCCIÓN DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERNA

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

							AÑO	2020	2021	2021
							MES	diciembre	enero	febrero
							DEL	01/12/2020	01/01/2021	01/02/2021
							AL	31/12/2020	31/01/2021	28/02/2021
	Acumulados Anteriores			PRECIO	$ 108,120.52					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%				
REVESTIMIENTO										
4	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1387.94	418.04	$ 580,214.44	80.14%		$ 459,336.43 79.17% 1098.79	$ 120,878.01 20.83% 289.15
GUARNICIONES										
5	CONSTRUCCION DE DENTELLON 20 X 40 CMS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO 4 VAR 3/8" Y E # 2 @20 CMS, INCLUYE: EXCAVACION, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO APISONADO Y CORTES.	ML	25.50	372.57	$ 9,500.54	1.31%	$ 2,235.42 23.53% 6.00	$ 7,265.12 76.47% 19.50	
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	1387.94	18.87	$ 26,190.43	3.62%			$ 26,190.43 100.00% 1387.94
	Acumulados				$ 724,025.93		$ 106,681.37	$ 470,276.12	$ 147,068.44

Estela I. Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ

Marcelo Mercado B.

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE O

LICITACION No.	2020/M014-FIII-017-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERNA	07-dic-20	1
LOCALIDAD:	COLONIA MODERNA	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	07-ene-21	1

HOJA :

F
DIA
02

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE
A	**PRELIMINARES**					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,387.94	(OCHO PESOS 20/100 M.N.)	8.20	11,381.11
B	**TERRACERIAS**					
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,387.94	(TREINTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.)	37.93	52,644.56
3	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA.	M2	1,387.94	(TREINTA Y UN PESOS 77/100 M.N.)	31.77	44,094.85
C	**REVESTIMIENTO**					
4	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,387.94	(CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 04/100 M.N.)	418.04	580,214.44
D	**GUARNICIONES**					
5	CONSTRUCCION DE DENTELLON 20 X 40 CMS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO 4 VAR 3/8" Y E # 2 @20 CMS, INCLUYE: EXCAVACION, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO APISONADO Y CORTES.	ML	25.50	(TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N.)	372.57	9,500.54
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	1,387.94	(DIECIOCHO PESOS 87/100 M.N.)	18.87	26,190.43
					MONTO PARCIAL	724,025.93
	(SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTICINCO PESOS 93/100 M.N.)				MONTO ACUMULADO	724,025.93

Marcelo Mercado B.

REPRESENTANTE
C. ESTELA IBARRA MARTINEZ

NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTELA IBARRA MARTINEZ

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
karymonarrez@hotmail.com

LICITACION No.: 2020/M014-FIII-017-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD COLONIA MODERNA
FECHA DE INICIO: 07/DIC/2020 FECHA DE TERMINACION: 07/FEB/2021
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS FECHA: 02/DIC/2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2020 01 Dic-31 Dic	2021 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb
	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERNA								
	PRELIMINARES								
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,387.94	9.63	13,365.86	1.76%	13,365.86		
	TERRACERIAS								
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,387.94	40.18	55,767.43	7.34%	55,767.43		
3	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA.	M2	1,387.94	32.09	44,538.99	5.86%	40,827.41	3,711.58	

Karina Mireya M. A.
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Marcelo Mercado B.

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
karymonarrez@hotmail.com

LICITACION No.: 2020/M014-FIII-017-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO
LOCALIDAD COLONIA MODERNA
FECHA DE INICIO: 07/DIC/2020 FECHA DE TERMINACION: 07/FEB/2021
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS FECHA: 02/DIC/2020

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2020 01 Dic-31 Dic	2021 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb
	REVESTIMIENTO								
4	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1: 4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,387.94	438.89	609,152.99	80.14%		482,246.12	126,906.87
	GUARNICIONES								
5	CONSTRUCCION DE DENTELLON 20 X 40 CMS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO 4 VAR 3/8" Y E # 2 @20 CMS, INCLUYE: EXCAVACION, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO APISONADO Y CORTES.	ML	25.50	390.80	9,965.40	1.31%	2,344.80	7,620.60	
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	1,387.94	19.66	27,286.90	3.59%			27,286.90
TOTAL PARCIAL:					**760,077.57**		**112,305.50**	**493,578.30**	**154,193.77**
TOTAL ACUMULADO:							**112,305.50**	**605,883.80**	**760,077.57**
% PARCIAL:							**14.78%**	**64.94%**	**20.29%**
% ACUMULADO:							**14.78%**	**79.71%**	**100.00%**

Karina Mireya M. A.
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Marcelo Mercado B.

H. XLI AYUNTAMIENTO ST. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE C

LICITACION No. 2020/M014-FIII-017-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA :
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERNA	07-dic-20	1	
LOCALIDAD: COLONIA MODERNA	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	F
MUNICIPIO: SANTA MARIA DEL ORO	07-ene-21	1	DIA
			02

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE
A	**PRELIMINARES**					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,387.94	(NUEVE PESOS 63/100 M.N.)	9.63	13,365.86
B	**TERRACERIAS**					
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,387.94	(CUARENTA PESOS 18/100 M.N.)	40.18	55,767.43
3	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA.	M2	1,387.94	(TREINTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.)	32.09	44,538.99
C	**REVESTIMIENTO**					
4	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,387.94	(CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 89/100 M.N.)	438.89	609,152.99
D	**GUARNICIONES**					
5	CONSTRUCCION DE DENTELLON 20 X 40 CMS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO 4 VAR 3/8" Y E # 2 @20 CMS, INCLUYE: EXCAVACION, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO APISONADO Y CORTES.	ML	25.50	(TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 80/100 M.N.)	390.80	9,965.40
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	1,387.94	(DIECINUEVE PESOS 66/100 M.N.)	19.66	27,286.90
	(SETECIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.)				MONTO PARCIAL	**760,077.57**
					MONTO ACUMULADO	**760,077.57**

Karina Mireya M. A
NOMBRE DE LA EMPRESA
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Marcelo Mercado B.

Karina Mireya M. A.
REPRESENTANTE
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

Karina

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Jose Jesus Lopez S.

LICITACION 2020/M014-FIII-017-PR

INICIO: 07/DIC/2020

CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERA

TERMINA: 07/FEB/2021

PLAZO. 63 DIAS

Clave	Descripcion	Inicio	Fin	Dur	Un.	Diciembre	Enero	Febrero
	OBRA :A							
	FRENTE :01							
	PARTIDA :001							
A0100101A	1 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE L A OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCI A, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROY ECTO.	07/12/2020	16/12/2020	(10)	M2 8.44 1,387.94 11,714.21	11,714.21 100.0		
	SUMA PARTIDA :				11,714.21	11,714.21	0.00	0.00
	PARTIDA :002							
A0100202A	2 RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUP ERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAM ELLONADO, PAPEO, SELECCION A MANO Y ACAR REO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M	11/12/2020	30/12/2020	(20)	M2 42.50 1,387.94 58,987.45	58,987.45 100.0		
A0100203A	3 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TER RENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR, INCLU YE EL RIEGO CON AGUA.	18/12/2020	01/01/2021	(15)	M2 35.12 1,387.94 48,744.45	45,494.82 93.3	3,249.63 6.7	
	SUMA PARTIDA :				107,731.90	104,482.27	3,249.63	0.00
	PARTIDA :003							
A0100304A	4 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARE NA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROM EDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBR A A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA	07/01/2021	05/02/2021	(30)	M2 456.91 1,387.94 634,163.67		528,469.72 83.3	105,693.94 16.7
	SUMA PARTIDA :				634,163.67	0.00	528,469.72	105,693.94
	PARTIDA :004							
	SUMA :				753,609.78	116,196.49	531,719.35	105,693.94
	ACUMULADO :				753,609.78	116,196.49	647,915.84	753,609.78

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Marcelo Mercado B.

E. I. Mtz

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Jose de Jesus Lopez S.

LICITACION 2020/M014-FIII-017-PR

INICIO: 07/DIC/2020

CONSTRUCCION DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERA

TERMINA: 07/FEB/2021

PLAZO. 63 DIAS

Clave	Descripcion	Inicio	Fin	Dur	Un.	Diciembre	Enero	Febrero
A0100405A	5 CONSTRUCCION DE DENTELLON 20 X 40 CMS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO 4 VA R 3/8" Y E # 2 @20 CMS, INCLUYE: EXCAVACION, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO APISONADO Y CORTES.	30/12/2020	08/01/2021	(10)	ML 326.03 25.50 8,313.77	1,662.75 20.0	[redacted] 6,651.01 80.0	
A0100406A	6 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	04/02/2021	07/02/2021	(4)	M2 19.54 1,387.94 27,120.35			[redacted] 27,120.35 100.0

SUMA :	35,434.11	117,659.24	538,370.36	132,514.29
ACUMULADO :	789,043.89	117,659.24	656,229.60	789,043.89

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

Marcelo Mercado B.

E. I. Mtz

Hoja: 2

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE O

LICITACION No.	2020/M014-FIII-017-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA :
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE CALLE NAYARIT A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERNA	07-dic-20	1	
LOCALIDAD:	COLONIA MODERNA	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FE
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	07-ene-21	1	DIA M
				02

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE
A	**PRELIMINARES**					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,387.94	(OCHO PESOS 44/100 M.N.)	8.44	11,714.21
B	**TERRACERIAS**					
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,387.94	(CUARENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)	42.50	58,987.45
3	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON VIBROCOMPACTADOR, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA.	M2	1,387.94	(TREINTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.)	35.12	48,744.45
C	**REVESTIMIENTO**					
4	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,387.94	(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.)	456.91	634,163.67
D	**GUARNICIONES**					
5	CONSTRUCCION DE DENTELLON 20 X 40 CMS DE CONCRETO DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO 4 VAR 3/8" Y E # 2 @20 CMS, INCLUYE: EXCAVACION, ELABORACION DEL CONCRETO, CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO APISONADO Y CORTES.	ML	25.50	(TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 03/100 M.N.)	326.03	8,313.77
6	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	1,387.94	(DIECINUEVE PESOS 54/100 M.N.)	19.54	27,120.35
	(SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.)				MONTO PARCIAL	789,043.90
					MONTO ACUMULADO	789,043.90

Marcelo Mercado B. Jose de Jesus Lopez Sandoval

NOMBRE DE LA EMPRESA
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

REPRESENTANTE
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

E.I.Mtz