GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Obra (Cantidades)

Clave	Descripción	Unida	Cantidad programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Enc	Feb	Mar
	CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS											
	PRELIMINARES											
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	2022.81	16.71	33,801.16	02/Ene/202	4c	05/Ene/2024	2.23%	2,022.80		
	TERRACERIAS											
2	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	2022.81	146.53	296,402.35	02/Ene/202	16c	17/Ene/2024	19.54%	2,022.80		
	REVESTIMIENTO											
3	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE:	M2	1685.68	601.35	1'013,683.67	17/Ene/202	36c	21/Feb/2024	66.82%	997.44	688.23	

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTA LEGAL DE LA EMPREA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Obra (Cantidades)

Clave	Descripción	Unida	Cantidad programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.											
	GUARNICIONES											
4	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A BASE DE CONCRETO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CON ESPESOR DE 6 CM EN SECCION SEGUN PLANERIA, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, DESIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	337.14	406.29	136,976.61	21/Feb/2024	8c	28/Feb/2024	9.03%		337.13	
5	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	6.00	426.80	2,560.80	25/Feb/2024	2c	26/Feb/2024	0.17%		6.00	
	LIMPIEZA											

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTA LEGAL DE LA EMPREA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Obra (Cantidades)

Clave	Descripción	Unida	Cantidad programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
6	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2022.81	16.65	33,679.79	28/Ene/202	34c	01/Mar/2024	2.22%	758.54	1,213.68	50.57

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTA LEGAL DE LA EMPREA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Suministros

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Porce.
MAT-001	Cemento portland gris marca, saco de 50kg	ton	92.87107	5,000.00	464,355.35	17/Ene/2024	28/Feb/2024	34.97%
MAT-002	Arena	m3	244.77756	708.13	173,334.33	17/Ene/2024	28/Feb/2024	13.05%
MAT-003	GRAVA	M3	21.87517	708.13	15,490.46	21/Feb/2024	28/Feb/2024	1.17%
MAT-005	Cimbra aparente	m2	82.35360	85.60	7,049.47	21/Feb/2024	28/Feb/2024	0.53%
MAT-006	ARMEX DE SECCION 15X20	pieza	0.49998	215.52	107.76	25/Feb/2024	26/Feb/2024	0.01%
MAT-008	PIEDRA PARA EMPEDRADO	m3	75.85560	747.14	56,674.75	17/Ene/2024	21/Feb/2024	4.27%
MAT-009	MATERIAL DE BANCO	m3	171.93885	431.03	74,110.80	02/Ene/2024	17/Ene/2024	5.58%
MAT-015	AGUA	m3	109.58016	110.00	12,053.82	02/Ene/2024	01/Mar/2024	0.91%
MAT-021	Pintura de esmalte	litro	84.95802	100.00	8,495.80	02/Ene/2024	05/Ene/2024	0.64%
MAT-056	Madera de pino de 3a de 3/4"x3.5"x8.25"	pt	50.57025	35.00	1,769.96	02/Ene/2024	05/Ene/2024	0.13%
MO-001	Oficial albañil	jor	22.87714	884.32	20,230.71	21/Feb/2024	28/Feb/2024	1.52%
MO-002	AYUDANTE GENERAL	jor	253.06334	624.39	158,010.22	02/Ene/2024	01/Mar/2024	11.90%
MO-003	OFICIAL EMPEDRADOR	jor	120.40812	965.56	116,261.26	17/Ene/2024	21/Feb/2024	8.76%
MO-005	Ingeniero topógrafo	jor	5.46159	1,030.61	5,628.77	02/Ene/2024	05/Ene/2024	0.42%
MO-006	Ayudante Especialista	jor	5.46159	705.62	3,853.81	02/Ene/2024	05/Ene/2024	0.29%
% HERR	Herramienta	(%)mo	0.03000	266,091.68	7,982.75	02/Ene/2024	01/Mar/2024	0.60%
EQ-002	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO	hora	239.87690	68.50	16,431.57	17/Ene/2024	28/Feb/2024	1.24%



Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTA LEGAL DE LA EMPREA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Suministros

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
EQ-006	RETROEXCAVADORA	hora	119.32556	808.77	96,506.93	02/Ene/2024	17/Ene/2024	7.27%			
EQ-014	Camion volteo capacidad 14 m3	hora	14.56423	755.17	10,998.47	28/Ene/2024	01/Mar/2024	0.83%			
EQ-055	VIBROCOMPACTADOR (RODILLO)	hora	60.68430	798.94	48,483.11	02/Ene/2024	17/Ene/2024	3.65%			
EQ-056	CAMION PIPA	hora	30.34215	677.99	20,571.67	02/Ene/2024	17/Ene/2024	1.55%			
EQ-ESTA	EQUIPO TOPOGRAFICO	hora	99.11769	96.22	9,537.10	02/Ene/2024	05/Ene/2024	0.72%			

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTA LEGAL DE LA EMPREA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Personal en Indirectos

Descripción	Inicia	Duración	Termina	2024 Ene	Feb	Mar
Residente de obra local	02/Ene/2024	60c	01/Mar/2024			
Contador	02/Ene/2024	60c	01/Mar/2024			

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTA LEGAL DE LA EMPREA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Obra (Montos)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS											
	PRELIMINARES											
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	2,022.81	16.71	$ 33,801.16	02/Ene/2024	4c	05/Ene/2024	2.23%	$ 33,801.16		
	TERRACERIAS											
2	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	2,022.81	146.53	$ 296,402.35	02/Ene/2024	16c	17/Ene/2024	19.54%	$ 296,402.35		
	REVESTIMIENTO											
3	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR,	M2	1,685.68	601.35	$ 1'013,683.67	17/Ene/2024	36c	21/Feb/2024	66.82%	$ 599,812.83	$ 413,870.84	

GONZALO GUTIERREZ C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTA LEGAL DE LA EMPREA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Obra (Montos)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA,											
	GUARNICIONES											
4	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A BASE DE CONCRETO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CON ESPESOR DE 6 CM EN SECCION SEGUN PLANERIA, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, DESIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	337.14	406.29	$ 136,976.61	21/Feb/2024	8c	28/Feb/2024	9.03%		$ 136,976.61	
5	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	6.00	426.80	$ 2,560.80	25/Feb/2024	2c	26/Feb/2024	0.17%		$ 2,560.80	
	LIMPIEZA											
6	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN	M2	2,022.81	16.65	$ 33,679.79	28/Ene/2024	34c	01/Mar/2024	2.22%	$ 12,629.93	$ 20,207.87	$ 841.99

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTA LEGAL DE LA EMPREA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Obra (Montos)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.											
TOTAL:					$ 1'517,104.38					$ 942,646.27	$ 573,616.12	$ 841.99

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTA LEGAL DE LA EMPREA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Suministros

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
MAT-001	Cemento portland gris marca, saco de 50kg	ton	92.87107	5,000.00	464,355.35	17/Ene/2024	28/Feb/2024	34.97%			
MAT-002	Arena	m3	244.77756	708.13	173,334.33	17/Ene/2024	28/Feb/2024	13.05%			
MAT-003	GRAVA	M3	21.87517	708.13	15,490.46	21/Feb/2024	28/Feb/2024	1.17%			
MAT-005	Cimbra aparente	m2	82.35360	85.60	7,049.47	21/Feb/2024	28/Feb/2024	0.53%			
MAT-006	ARMEX DE SECCION 15X20	pieza	0.49998	215.52	107.76	25/Feb/2024	26/Feb/2024	0.01%			
MAT-008	PIEDRA PARA EMPEDRADO	m3	75.85560	747.14	56,674.75	17/Ene/2024	21/Feb/2024	4.27%			
MAT-009	MATERIAL DE BANCO	m3	171.93885	431.03	74,110.80	02/Ene/2024	17/Ene/2024	5.58%			
MAT-015	AGUA	m3	109.58016	110.00	12,053.82	02/Ene/2024	01/Mar/2024	0.91%			
MAT-021	Pintura de esmalte	litro	84.95802	100.00	8,495.80	02/Ene/2024	05/Ene/2024	0.64%			
MAT-056	Madera de pino de 3a de 3/4"x3.5"x8.25"	pt	50.57025	35.00	1,769.96	02/Ene/2024	05/Ene/2024	0.13%			
MO-001	Oficial albañil	jor	22.87714	884.32	20,230.71	21/Feb/2024	28/Feb/2024	1.52%			
MO-002	AYUDANTE GENERAL	jor	253.06334	624.39	158,010.22	02/Ene/2024	01/Mar/2024	11.90%			
MO-003	OFICIAL EMPEDRADOR	jor	120.40812	965.56	116,261.26	17/Ene/2024	21/Feb/2024	8.76%			
MO-005	Ingeniero topógrafo	jor	5.46159	1,030.61	5,628.77	02/Ene/2024	05/Ene/2024	0.42%			
MO-006	Ayudante Especialista	jor	5.46159	705.62	3,853.81	02/Ene/2024	05/Ene/2024	0.29%			
% HERR	Herramienta	(%)mo	0.03000	266,091.68	7,982.75	02/Ene/2024	01/Mar/2024	0.60%			
EQ-002	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO	hora	239.87690	68.50	16,431.57	17/Ene/2024	28/Feb/2024	1.24%			

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTA LEGAL DE LA EMPREA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Suministros

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
EQ-006	RETROEXCAVADORA	hora	119.32556	808.77	96,506.93	02/Ene/2024	17/Ene/2024	7.27%			
EQ-014	Camion volteo capacidad 14 m3	hora	14.56423	755.17	10,998.47	28/Ene/2024	01/Mar/2024	0.83%			
EQ-055	VIBROCOMPACTADOR (RODILLO)	hora	60.68430	798.94	48,483.11	02/Ene/2024	17/Ene/2024	3.65%			
EQ-056	CAMION PIPA	hora	30.34215	677.99	20,571.67	02/Ene/2024	17/Ene/2024	1.55%			
EQ-ESTA	EQUIPO TOPOGRAFICO	hora	99.11769	96.22	9,537.10	02/Ene/2024	05/Ene/2024	0.72%			

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTA LEGAL DE LA EMPREA

GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
CALLE ABASOLO NO. 22, COL. CENTRO, FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE TEPIC, NAYARIT

OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Personal en Indirectos

Descripción	Inicia	Duración	Termina	2024 Ene	Feb	Mar
Residente de obra local	02/Ene/2024	60c	01/Mar/2024			
Contador	02/Ene/2024	60c	01/Mar/2024			

Gonzalo Gutierrez C

ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO
REPRESENTA LEGAL DE LA EMPREA

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-008-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **PLATANITOS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **60 DIAS** FECHA INICIO: **02/01/2024** FECHA APERTURA: **27-dic-23** FECHA TERMINACION: **01/03/2024**	Gonzalo Gutierrez C **ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	2,022.81	$16.71	(DIECISEIS PESOS 71/100 M.N.)	$33,801.16
B	**TERRACERIAS**					
2	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M3	2,022.81	$146.53	(CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.)	$296,402.35
C	**REVESTIMIENTO**					
3	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS. DE DISTANCIA.	M2	1,685.68	$601.35	(SEISCIENTOS UN PESOS 35/100 M.N.)	$1,013,683.67
D	**GUARNICIONES**					
4	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A BASE DE CONCRETO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CON ESPESOR DE 6 CM EN SECCION SEGUN PLANERIA, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, DESIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	337.14	$406.29	(CUATROCIENTOS SEIS PEOS 29/100 M.N.)	$136,976.61
5	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	M2	6.00	$426.80	(CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N.)	$2,560.80

SUBTOTAL	$1,483,424.59
ACUMULADO	$1,483,424.59

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-008-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS** UBICACION (Localidad y Municipio): **PLATANITOS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **60 DIAS** FECHA INICIO: **02/01/2024** FECHA APERTURA: **27-dic-23** FECHA TERMINACION: **01/03/2024**	Gonzalo Gutierrez C **ING. GONZALO GUTIERREZ CAMACHO** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
E	**LIMPIEZA**					
6	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	2,022.81	$16.65	(DIECISEIS PESOS 65/100 M.N.)	$33,679.79

(UN MILLON QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUATRO PESOS 38/100 M.N.)

SUBTOTAL	$33,679.79
ACUMULADO	$1,517,104.38

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Obra Caminos Platanitos (cantidades)

Clave	Descripción	Unida	Cantidad programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS											
	PRELIMINARES											
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	2022.81	17.79	35,985.79	02/Ene/2024	1c	02/Ene/2024	2.29%	2,022.80		
	TERRACERIAS											
2	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	2022.81	148.54	300,508.65	02/Ene/2024	22c	23/Ene/2024	19.09%	2,022.80		
	REVESTIMIENTO											
3	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1685.68	632.77	1'066,765.73	18/Ene/2024	31c	17/Feb/2024	67.77%	1,032.05	653.63	
	GUARNICIONES											

LIC. KARINA MIREYA MONARREZ AVILES
REPRESENTA LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Obra Caminos Platanitos (cantidades)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
4	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A BASE DE CONCRETO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CON ESPESOR DE 6 CM EN SECCION SEGUN PLANERIA, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, DESIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	337.14	397.41	133,999.66	17/Feb/2024	13c	29/Feb/2024	8.51%		337.13	
5	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	6.00	416.65	2,500.20	29/Feb/2024	2c	01/Mar/2024	0.16%		3.60	2.39
	LIMPIEZA											
6	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2022.81	16.98	34,367.54	23/Feb/2024	8c	01/Mar/2024	2.18%		1,804.12	218.68

LIC. KARINA MIREYA MONARREZ AVILES
REPRESENTA LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024

DURACION DE TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Obra Caminos Platanitos (montos)

Clave	Descripción	Unida	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS											
	PRELIMINARES											
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	2,022.81	17.79	$ 35,985.79	02/Ene/2024	1c	02/Ene/2024	2.29%	$ 35,985.79		
	TERRACERIAS											
2	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	2,022.81	148.54	$ 300,508.65	02/Ene/2024	22c	23/Ene/2024	19.09%	$ 300,508.65		

LIC. KARINA MIREYA MONARREZ AVILES
REPRESENTA LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Obra Caminos Platanitos (montos)

Clave	Descripción	Unida	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	REVESTIMIENTO											
3	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,685.68	632.77	$ 1'066,765.73	18/Ene/202	31c	17/Feb/2024	67.77%	$ 653,167.63	$ 413,598.10	
	GUARNICIONES											
4	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A BASE DE CONCRETO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CON ESPESOR DE 6 CM EN SECCION SEGUN PLANERIA, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, DESIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO	ML	337.14	397.41	$ 133,999.66	17/Feb/202	13c	29/Feb/2024	8.51%		$ 133,999.66	

LIC. KARINA MIREYA MONARREZ AVILES
REPRESENTA LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024

DURACION DE TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Obra Caminos Platanitos (montos)

Clave	Descripción	Unida	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											
5	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	6.00	416.65	$ 2,500.20	29/Feb/2024	2c	01/Mar/2024	0.16%		$ 1,500.24	$ 999.96
	LIMPIEZA											
6	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,022.81	16.98	$ 34,367.54	23/Feb/2024	8c	01/Mar/2024	2.18%		$ 30,654.32	$ 3,713.22

LIC. KARINA MIREYA MONARREZ AVILES
REPRESENTA LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024

DURACION DE TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de Obra Caminos Platanitos (montos)

Clave	Descripción	Unida	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duración	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
TOTAL:					$ 1'574,127.57					$ 989,662.07	$ 579,752.32	$ 4,713.18

LIC. KARINA MIREYA MONARREZ AVILES
REPRESENTA LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de suministros por concepto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
1	**TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.**	**M2**									
MAT-021	Pintura de esmalte	litro	84.95802	115.00	9,770.17	02/Ene/2024	02/Ene/2024	0.71%			
MAT-056	Madera de pino de 3a de 3/4"x3.5"x8.25"	pt	50.57025	39.62	2,003.59	02/Ene/2024	02/Ene/2024	0.15%			
MO-005	Ingeniero topógrafo	jor	5.46159	1,069.97	5,843.74	02/Ene/2024	02/Ene/2024	0.43%			
MO-006	Ayudante Especialista	jor	5.46159	702.37	3,836.06	02/Ene/2024	02/Ene/2024	0.28%			
% HERR	Herramienta	(%)mo	0.03000	9,689.26	290.68	02/Ene/2024	02/Ene/2024	0.02%			
EQ-ESTA	EQUIPO TOPOGRAFICO	hora	99.11769	96.22	9,537.10	02/Ene/2024	02/Ene/2024	0.70%			
2	**AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO**	**M2**									

LIC. KARINA MIREYA MONARREZ AVILES
REPRESENTA LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de suministros por concepto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION										
MAT-009	MATERIAL DE BANCO	m3	171.93885	420.00	72,214.32	02/Ene/2024	23/Ene/2024	5.28%			
MAT-015	AGUA	m3	40.45620	98.00	3,964.71	02/Ene/2024	23/Ene/2024	0.29%			
MO-002	AYUDANTE GENERAL	jor	23.80847	632.51	15,059.10	02/Ene/2024	23/Ene/2024	1.10%			
% HERR	Herramienta	(%)mo	0.03000	15,049.71	451.49	02/Ene/2024	23/Ene/2024	0.03%			
EQ-006	RETROEXCAVADORA	hora	119.32556	823.37	98,249.09	02/Ene/2024	23/Ene/2024	7.18%			
EQ-055	VIBROCOMPACTADOR (RODILLO)	hora	60.68430	820.07	49,765.37	02/Ene/2024	23/Ene/2024	3.64%			
EQ-056	CAMION PIPA	hora	30.34215	705.98	21,420.95	02/Ene/2024	23/Ene/2024	1.57%			
3	**EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.**	**M2**									
MAT-001	Cemento portland gris	ton	86.30682	4,931.03	425,581.52	18/Ene/2024	17/Feb/2024	31.12%			

LIC. KARINA MIREYA MONARREZ AVILES
REPRESENTA LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de suministros por concepto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	marca, saco de 50kg										
MAT-002	Arena	m3	258.92045	738.91	191,318.91	18/Ene/2024	17/Feb/2024	13.99%			
MAT-008	PIEDRA PARA EMPEDRADO	m3	75.85560	705.00	53,478.20	18/Ene/2024	17/Feb/2024	3.91%			
MAT-015	AGUA	m3	45.31108	98.00	4,440.49	18/Ene/2024	17/Feb/2024	0.32%			
MO-002	AYUDANTE GENERAL	jor	181.09260	632.51	114,542.88	18/Ene/2024	17/Feb/2024	8.37%			
MO-003	OFICIAL EMPEDRADOR	jor	120.40812	973.68	117,238.98	18/Ene/2024	17/Feb/2024	8.57%			
% HERR	Herramienta	(%)mo	0.03000	193,398.07	5,801.94	18/Ene/2024	17/Feb/2024	0.42%			
EQ-002	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO	hora	210.71000	68.58	14,450.49	18/Ene/2024	17/Feb/2024	1.06%			
4	**CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A BASE DE CONCRETO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CON ESPESOR DE 6 CM EN SECCION SEGUN PLANERIA, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, DESIMBRADO, SUMINISTRO DE**	**ML**									

LIC. KARINA MIREYA MONARREZ AVILES
REPRESENTA LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de suministros por concepto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.										
MAT-001	Cemento portland gris marca, saco de 50kg	ton	11.74933	4,931.03	57,936.30	17/Feb/2024	29/Feb/2024	4.24%			
MAT-002	Arena	m3	2.00398	738.91	1,480.76	17/Feb/2024	29/Feb/2024	0.11%			
MAT-003	GRAVA	M3	21.49267	738.91	15,881.15	17/Feb/2024	29/Feb/2024	1.16%			
MAT-005	Cimbra aparente	m2	80.91360	56.25	4,551.39	17/Feb/2024	29/Feb/2024	0.33%			
MAT-015	AGUA	m3	6.30452	98.00	617.84	17/Feb/2024	29/Feb/2024	0.05%			
MO-001	Oficial albañil	jor	22.47712	835.58	18,781.43	17/Feb/2024	29/Feb/2024	1.37%			
MO-002	AYUDANTE GENERAL	jor	22.47712	632.51	14,217.00	17/Feb/2024	29/Feb/2024	1.04%			
% HERR	Herramienta	(%)mo	0.03000	32,999.26	989.98	17/Feb/2024	29/Feb/2024	0.07%			
EQ-002	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO	hora	28.65690	68.58	1,965.29	17/Feb/2024	29/Feb/2024	0.14%			
5	**CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y**	**ML**									

LIC. KARINA MIREYA MONARREZ AVILES
REPRESENTA LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de suministros por concepto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.										
MAT-001	Cemento portland gris marca, saco de 50kg	ton	0.20910	4,931.03	1,031.08	29/Feb/2024	01/Mar/2024	0.08%			
MAT-002	Arena	m3	0.03566	738.91	26.35	29/Feb/2024	01/Mar/2024	0.00%			
MAT-003	GRAVA	M3	0.38250	738.91	282.63	29/Feb/2024	01/Mar/2024	0.02%			
MAT-005	Cimbra aparente	m2	1.44000	56.25	81.00	29/Feb/2024	01/Mar/2024	0.01%			
MAT-006	ARMEX DE SECCION 15X20	pieza	0.49998	200.65	100.32	29/Feb/2024	01/Mar/2024	0.01%			
MAT-015	AGUA	m3	0.11220	98.00	11.00	29/Feb/2024	01/Mar/2024	0.00%			
MO-001	Oficial albañil	jor	0.40002	835.58	334.25	29/Feb/2024	01/Mar/2024	0.02%			
MO-002	AYUDANTE GENERAL	jor	0.40002	632.51	253.02	29/Feb/2024	01/Mar/2024	0.02%			
% HERR	Herramienta	(%)mo	0.03000	587.28	17.62	29/Feb/2024	01/Mar/2024	0.00%			
EQ-002	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO	hora	0.51000	68.58	34.98	29/Feb/2024	01/Mar/2024	0.00%			
6	**LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE:**	M2									

LIC. KARINA MIREYA MONARREZ AVILES
REPRESENTA LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Programa de suministros por concepto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.										
MAT-015	AGUA	m3	20.22810	98.00	1,982.35	23/Feb/2024	01/Mar/2024	0.14%			
MO-002	AYUDANTE GENERAL	jor	25.28513	632.51	15,993.10	23/Feb/2024	01/Mar/2024	1.17%			
% HERR	Herramienta	(%)mo	0.03000	16,000.43	480.01	23/Feb/2024	01/Mar/2024	0.04%			
EQ-014	Camion volteo capacidad 14 m3	hora	14.56423	781.39	11,380.34	23/Feb/2024	01/Mar/2024	0.83%			

LIC. KARINA MIREYA MONARREZ AVILES
REPRESENTA LEGAL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT
NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024

DURACION DE TRABAJOS: 60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO: DEL 02 DE ENERO DE 2024
AL 01 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 60 DIAS.

Personal en Indirectos

Descripción	Inicia	Duración	Termina	2024 Ene	Feb	Mar
Residente de obra local	02/Ene/2024	60c	01/Mar/2024			
Contador	02/Ene/2024	60c	01/Mar/2024			

LIC. KARINA MIREYA MONARREZ AVILES
REPRESENTA LEGAL

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-008-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **PLATANITOS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **60 DIAS** FECHA INICIO: **02/01/2024** FECHA APERTURA: **27-dic-23** FECHA TERMINACION: **01/03/2024**	KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ RFC. MOAK770823E38 AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT TEL. 327 2 44 01 99 karynonarrez@hotmail.com **KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	**PRELIMINARES**					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	2,022.81	$17.79	(DIECISIETE PESOS 79/100 M.N.)	$35,985.79
B	**TERRACERIAS**					
2	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M3	2,022.81	$148.54	(CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.)	$300,468.20
C	**REVESTIMIENTO**					
3	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,685.68	$632.77	(SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 77/100 M.N.)	$1,066,647.73
D	**GUARNICIONES**					
4	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A BASE DE CONCRETO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CON ESPESOR DE 6 CM EN SECCION SEGUN PLANERIA, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, DESIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	337.14	$397.41	(TRESCIETOS NOVENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.)	$133,982.81
5	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	M2	6.00	$416.65	(CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 65/100 M.N.)	$2,499.90
					SUBTOTAL	$1,539,584.43
					ACUMULADO	$1,539,584.43

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit	LICITACION No. **2023/M014-FIII-008-PR**	KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ RFC. MOAK770623R36 AV. JUAREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830 SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT TEL. 327 2 44 01 99 karynmonarrez@hotmail.com
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR	DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS**	**KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ** Nombre y Firma del Representante Legal
	UBICACION (Localidad y Municipio): **PLATANITOS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **60 DIAS** FECHA INICIO: **02/01/2024** FECHA APERTURA: **27-dic-23** FECHA TERMINACION: **01/03/2024**	

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
E	**LIMPIEZA**					
6	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	2,022.81	$16.98	(DIECISIES PESOS 98/100 M.N.)	$34,347.31

(UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 74/100 M.N.)

SUBTOTAL	$34,347.31
ACUMULADO	$1,573,931.74

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024
DURACIOÓN: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa (Cantidades) de Obra

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duraci	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS											
	PRELIMINARES											
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	2022.81	18.34	37,098.34	02/Ene/2(	8c	09/Ene/2(	2.43%	2,022.80		
	TERRACERIAS											
2	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M2	2022.81	169.83	343,533.82	05/Ene/2(	11c	15/Ene/2(	22.53%	2,022.80		

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTATE

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024
DURACIOÓN: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa (Cantidades) de Obra

Clav	Descripción	Unid	Cantidad Programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duraci	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	REVESTIMIENTO											
3	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1685.68	574.29	968,069.17	12/Ene/2(	46c	26/Feb/2(	63.49%	1,014.60	671.07	
	GUARNICIONES											
4	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A BASE DE CONCRETO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CON ESPESOR DE 6 CM EN SECCION SEGUN PLANERIA, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, DESIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO	ML	337.14	408.55	137,738.55	01/Feb/2(	29c	29/Feb/2(	9.03%		337.13	

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTATE

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024
DURACIOÓN: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa (Cantidades) de Obra

Clav	Descripción	Unidad	Cantidad Programada	P. Unitario	Total	Inicia	Duraci	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											
5	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	6.00	428.37	2,570.22	26/Feb/2(	4c	29/Feb/2(	0.17%		6.00	
	LIMPIEZA											
6	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2022.81	17.68	35,763.28	25/Feb/2(	6c	01/Mar/2(	2.35%		1,733.83	288.97

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTATE

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024
DURACIOÓN: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa (montos) de Obra

Clave	Descripción	Unic	Cantidad	P. Unitario		Total	Inicia	Duraci	Termina	Porce.	2024 Enc	Feb	Mar
	CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS												
	PRELIMINARES												
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	2,022.81	18.34	$	37,098.34	02/Enc/2	8c	09/Ene/20	2.43%	$ 37,098.34		
	TERRACERIAS												
2	AFINE,	M2	2,022.81	169.83	$	343,533.82	05/Ene/2	11c	15/Ene/20	22.53%	$ 343,533.82		

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTATE

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024
DURACIOÓN: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa (montos) de Obra

Clave	Descripción	Unic	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duraci	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION											
	REVESTIMIENTO											
3	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO,	M2	1,685.68	574.29	$ 968,069.17	12/Ene/2	46c	26/Feb/20	63.49%	$ 582,676.72	$ 385,392.45	

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTATE

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024
DURACIOÓN: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa (montos) de Obra

Clave	Descripción	Unic	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duraci	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.											
	GUARNICIONES											
4	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A BASE DE CONCRETO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CON ESPESOR DE 6 CM EN SECCION SEGUN PLANERIA, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, DESIMBRADO,	ML	337.14	408.55	$ 137,738.55	01/Feb/2(	29c	29/Feb/20:	9.03%		$ 137,738.55	

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTATE

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024
DURACIOÓN: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa (montos) de Obra

Clave	Descripción	Unic	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duraci	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											
5	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	ML	6.00	428.37	$ 2,570.22	26/Feb/2(	4c	29/Feb/20:	0.17%		$ 2,570.22	

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTATE

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024
DURACIOÓN: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa (montos) de Obra

Clave	Descripción	Unic	Cantidad	P. Unitario	Total	Inicia	Duraci	Termina	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	LIMPIEZA											
6	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,022.81	17.68	$ 35,763.28	25/Feb/2(	6c	01/Mar/20:	2.35%		$ 30,654.24	$ 5,109.04
TOTAL:					**$ 1'524,773.38**					**$ 963,308.88**	**$ 556,355.46**	**$ 5,109.04**

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTATE

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024
DURACIOÓN: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa de Suministros

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Porce.
MAT-001	Cemento portland gris marca, saco de 50kg	ton	86.12835	4,950.00	426,335.33	12/Ene/2(	29/Feb/2(	33.15%
MAT-00	Arena	m3	224.54940	724.62	162,712.99	12/Ene/2(	29/Feb/2(	12.65%
MAT-00	GRAVA	M3	21.87517	724.62	15,851.19	01/Feb/20	29/Feb/2(	1.23%
MAT-00	Cimbra aparente	m2	82.35360	56.25	4,632.39	01/Feb/20	29/Feb/2(	0.36%
MAT-00	ARMEX DE SECCION 15X20	pieza	0.49998	200.65	100.32	26/Feb/20	29/Feb/2(	0.01%
MAT-00	PIEDRA PARA EMPEDRADO	m3	75.85560	392.00	29,735.40	12/Ene/2(	26/Feb/2(	2.31%
MAT-00	MATERIAL DE BANCO	m3	171.93885	580.00	99,724.53	05/Ene/2(	15/Ene/2(	7.75%
MAT-01	AGUA	m3	106.04023	135.00	14,315.43	05/Ene/2(	01/Mar/2(	1.11%
MAT-021	Pintura de esmalte	litro	84.95802	115.00	9,770.17	02/Ene/2(	09/Ene/2(	0.76%
MAT-05	Madera de pino de 3a de 3/4"x3.5"x8.25"	pt	50.57025	39.62	2,003.59	02/Ene/2(	09/Ene/2(	0.16%
MO-001	Oficial albañil	jor	22.87714	835.58	19,115.68	01/Feb/20	29/Feb/2(	1.49%
MO-002	AYUDANTE	jor	253.06334	616.27	155,955.34	05/Ene/2(	01/Mar/2(	12.13%



ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTATE

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT.

CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V.

NO. DE LICITACION: 2023/M014-FIII-008-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS
FECHA DE INICIO: 02 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINO: 01 DE MARZO DE 2024
DURACIOÓN: 60 DIAS NATURALES

FECHA DE APERTURA: 27 DE DICIEMBRE DE 2023

Programa de Suministros

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	Porce.	2024 Ene	Feb	Mar
	GENERAL										
MO-003	OFICIAL EMPEDRADOR	jor	120.40812	1,006.17	121,151.04	12/Ene/2(	26/Feb/2(	9.42%			
MO-005	Ingeniero topógrafo	jor	5.46159	1,069.97	5,843.74	02/Ene/2(	09/Ene/2(	0.45%			
MO-006	Ayudante Especialista	jor	5.46159	702.37	3,836.06	02/Ene/2(	09/Ene/2(	0.30%			
% HERR	Herramienta	(%)mo	0.03000	268,499.68	8,054.99	02/Ene/2(	01/Mar/2(	0.63%			
EQ-002	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO	hora	239.87690	68.58	16,450.76	12/Ene/2(	29/Feb/2(	1.28%			
EQ-006	RETROEXCAVADORA	hora	119.32556	823.37	98,249.09	05/Ene/2(	15/Ene/2(	7.64%			
EQ-014	Camion volteo capacidad 14 m3	hora	14.56423	781.39	11,380.34	25/Feb/20	01/Mar/2(	0.88%			
EQ-055	VIBROCOMPACTADOR (RODILLO)	hora	60.68430	820.07	49,765.37	05/Ene/2(	15/Ene/2(	3.87%			
EQ-056	CAMION PIPA	hora	30.34215	705.98	21,420.95	05/Ene/2(	15/Ene/2(	1.67%			
EQ-EST.	EQUIPO TOPOGRAFICO	hora	99.11769	96.22	9,537.10	02/Ene/2(	09/Ene/2(	0.74%			

ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS
REPRESENTATE

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-008-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **PLATANITOS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **60 DIAS** FECHA INICIO: **02/01/2024** FECHA APERTURA: **27-dic-23** FECHA TERMINACION: **01/03/2024**	CONSTRUCTORA INUS, S. DE R.L. DE C.V. **ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
A	PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO DURANTE LA OBRA, POR CUALQUIER MEDIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESAROLLO DEL PROYECTO.	M2	2,022.81	$18.34	(DIECIOCHO PESOS 34/100 M.N.)	$37,098.34
B	TERRACERIAS					
2	AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE EL RIEGO DE AGUA CON PIPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	M3	2,022.81	$169.83	(CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.)	$343,533.82
C	REVESTIMIENTO					
3	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, SUMINISTRO DEL 100% DE PIEDRA PARA EMPEDRAR, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,685.68	$574.29	(QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N.)	$968,069.17
D	GUARNICIONES					
4	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA A BASE DE CONCRETO DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 CON ESPESOR DE 6 CM EN SECCION SEGUN PLANERIA, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 /10-10 INCLUYE: CIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, DESIMBRADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	337.14	$408.55	(CUATROCIENTOS OCHO PESOS 55/100 M.N.)	$137,738.55
5	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX DE SECCIÓN 15X20 CM EN LA PARTE SUPERIOR. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO,COLADO PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	M2	6.00	$428.37	(CUATROCIENTOS VEITIOCHO PESOS 37/100 M.N.)	$2,570.22
					SUBTOTAL	$1,489,010.10
					ACUMULADO	$1,489,010.10
E	LIMPIEZA					

CONVOCANTE	LICITACION	LICITANTE
H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT Prolongación Av. Juárez s/n, colonia Los Pinitos, c.p. 63830 Santa María del Oro, Nayarit **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR**	LICITACION No. **2023/M014-FIII-008-PR** DESCRIPCION DE LA OBRA A REALIZAR **CONSTRUCCION DE CAMINO A PLATANITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE PLATANITOS** UBICACIÓN (Localidad y Municipio): **PLATANITOS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT** PLAZO DE EJECUCION: **60 DIAS** FECHA INICIO: **02/01/2024** FECHA APERTURA: **27-dic-23** FECHA TERMINACION: **01/03/2024**	CONSTRUCTORA INUI. S. DE R.L. DE C.V. **ING. FAUSTINO GONZALEZ RAMOS** Nombre y Firma del Representante Legal

CATALOGO DE CONCEPTOS

CONCEPTOS DE TRABAJO				PRECIO UNITARIO		IMPORTE
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	CON LETRA	
6	LIMPIEZA DURANTE LA OBRA, RECOLECTANDO BASURA. INCLUYE: ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO, CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	2,022.81	$17.68	(DIECISIETE PESOS 68/100 M.N.)	$35,763.28

(UN MILLON QUINIETOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.)

SUBTOTAL	$35,763.28
ACUMULADO	$1,524,773.38