PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

LICITACION No. 2021/M014-FIII-023-PR

CONSTRUCCION DE CALLE 8 DE DIC Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE E MPEDRADO AHOGADO EN LA LOC. DE SAN LEONEL

INICIO: 26/JUL/2021

TERMINA: 26/SEP/2021

PLAZO. 63 DIAS

Clave	Descripcion	Inicio	Fin	Dur	Un.	Julio		Agosto		Septiembre	
	OBRA :A										
	FRENTE :01										
	PARTIDA :001										
A0100101A	1 TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE L A OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCI A. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROY ECTO.	26/07/2021	04/08/2021	(10)	M2 9.24 1,830.35 16,912.43	10,147.46 60.0		6,764.97 40.0			
	SUMA PARTIDA :				16,912.43	10,147.46		6,764.97		0.00	
	PARTIDA :002										
A0100202A	2 RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUP ERACION. INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAM ELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACAR REO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M	28/07/2021	16/08/2021	(20)	M2 42.87 1,830.35 78,467.10	15,693.42 20.0		62,773.68 80.0			
A0100203A	3 APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECC IONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS	06/08/2021	25/08/2021	(20)	M3 34.56 183.04 6,325.86			6,325.86 100.0			
A0100204A	4 CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	28/07/2021	25/08/2021	(29)	M3 41.49 219.64 9,112.86	1,255.95 13.8		7,855.92 86.2			
A0100205A	5 AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TER RENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS , INCL UYE EL RIEGO CON AGUA	17/08/2021	10/09/2021	(25)	M2 37.00 1,830.35 67,722.95			40,533.77 60.0		27,089.18 40.0	
	SUMA PARTIDA :				161,628.78	16,950.37		117,569.23		27,089.18	
	PARTIDA :003										
A0100306A	6 EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERÓ CEMENTO-ARE NA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROM EDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBR A A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA	25/08/2021	26/09/2021	(33)	M2 445.95 1,830.35 816,244.58			173,142.79 21.2		643,101.79 78.8	
	SUMA PARTIDA :				816,244.58	0.00		173,142.79		643,101.79	
	PARTIDA :004										
	SUMA :				994,785.80	27,097.83		297,497.00		670,190.97	
	ACUMULADO :				994,785.80	27,097.83		324,594.83		994,785.80	

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA
951
2021
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
NO. C00021

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

000207

Jose de Jesus Lopez S

Estela I. Mtz

Hoja: 1

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

LICITACION No. 2021/M014-FIII-023-PR

CONSTRUCCION DE CALLE 8 DE DIC Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE E MPEDRADO AHOGADO EN LA LOC. DE SAN LEONEL

INICIO: 26/JUL/2021
TERMINA: 26/SEP/2021
PLAZO. 63 DIAS

Clave	Descripcion	Inicio	Fin	Dur	Un.	Julio	Agosto	Septiembre
A0100407A	7 CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCI MBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACIO N DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	21/08/2021	04/09/2021	(15)	ML 315.24 35.00 11,033.40		3,091.16 [redacted] 79.3	2,942.24 26.7

TESORERÍA MUNICIPAL
"OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. C00017

SUMA :	11,033.40	27,097.63	305,5[illegible]6	673,193.21
ACUMULADO :	1,005,819.20	27,097.63	332,685.98	1,005,819.20

JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

jose de jesus Lopez S

E. I. Mtz

000208

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

Santa María Del Oro
H. XLI Ayuntamiento

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR

LICITACION No.	2021/M014-FIII-023-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLES 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL.	26-jul-21	
LOCALIDAD:	SAN LEONEL	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26-sep-21	1

HOJA : 1

	FECHA D
DIA	M
21	JUL

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSE
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,830.35	(NUEVE PESOS 24/100 M.N.)	9.24	16,912.43	
B	**TERRACERÍAS**						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,830.35	(CUARENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.)	42.87	78,467.10	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	183.04	(TREINTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.)	34.56	6,325.86	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	219.64	(CUARENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.)	41.49	9,112.86	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,830.35	(TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	37.00	67,722.95	
C	**REVESTIMIENTO**						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA	M2	1,830.35	(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N.)	445.95	816,244.58	
					MONTO PARCIAL	**994,785.78**	
					MONTO ACUMULADO	**994,785.78**	

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. C0017
251
2021

E.I.Mtz

José de Jesús

NOMBRE DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE

000209

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBI

LICITACION No.	2021/M014-FIII-023-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: 2
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLES 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL.	26-jul-21		
LOCALIDAD:	SAN LEONEL	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA I
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26-sep-21	1	DIA I
				21 JUI

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSI
D	GUARNICIONES						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	M	35.00	(TRESCIENTOS QUINCE PESOS 24/100 M.N.)	315.24	11,033.40	
	(UN MILLON CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 18/100 M.N.)				MONTO PARCIAL	11,033.40	
					MONTO ACUMULADO	1,005,819.18	

TESORERÍA MUNICIPAL
"OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 251
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. C00017

00021000

NOMBRE DE LA EMPRESA
JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL

REPRESENTANTE

Jose de Jesus L

ESTELA IBARRA MARTINEZ LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT IAME750511S10 FECHA DE INICIO: 26/07/2021 FECHA DE TERMINACION: 26/09/2021 PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS	Concurso N°: **2021/M014-FIII-023-PR** Fecha: 21/07/2021 Hoja: **1**

Obra:

CONSTRUCCION DE CALLES 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

						AÑO	**2021**	**2021**	**2021**
						MES	**julio**	**agosto**	**septiembre**
						DEL	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021
						AL	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021
	Acumulados Anteriores			PRECIO	$ 0.00				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%			
CONSTRUCCION DE CALLES 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL.									
PRELIMINARES									
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1830.35	8.92	$ 16,326.72	1.66%	**$ 10,564.35** **64.71%** **1184.34**	**$ 5,762.37** **35.29%** **646.01**	
TERRACERÍAS									
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1830.35	38.34	$ 70,175.62	7.13%	**$ 20,467.89** **29.17%** **533.85**	**$ 49,707.73** **70.83%** **1296.50**	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE	M3	183.04	45.52	$ 8,331.98	0.85%		**$ 8,331.98** **100.00%** **183.04**	
	Acumulados				$ 94,834.32		**$ 31,032.24**	**$ 63,802.08**	

TESORERÍA MUNICIPAL "2021 ERA" 2021 CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA No. 000017

000211

Estela I. Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ

ESTELA IBARRA MARTINEZ

LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT

IAME750511S10

FECHA DE INICIO:	26/07/2021	Concurso N°: **2021/M014-FIII-023-PR**
FECHA DE TERMINACION:	26/09/2021	Fecha: 21/07/2021
PLAZO DE EJECUCION:	63 DIAS	Hoja: **2**

Obra:

CONSTRUCCION DE CALLES 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

							AÑO	2021	2021	2021
							MES	julio	agosto	septiembre
							DEL	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021
							AL	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021
	Acumulados Anteriores			PRECIO	$ 94,834.32					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%				
	10 CMS.									
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	219.64	29.15	$ 6,402.51	0.65%		$ 1,120.44 17.50% 38.44	$ 5,282.07 82.50% 181.20	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1830.35	36.33	$ 66,496.62	6.76%			$ 38,924.85 58.54% 1071.42	$ 27,571.77 41.46% 758.93
REVESTIMIENTO										
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX., ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1830.35	440.80	$ 806,818.28	81.97%			$ 174,019.63 21.57% 394.78	$ 632,798.65 78.43% 1435.57
GUARNICIONES										
	Acumulados				$ 974,551.73			$ 32,152.68	$ 262,028.63	$ 660,370.42

TESORERIA MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO
PROGRAMA
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
251
2021
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. C00047

Estela I. Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ

00022

ESTELA IBARRA MARTINEZ LUIS CASTILLO LEDON No 51 COL GOBERNADORES TEPIC NAYARIT IAME750511S10 FECHA DE INICIO: 26/07/2021 FECHA DE TERMINACION: 26/09/2021 PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS	Concurso N°: **2021/M014-FIII-023-PR** Fecha: 21/07/2021 Hoja: **3**

Obra:

CONSTRUCCION DE CALLES 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

						AÑO	2021	2021	2021
						MES	julio	agosto	septiembre
						DEL	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021
						AL	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021
	Acumulados Anteriores			PRECIO	$ 974,551.73				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	UNITARIO	Importe Total	%			
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	M	35.00	279.08	$ 9,767.80	0.99%		**$ 8,507.44** **87.10%** **30.48**	**$ 1,260.36** **12.90%** **4.52**
	Acumulados				$ 984,319.53		**$ 32,152.68**	**$ 290,536.07**	**$ 661,630.78**

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. C00017

000213

Estela I. Mtz
ESTELA IBARRA MARTINEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR

LICITACION No.	2021/M014-FIII-023-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLES 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL.	26-jul-21		
LOCALIDAD:	SAN LEONEL	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA D
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26-sep-21	1	DIA M
				21 JUL

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSE
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,830.35	(OCHO PESOS 92/100 M.N.)	8.92	16,326.72	
B	**TERRACERÍAS**						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,830.35	(TREINTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.)	38.34	70,175.62	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	183.04	(CUARENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)	45.52	8,331.98	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	219.64	(VEINTINUEVE PESOS 15/100 M.N.)	29.15	6,402.51	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,830.35	(TREINTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.)	36.33	66,496.62	
C	**REVESTIMIENTO**						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,830.35	(CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.)	440.80	806,818.28	
					MONTO PARCIAL	**974,551.73**	
					MONTO ACUMULADO	**974,551.73**	

TESORERIA MUNICIPAL "2018 AÑO DEL BICENTENARIO DE LA ERECCION DE SANTA MARIA DEL ORO" FECHA DE EMISION 10 ENERO 2018 EJERCICIO FISCAL 2018 PROGRAMA ACCION CAPITULO PARTIDA CONFORME A LO SEÑALADO EN LA POLIZA No. C00017 351 2021

000214

NOMBRE DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE

Este

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

Santa María Del Oro 1594
H. XLI Ayuntamiento

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR

LICITACION No.	2021/M014-FIII-023-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: 2
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLES 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL.	26-jul-21		
LOCALIDAD:	SAN LEONEL	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA D
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26-sep-21	1	DIA M
				21 JULI

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBSE
D	GUARNICIONES						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	M	35.00	(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)	279.08	9,767.80	
	(NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 53/100 M.N.)				MONTO PARCIAL	9,767.80	
					MONTO ACUMULADO	984,319.53	

TESORERIA MUNICIPAL
"OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. 00017

000215

OMBRE DE LA EMPRESA
STELA IBARRA MARTINEZ

REPRESENTANTE

Este

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770623R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
karymonarrez@hotmail.com

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-023-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL
FECHA DE INICIO: 26/JUL/2021 FECHA DE TERMINACION: 26/SEP/2021
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS FECHA: 21/JUL/2021

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2021 Julio	Agosto	Septiembre
	CONSTRUCCION DE CALLES 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL.								
	PRELIMINARES								
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,830.35	9.65	17,662.88	1.77%	11,428.92	6,233.96	
	TERRACERIAS								
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,830.35	39.39	72,097.49	7.22%	16,280.08	55,817.41	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 1.0 CMS.	M3	183.04	47.96	8,778.60	0.88%		8,778.60	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL	M3	219.64	37.00	8,126.68	0.81%	1,236.67	6,890.01	

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

PARTIDA
CAPITULO
No. C00017
TESORERIA MUNICIPAL
000216

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
karymonarrez@hotmail.com

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-023-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL
FECHA DE INICIO: 26/JUL/2021 FECHA DE TERMINACION: 26/SEP/2021
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS FECHA: 21/JUL/2021

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2021 Julio	Agosto	Septiembre
	PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.								
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,830.35	37.69	68,985.89	6.91%		40,381.98	28,603.91
	REVESTIMIENTO								
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,830.35	443.85	812,400.85	81.37%		175,223.72	637,177.13
	GUARNICIONES								
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	M	35.00	294.69	10,314.15	1.03%		7,175.06	3,139.09
					998,366.54		**28,945.67**	**300,500.74**	**668,920.13**
	TOTAL PARCIAL:						**28,945.67**	**300,500.74**	**668,920.13**
	TOTAL ACUMULADO:						**28,945.67**	**329,446.41**	**998,366.54**
	% PARCIAL:						**2.90%**	**30.10%**	**67.00%**

PROGRAMA
ACCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA
No.
COYOTLO
SEÑALAMIENTOS
ALA POLIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
"2021 AÑO DE LA INDEPENDENCIA"
DIRECCIÓN FISCAL

0002172

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

SAMAO
PROYECTOS Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ
RFC. MOAK770823R16
AV. JUÁREZ No. 83 COL. CENTRO C.P. 63830
SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT
TEL: 327 2440199.
karymonarrez@hotmail.com

LICITACION No.: 2021/M014-FIII-023-PR
OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL
FECHA DE INICIO: 26/JUL/2021 FECHA DE TERMINACION: 26/SEP/2021
PLAZO DE EJECUCION: 63 DIAS FECHA: 21/JUL/2021

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Porce.	2021 Julio	Agosto	Septiembre
% ACUMULADO:							2.90%	33.00%	100.00%

TESORERÍA MUNICIPAL
"OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCIÓN
CAPÍTULO
PARTIDA
No. 00067
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
00067

KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

E.I.MTZ

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

Santa María Del Oro 1594
H. XLI Ayuntamiento

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBI

LICITACION No.	2021/M014-FII-023-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA: 1
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLES 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL.	26-jul-21		
LOCALIDAD:	SAN LEONEL	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA I
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26-sep-21	1	DIA 21 JU

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBS
A	**PRELIMINARES**						
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DURANTE LA OBRA ESTABLECIENDO BANCOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	M2	1,830.35	(NUEVE PESOS 65/100 M.N.)	9.65	17,662.88	
B	**TERRACERÍAS**						
2	RUPTURA DE EMPEDRADO A MAQUINA CON RECUPERACION, INCLUYE: AFLOJE DE PIEDRA, ACAMELLONADO, PAPEO, SELECCIÓN A MANO Y ACARREO DE LA PIEDRA A UNA DISTANCIA DE 20 M.	M2	1,830.35	(TREINTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.)	39.39	72,097.49	
3	APERTURA EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO B, CON ACARREO LIBRE A 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, CON CORTE PROMEDIO DE 10 CMS.	M3	183.04	(CUARENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N.)	47.96	8,778.60	
4	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE AL 1ER KM.	M3	219.64	(TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	37.00	8,126.68	
5	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE EL RIEGO CON AGUA	M2	1,830.35	(TREINTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N.)	37.69	68,985.89	
C	**REVESTIMIENTO**						
6	EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO; INCLUYE: ELABORACION DEL MORTERO, APROVECHAMIENTO DE LA PIEDRA DE REUSO EN UN 50% APROX, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A CARRETILLA HASTA 20 MTS DE DISTANCIA.	M2	1,830.35	(CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.)	443.85	812,400.85	
					MONTO PARCIAL	**988,052.39**	
					MONTO ACUMULADO	**988,052.39**	

TESORERÍA MUNICIPAL "OPERADO"
FUENTE FINANCIAMIENTO: 251
EJERCICIO: 2021
PROGRAMA:
ACCION:
CAPITULO:
PARTIDA:
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No C0001

000219

E.I. Mtz

NOMBRE DE LA EMPRESA
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

REPRESENTANTE
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

H. XLI AYUNTAMIENTO STA. MARIA DEL ORO
NAYARIT

Santa María Del Oro 1594
H. XLI Ayuntamiento

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OB

LICITACION No.	2021/M014-FIII-023-PR	FECHA DE INICIO	FORMATO	HOJA : 2
OBRA:	CONSTRUCCION DE CALLES 8 DE DICIEMBRE Y ENRIQUE LOZANO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LEONEL.	26-jul-21		
LOCALIDAD:	SAN LEONEL	FECHA DE TERMINO	DOCUMENTO	FECHA
MUNICIPIO:	SANTA MARIA DEL ORO	26-sep-21	1	DIA 21 JU

#	DESCRIPCION.	UM	VOL.	P.U. CON LETRA	P.U.	IMPORTE	OBS
D	GUARNICIONES						
7	CONSTRUCCION DE DENTELLONES DE CONCRETO DE F'C=150 KG7CM2. EN SECCIONES DE 0.20 MTS. DE BASE, 0.20 MTS. DE CORONA Y 0.40 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRADO DESCIMBRADO, PULIDO DE SUPERFICIE Y APLICACION DE DOBLADOR DE LAS ARISTAS.	M	35.00	(DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.)	294.69	10,314.15	
	(NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 54/100 M.N.)				MONTO PARCIAL	10,314.15	
					MONTO ACUMULADO	998,366.54	

TESORERIA MUNICIPAL
"OPERADO"
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 251
EJERCICIO FISCAL 2021
PROGRAMA
ACCION
CAPITULO
PARTIDA
CONFORME A LO SEÑALADO A LA POLIZA
No. 00017

000220

E.I. Mtz

NOMBRE DE LA EMPRESA
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ

REPRESENTANTE
KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ